

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 19.0.8.0 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D.G.Promudi	
SAFOP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	53 - CONST.REF.ED.SEG.PC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/02/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	54 - CONST-REF.SALUD PCIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/02/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	55 - CONS.REF.ED.CULT.DEP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/02/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	56 - CON.Y REF.O.ART.VIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/02/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	61 - ESSO N° 262 - SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	02/05/2017	31/05/2019	Obra en curso	100,00	85,00	15,00					
0	62 - ESSO N° 510 - SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2017	31/05/2019	Obra en curso	100,00	70,00	30,00					
0	63 - ESSO ARROYO LEYES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2017	31/05/2019	Obra en curso	100,00	70,00	30,00					
0	64 - ESC.PRIM.N°16 RINCÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	15,00	85,00					
0	65 - ESC.PRIM. HELVECIA	31 - % de avance físico	82-35-0	02/01/2018	31/10/2019	Obra en curso	100,00	35,00	65,00					
0	66 - ESSO B°LA ORILLA-ESP	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	35,00	65,00					
0	67 - JARDIN N° 8134 - SJ	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2019	31/03/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2020	70,00			
0	68 - OBR. DE ILUMINAC.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/02/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	71 - REF.INM.COC.REC-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	5,00	95,00					
0	73 - C.BAÑOS-ESC.VS-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/02/2019	30/06/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	76 - 3°ET.CONSTR. AULAS E	31 - % de avance físico	82-996-0	01/06/2018	28/02/2019	Obra en curso	100,00	95,00	5,00					
0	77 - Centro Atenc.Fliar.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2019	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	78 - Instituto Sup. N° 6	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	5,00	95,00					
0	79 - Comedor ESSO 382 San	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2019	31/10/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	80 - Escuela Espec. N° 20	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2019	31/08/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2020	60,00			
0	81 - Esc. Secund. de Los	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2019	31/08/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2020	60,00			
0	82 - 3	31 - % de avance físico	82-996-0	01/04/2019	30/09/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	83 - COMEDOR ESC.N°1078 R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2019	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 19.0.8.0 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: D.G.Promudi											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	84 - REFACIÓN SEDE 4TO. P	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2019	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.300,00	415,00	1.695,00		

Proyecto: 38.0.2.0 - DAMI Gran Rosario - 2º Etapa											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: D.G.Promudi											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - Consultoría Ley 1348	2 - Horas hombre	82-995-0	01/12/2018	31/08/2020	Contratado	2.000,00	400,00	1.100,00	2020	500,00
0	51 - INFRAESTRUCT. COMPL.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2019	30/04/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2020	20,00
0	52 - FORESTACION COMPL. P	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2019	30/04/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2020	10,00
Total proyecto:							2.200,00	400,00	1.270,00		