

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 19.0.8.0 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: D.G.Promudi</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	53 - CONST.REF.ED.SEG.PC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	54 - CONST-REF.SALUD PCIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	55 - CONS.REF.ED.CULT.DEP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	56 - CON.Y REF.O.ART.VIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	64 - ESC.PRIM.Nº16 RINCÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	68 - OBR. DE ILUMINAC.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	71 - REF.INM.COC.REC-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	02/01/2019	31/01/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	73 - C.BAÑOS-ESC.VS-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	77 - CAF Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2019	31/01/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	78 - Inst.Sup.Nº6 Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2019	30/09/2020	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	79 - Comedor ESSO 382 San	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2019	31/03/2020	Obra en curso	100,00	74,00	26,00		
0	80 - Esc. Espec. Nº 2095	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2019	23/06/2020	Obra en curso	100,00	49,00	51,00		
0	81 - Esc. Los Quirquincho	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/2019	30/09/2020	Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
0	82 - 4º Etapa Cont.Aulas	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	83 - COMEDOR ESC.Nº1078 R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	84 - REF.SEDE 4º- 8º PISO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	85 - ESC.ED.TEC.335 RUFIN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2019	30/09/2020	Obra en curso	100,00	11,00	89,00		
Total proyecto:							1.700,00	407,00	1.293,00		

Proyecto: 38.0.2.0 - DAMI Gran Rosario - 2º Etapa											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: D.G.Promudi</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - Consultoría Ley 1348	2 - Horas hombre	82-995-0	01/12/2018	31/08/2020	Contratado	2.000,00	1.500,00	500,00		
0	51 - INFRAESTRUCT. COMPL.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2020	30/04/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	82,00	2021	18,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

Proyecto: 38.0.2.0 - DAMI Gran Rosario - 2º Etapa Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D.G.Promudi											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - FORESTACION COMPL. P	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.200,00	1.500,00	682,00		