

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFOP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2020	Obra en curso	100,00	87,00	13,00		
0	52 - ET 132/33/13,2 KV RI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	62 - ET 132/13,2 kv RONDE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2021	Obra en curso	100,00	18,00	77,00	2021	5,00
0	68 - SALIDAS 132kvET 500/	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2022	Obra en curso	100,00	50,00	44,00	2021 2022	5,00 1,00
0	70 - ET 132/33Kv LAMINADO	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2012	31/12/2022	Obra en curso	100,00	60,00	20,00	2021	20,00
0	77 - ET 500/132kV ROM.-PN	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2014	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	78 - ET ROLDAN + Alimenta	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2020	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021 Resto	33,00 66,00
0	81 - ET GERDAU + ALIMENTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2025	Obra en curso	100,00	30,00	15,00	2021 Resto	15,00 40,00
0	82 - ET 132/13,2KV LAS PA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2020	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	1,00	2021 Resto	19,00 80,00
0	86 - NUEVA LAT ROSARIO OE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2022	Obra en curso	100,00	51,00	10,00	2021 2022	35,00 4,00
0	87 - NUEVA ET CATAMARCA +	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2021 2022	18,00 2,00
0	88 - ET AVELLANEDA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	90 - NUEVA ET MAYORAZ+CS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	1,00	2021 Resto	49,00 50,00
0	91 - AMPLIACION ET 132/13	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	1,00	2021 2022	49,00 50,00
0	94 - AMPLIACION ET 132/33	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2020	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	50,00	2021	50,00
Total proyecto:							1.700,00	785,00	324,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFOP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	98,00	1,00	2021	1,00
0	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR O	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	109 - RENOV.DISTRIBUCION R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	114 - REMODELACION REDES R	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	77,00	18,00	2021	5,00
0	118 - REMOD RED BT CONVENC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	5,00	90,00	2021	5,00
0	122 - REFORMA DE MT CD PCI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	129 - NUEVA SE 33/13,2 KV	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	35,00	30,00	2021 2022	30,00 5,00
0	130 - LMT 33 KV RAFAELA SU	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2021	20,00
0	132 - NUEVA LMT 33 KV CRES	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	133 - NUEVA SE MT/MT MARCE	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	137 - AMPLIACION CD 1 DE M	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	53,00	2021 2022	25,00 22,00
0	138 - PREENSAMBLADO ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	80,00	0,00	80,00		
0	139 - PREENSAMBLADO SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2021	10,00
0	140 - SUB ESTACION DE REBA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,00	2021	9,00
0	141 - PREENSAMBLADO RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	142 - AUTOMATIZACION SUBES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2021	10,00
0	143 - NUEVO DIST. 13,2KV S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Contratado	100,00	0,00	90,00	2021	10,00
0	144 - PREENSAMBLADO ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	99,00
0	145 - PREENSAMBLADO SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2021	20,00
0	147 - NUEVA ALIMENTACION C	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2019	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	45,00	2021 2022	45,00 10,00
0	152 - TENDIDO CABLE MT PAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	99,00	2021	1,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION												
<i>Tipo: Proyecto específico</i>												
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST</i>												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	153 - OBRAS MENORES DE DIS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2020	Contratado	100,00	0,00	100,00			
0	154 - CONSTRUCC NUEVO DIST	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	80,00	2021	20,00	
0	155 - PREENSAM CIUDAD DE F	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	90,00	2021	10,00	
0	156 - PREENSAM CIUDAD SAN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	90,00	2021	10,00	
0	157 - AMPLIACION ET SAN GU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2019	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	9,00	2021	90,00	
										2022	1,00	
Total proyecto:							2.680,00	838,00	1.384,00			

Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED												
<i>Tipo: Proyecto específico</i>												
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST</i>												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00			

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	4 - REMOD LMT RURALES CN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	5 - REMOD LMT RURALES EN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	6 - REMOD LMT RURALES EN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	7 - REMOD RED BT EN ESME	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	8 - LAMT 33 KV Y REMOD D	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	9 - OBRAS FER POR ADMINI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	29,00	38,00	2021	33,00
0	13 - LMT 33KV LAS ROSAS-B	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	14 - PROVISION ENERGIA DI	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	17 - REMOD RED BT VILLA A	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	60,00
										2022	39,00
0	18 - RENOV RED MT Y BT DI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	50,00
										2022	49,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	19 - REMOD.RED RURAL MT Y	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	70,00	
										2022	29,00	
0	20 - REMOD LMT SAN BERNAR	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	24,00	76,00			
0	22 - PREENS. BT VIDELA ET	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	50,00	50,00			
0	23 - REFACCION LAMT 33KV	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	26,00	73,00	2021	1,00	
0	24 - ACOND.REDES EN LA BR	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	40,00	59,00	2021	1,00	
0	25 - LMT 33KV ELISA-LA PE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	90,00	
										2022	9,00	
0	26 - RED TRIFASICA MONTE	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	80,00	
										2022	19,00	
0	27 - LMT 33KV ARRUFU-CURU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2019	31/12/2021	Contratado	100,00	30,00	50,00	2021	20,00	
0	28 - REMOD RED MY Y BT CO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	80,00	
										2022	19,00	
0	30 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	80,00	
										2022	19,00	
0	33 - CONST Y REMOD LMT DI	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	90,00	
										2022	9,00	
0	34 - SUMINISTRO ELECTRICO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2021	65,00	
										2022	34,00	
Total proyecto:							2.200,00	879,00	375,00			

Proyecto: 16.0.5.0 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - PLASIS B° LOS PUMITA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	4 - PLASIS B° TOBA I Y I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	8 - PLASIS B° VILLA BANA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	59,00	40,00	2021	1,00
0	9 - PLASIS B° CORDON AYA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	79,00	20,00	2021	1,00
0	10 - PLASIS B° SAN LORENZ	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.5.0 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	11 - PLASIS B° ALTO VERDE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	90,00	9,00	2021	1,00
0	12 - PLASIS B° LOS HORNOS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	15 - PLASIS B° ISLAS MAVI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Contratado	100,00	1,00	90,00	2021	9,00
Total proyecto:							800,00	618,00	170,00		

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS MENORES SUC CE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	6 - OBRAS MENORES SUC. R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	7 - OBRAS MENORES SUC. S	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	12 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	24 - OBRAS CIVILES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	80,00	18,00	2021	2,00
0	25 - SUMINISTRO A USUARIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	26 - OBRAS POR ADMINISTRA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2021	20,00
0	27 - OBRAS PARA ATENCION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2021	20,00
0	28 - OBRAS P/ATENCION IMP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	29 - OBRAS POR ADMINISTRA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2021	20,00
0	30 - CALIDAD DE SERVICIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2021	20,00
Total proyecto:							1.100,00	448,00	570,00		