

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021</b>
--

*Jurisdicción: 50 - M. de Salud    Entidad: 702 - I.A.P.O.S.    S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S.*

Proyecto: 1.0.1.0 - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS I.A.P.O.S.											
Tipo: Proyecto central						Unidad ejecutora: DIRECC.PROVINCIAL					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - Edif. sede Rivadavia	31 - % de avance físico	82-63-306	01/09/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	5 - Cambio Piso S.Martín	31 - % de avance físico	82-63-306	01/06/2019	31/12/2021	Obra en curso	100,00	62,00	38,00		
0	8 - Refac Deleg Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-255	01/06/2019	31/05/2021	Obra en curso	100,00	5,80	94,20		
Total proyecto:							300,00	162,80	137,20		