

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 3.0.1.0 - GESTION DE PROGRAMAS Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		
Proyecto: 3.0.2.0 - JEFATURAS ZONALES Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - JEFATURAS ZONALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	504 - R.P. 2 - TR. HUANQU	31 - % de avance físico	82-995-0	27/07/2020	31/03/2022	Obra en curso	100,00	92,00	8,00		
0	511 - R.P. 13 - TR. R.P.27	31 - % de avance físico	82-91-0	21/10/2019	21/03/2022	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	516 - R.P. 70 - TR. R.N. 3	31 - % de avance físico	82-21-0	19/10/2020	19/04/2022	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
0	521 - R.P 90 - KM 0 + 000	31 - % de avance físico	82-28-0	01/10/2020	31/12/2022	Contratado	100,00	58,00	42,00		
0	603 - RP10- TR RP 64- RP63	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2021	31/10/2022	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	604 - RP13-TR RN 34-RP 69s	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	20,00	60,00	2023	20,00
0	606 - RP25 TR RN A012- AP0	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2021	31/07/2022	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	611 - RP80 TR AP01-RP 10	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/2021	31/07/2022	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	612 - RP 90 TR RP21 RP 25s	31 - % de avance físico	82-28-0	01/10/2021	31/05/2023	Obra en curso	100,00	10,00	70,00	2023	20,00
0	613 - RP 90 TR RP 93- RN 8	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	20,00	50,00	2023	30,00
0	615 - RP 22-TR MARIN-EUSEB	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	20,00	60,00	2023	20,00
0	617 - RP10-s TR RP 21-RN 9	31 - % de avance físico	82-28-0	01/10/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	20,00	60,00	2023	20,00
0	618 - RP48-s TR RP13- GARI	31 - % de avance físico	82-21-0	30/08/2021	31/07/2022	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	619 - RP39-TR PTE. RIO SAL	31 - % de avance físico	82-91-0	21/05/2021	21/05/2022	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	630 - RP10-ENS.P. RIO QUIÑ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2021	31/05/2022	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	635 - MANT PTE COLG STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2021	31/05/2023	Obra en curso	100,00	10,00	50,00	2023	40,00
0	636 - RP1-TR PROG. 68-HELV	31 - % de avance físico	82-35-0	13/08/2021	13/05/2022	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	646 - R.P. 49-s - SAN JORG	31 - % de avance físico	82-126-0	29/03/2021	31/05/2022	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	648 - PTE. S/CDA. LOS LEON	31 - % de avance físico	82-14-0	18/04/2021	31/03/2022	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	651 - R.P. 3-LOS TAB. C. O	31 - % de avance físico	82-133-0	25/08/2021	31/05/2023	Obra en curso	100,00	15,00	60,00	2023	25,00
0	652 - R.P. 39-R.P. 92s-RP2	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	20,00	60,00	2023	20,00
0	653 - R.P. 31- TR: TARTAGA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/10/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	15,00	65,00	2023	20,00
0	654 - R.P. 32 TR: VILLA AN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2021	31/05/2023	Obra en curso	100,00	10,00	70,00	2023	20,00
0	655 - ACC. LAGUNA DEL CR	31 - % de avance físico	82-133-0	01/10/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	20,00	70,00	2023	10,00
0	703 - PUENTE R.P. Nº 91 S/	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/2021	31/10/2022	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	704 - R.P. 44-S TR R.N. 34	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/2021	31/10/2022	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
0	705 - PTE S/ ARROYO EL CIN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/2021	31/10/2022	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	706 - R.P. 49-S TR SAN JOR	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/2021	31/05/2023	Obra en curso	100,00	2,00	78,00	2023	20,00
0	708 - PTE S/Aº EL SAUCE Y	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2021	31/03/2023	Obra en curso	100,00	10,00	70,00	2023	20,00
0	709 - R.P. 76-S - RP 4 JAC	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2021	30/11/2022	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	710 - R.P. 28-S - MONTES D	31 - % de avance físico	82-7-0	01/11/2021	30/11/2022	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	711 - AV. MIGUEL GALINDO E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2021	31/05/2023	Obra en curso	100,00	1,00	59,00	2023	40,00
0	712 - INTER. AP 01 - RP36s	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/2021	31/07/2023	Obra en curso	100,00	1,00	49,00	2023	50,00
0	713 - RP 70 - ROCA - VILA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2021	31/05/2023	Obra en curso	100,00	1,00	59,00	2023	40,00
0	714 - RP 67-s EST SAGUIER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2021	30/07/2023	Obra en curso	100,00	1,00	59,00	2023	40,00
0	715 - R.P. 70-s - RP70-AUR	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2021	31/10/2023	Obra en curso	100,00	1,00	49,00	2023	50,00
0	716 - R.P. 6-s Y R.P. 8-s	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2021	30/11/2023	Obra en curso	100,00	1,00	15,00	2023	84,00
0	717 - R.P. 80 Y R.P. 82-s	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2021	30/10/2023	Obra en curso	100,00	1,00	19,00	2023	80,00
0	718 - AP01 TR CALZ ASC.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	719 - RP 1- TR RP 56-S	31 - % de avance físico	82-98-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	720 - RP 2- TR RP 90-S	31 - % de avance físico	82-77-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	721 - RP 3 TR RP 40- RP 98	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	722 - RP 15- TR ARTEAGA- C	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	723 - R.P. 20- TR RP 44-S	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	724 - R.P. 20 TR ESMERALDA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	725 - RP Nº 22 TR. RN 19	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	726 - RP 22 TR R9 70 (FRAG	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	727 - RP 26- TR CASILDA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	728 - RP 40- TR. RN 11	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	729 - RP 62 TR RP 10- RP	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	730 - RP 64 TR RP 10 (LOP	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	731 - RP 65 TR RN 11 (MONJ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	732 - RP 80 TR RN 11- RP 5	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	733 - RP 92 TR RN 33- RP 8	31 - % de avance físico	82-14-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	734 - RP 93 TR RP 8-S	31 - % de avance físico	82-14-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	735 - RP 41-S TR RN 11- RP	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	736 - RP 69-S TR RP 13 RP	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	737 - RP 290 S- TR RN 95-	31 - % de avance físico	82-77-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	738 - RP 6-S TR RP 93- GOD	31 - % de avance físico	82-14-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	739 - RP 90 TR VILLA CONST	31 - % de avance físico	82-28-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	740 - RP 90 TR MAXIMA PAZ	31 - % de avance físico	82-28-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	741 - RP 90 TR ALCORTA- M	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	742 - RP 90 TR MELINCUE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	743 - RP 95- TR. PUERTO GA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	744 - RP 6 TR GESSLE R.P 1	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	745 - RP 280-S TR EUSEBIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	746 - RP.70 TR. VILA- LTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	747 - RP 4 TR. LA PELADA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	748 - RP 10-S TR PILAR- RN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	749 - RP 209-S TR RP 90	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	750 - RP 14 TR MARIA TERES	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	751 - RP 14 TR COLONIA CHR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	752 - RP 14- TR RP 26- A01	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	753 - RP 22 TR EUSEBIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	754 - RP 32-S TR AV SASTRE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	755 - RP 13 TR CLUCELLAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	756 - RP 81-S TR LEHMANN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	757 - RP 10-S TR JUNCAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	758 - RP 22-S TR CEPEDA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	759 - RP 30 TR VILLA GUILL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	760 - RP 10 TR DIAZ- CARRI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	761 - RP 10 TR DIAZ- CASAL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	762 - RP 34-S TR PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	763 - RP 38 TR CALCHAQUI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	764 - RP 3 TR LOS AMORES	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	765 - RP 26 TR ACEBAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	766 - RP 64 TR SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	767 - RP 1- RP 56S RP 72	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	768 - RP 3 TR CAÑADA OMBU	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	769 - RP 91- AUTOVIA AP01	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	770 - AV. JORGE NEWBERY 2D	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	771 - RP 21- TR AUTOVIA GR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	772 - AP 01- 3ER CARRIL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	773 - RP 26 TR.ENLACE	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	774 - RP 93 TR. ENLACE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	775 - RP 70 TR RUTA SEGURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	776 - RP 90 TR RUTA SEGURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	777 - RP 4 TR.ENSANCHE PUE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	778 - RP 22 TR PUENTE RP	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	779 - AP01- INTERCAMBIADOR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	780 - PUENTE PARANA MINI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	781 - RP 18-S TR PUENTE	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	782 - RP 87-S TR RN 11	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	783 - RP 13 TR EGUSQUIZA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	784 - RP 20- RP 28- MONTES	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	785 - RP 32 TR RP 77-S	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	786 - RP 38- TR RP 1- ARRO	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	787 - RP 55 TR C. ARACAIQU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	788 - RP 80- TR RN 34	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	789 - CAMINO LAGUNA DEL PL	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	790 - RP 15- RP 94	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	791 - RP 30 TR LOS AMORES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	792 - RP 30 TR RN 95 LTE	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	793 - RP 67-S TR AURELIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	794 - R.P. Nº 17s - A012-F	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
0	795 - R.P. Nº 14 -SOLDINI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2023	99,00
Total proyecto:							11.600,00	952,00	2.257,00		