

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	201 - Agua Surest Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	24/11/2021	15/01/2023	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
0	210 - Santa Fe Planta Pot	31 - % de avance físico	82-63-0	03/05/2022	31/03/2024	Obra en curso	100,00	19,00	56,00	2024	25,00
0	253 - Santa Fe Estac Sur	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2022	10/02/2024	Obra en curso	100,00	15,00	72,00	2024	13,00
Total proyecto:							300,00	118,00	144,00		

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	156 - Empalme V Constituci	31 - % de avance físico	82-28-0	09/08/2018	15/01/2023	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
0	171 - Cloaca Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	16/11/2022	15/01/2023	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
0	172 - B° La Patria-Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	12/03/2021	15/01/2023	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
0	175 - B° Antartida-Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	10/12/2020	15/01/2023	Obra en curso	100,00	92,00	8,00		
0	177 - B° Itati-Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	24/11/2020	15/01/2023	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	181 - Obras basicas-SFe	31 - % de avance físico	82-63-0	16/04/2021	15/01/2023	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		
Total proyecto:							600,00	537,00	63,00		

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	71 - Acueducto Baigorria	31 - % de avance físico	82-84-0	08/04/2022	28/03/2024	Obra en curso	100,00	27,00	67,00	2024	6,00
0	72 - Ac Gran Rosario II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2023	31/07/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2024	25,00
0	73 - Ac Rosario Circunv	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2023	30/06/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	72,00	2024	28,00
Total proyecto:							300,00	27,00	214,00		