

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,29	2.011	30,35
										2.012	35,82
										Resto	22,54
	17 - ET 132/13,2 KV SCALABRINI ORTIZ (SIN TRANSFORMADOR)	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	96,08	3,92		
	27 - ET 132/13,2 KV SAN MARTIN (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,53	2.011	40,46
	30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	18,66	3,87	2.011	19,36
	31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	16,30	9,45	2.011	25,80
	32 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 KV MARIA JUANA (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	7,16	2,87	2.011	42,85
	37 - ET 132/33/13,2 KV CHABAS + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	80,95	19,05		
	41 - LAT 132KV PTO.SAN MARTIN-ET Terminal 6	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	22,22	41,67	2.011	36,11
	46 - ET IBARLUCEA + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,50	2.011	33,33
	47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO (S/TRAFO)+Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	6,51	16,03	2.011	19,59
	48 - ET 132/13,2KV PTO.STA.FE (S/TRAFO) + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	54,91	45,09		
	52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	10,34	10,26	2.011	46,32
	53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	4,55	86,36	2.011	9,09
	57 - AMPLIACION ET RECONQUISTA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	98,68	1,32		
	59 - AMP.ET132/33/13,2kv LA RIBERA	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	2,56	33,33	2.011	46,15
										2.012	17,96

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	60 - AMP.ET132/33/13,2 kv CARGIL	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	2,34	51,16	2.011	23,25
										2.012	23,25
	62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/TRAFO)+ Alimentacion	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,10	2.011	0,05
										2.012	0,05
										Resto	99,80
	66 - Vinculaciones 132Kv entre EETT	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,57	2.011	20,60
										2.012	22,92
										Resto	27,91
	67 - Nuevas EETT AT/MT + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,58	2.011	13,59
										2.012	31,07
										Resto	54,76
	68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2.011	50,00
	69 - ET 132/33/13,2Kv SAN JERONIMO SUR	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,63	2.011	15,54
										2.012	18,65
2.013										62,18	
70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,99	2.011	17,09	
									2.012	25,64	
									Resto	51,28	
Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	16 - NUEVO CENTRO DIST. ET CALCHINES	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	92,57	7,43		
	19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	25,93	5,60	2.011	11,07
										2.012	15,56
										Resto	41,84
	20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	28,80	8,00	2.011	12,80
										2.012	15,59
										Resto	34,81
	21 - OBRAS CIVILES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	19,22	11,14	2.011	19,50
										2.012	19,50
										Resto	30,64
	22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	16,03	12,92	2.011	16,15
										2.012	19,38
										Resto	35,52

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	36 - REFORMAS EN CD's DE ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	70,44	29,56		
	47 - CTRO. DIST. V. CONSTITUCION - RESIDENCIAL	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	29,99	70,01		
	48 - NUEVA SETs y SETAS EN ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	85,39	14,61		
	53 - NUEVO DISTRIBUIDORES (ROSARIO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	12,20	15,40	2.011	18,48
										2.012	23,10
										Resto	30,82
	60 - CONST. LMTs EN SUCURSAL OESTE	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	66,55	33,45		
	63 - REACOND. CTRO. DIST. SAN MARTIN	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	92,38	7,62		
	65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	21,52	14,01	2.011	16,82
										2.012	19,62
										Resto	28,03
	79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	11,33	7,96	2.011	10,23
										2.012	13,64
										Resto	56,84
	81 - COMPLEJO DISTRIBUCION ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2012	Obra en curso	100,00	7,99	47,93	2.011	41,32
										2.012	2,76
	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Obras	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	13,88	8,31	2.011	10,69
										2.012	16,03
										Resto	51,09
	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Obras	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	16,02	4,75	2.011	11,88
										2.012	15,84
										Resto	51,51
	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Obras	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	13,99	4,43	2.011	10,64
										2.012	15,96
										Resto	54,98
	95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	12,21	16,46	2.011	16,46
										2.012	21,95
										Resto	32,92
	102 - LMTs 33Kv ZONA SUR PROVINCIAL	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,58	2.011	15,15
										2.012	22,73
										Resto	54,54

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	103 - EDIFICIO CORPORATIVO EN SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,83	2.011	13,05
										2.012	26,11
										Resto	53,01
	104 - ADECUACION EDILICIA CENTRO CONTROL OPERATIVO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	5,49	17,58	2.011	76,93

Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	12,25	58,80	2.011	28,95