

**REPORTE PERIÓDICO**  
Octubre



# Cascada del Saladillo

***Etapas*** Etapa 1 **95%**

***Etapas*** Etapa 2 **30%**



**Santa Fe**  
PROVINCIA

Ministerio de  
Obras Públicas



Inversión total de  
**\$ 28.199.081.198**

**Rosario**

**SALTO  
DE LA  
CASCADA**

**PUENTE  
MOLINO  
BLANCO**

**ARROYO  
SALADILLO**

**RÍO PARANÁ**

**V. Gdor  
Gálvez**



# Empezamos a trabajar en la construcción de las **vigas de coronamiento**





**Se trata de grandes armaduras que conectan los bloques de anclaje y módulos de las pantallas**



**VIGA DE  
CORONAMIENTO**

**BLOQUES DE ANCLAJE  
(PANTALLA DISCONTINUA)**

**VIGA DE  
VINCULACIÓN**

**MÓDULOS  
(PANTALLA CONTINUA)**



***Para esta etapa estamos realizando  
las armaduras internas de hierro***

***Posteriormente estas serán  
hormigonadas en 2 o 3 etapas***





***En su conjunto todos los elementos  
forman la estructura subterránea***

***Enterradas a 35 mts de profundidad,  
que brindan contención y detienen  
el retroceso de la cascada***

***Arroyo  
Saladillo***





# **Etap**a 1

Avance  
de obra: **95%**



## **Reparación estructural del puente**

Finalizamos los trabajos principales en la estructura del puente Molino Blanco. **Las intervenciones realizadas buscan garantizar su estabilidad frente a las condiciones erosivas del entorno.**



**Reconstruimos la losa de fondo**



**Reparamos todos los estribos**



***Etap*a 2**

**Avance  
de obra: 30%**



**Construcción de estructura subterránea**





# Resumen de avances

## ***Etapas 1 y 2:***

*Losa de fondo  
del puente*

***Finalizada***

*Estribos*

***Finalizados***

*Mantas geotextiles  
(margen der.)*

***Finalizadas***

*Mantas geotextiles  
(margen izq.)*

***En ejecución***

*Pantalla discontinua  
(bloques)*

***12 de 53 bloques  
ejecutados***

*Pantalla continua  
(módulos)*

***13 de 19 módulos  
ejecutados (14° en curso)***

*Excavaciones  
y perforaciones*

***En ejecución***













**Ministerio de  
Obras Públicas**