

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
2 - PROMUDI-Fdo Mun In	19.0.1.51 - Remodelación edificio PROMUI	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Total institución	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Total general	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar	20.1.7.0 - Informatización Poder Judicial	0,00	4.287.801,00	4.287.801,00	1.321.964,03	30,83%	1.321.964,03	30,83%	1.321.964,03	30,83%
	20.1.8.0 - Reciclado Puente Colgante	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.1 - Fortalecimiento DPV	0,00	720.292,00	720.292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.95 - Malla Crema 1 - PIV	0,00	1.983.518,00	1.983.518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.100 - Malla Crema 2 - PIV	0,00	1.459.480,00	1.459.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.101 - Malla Crema 3 - PIV	0,00	1.346.214,00	1.346.214,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.102 - Malla Crema 4 - -PIV	0,00	11.328.953,00	11.328.953,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.103 - Malla Crema 5 - PIV	0,00	38.018.587,00	38.018.587,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.104 - Malla Crema 6 - PIV	0,00	1.569.897,00	1.569.897,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.105 - Malla Crema 7 - PIV	0,00	655.628,00	655.628,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.106 - Malla Crema 8 - PIV	0,00	1.030.265,00	1.030.265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.14.107 - Malla Crema 9 - PIV	0,00	1.251.350,00	1.251.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.26.0 - Fortalec.Inst. de la Defensoría c	0,00	1.332.318,00	1.332.318,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.32.0 - Fortalec. Inst. del Registro CMI	0,00	3.209.093,00	3.209.093,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.35.0 - Desarrollo Capacidad dde Gest	0,00	276.493,00	276.493,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.36.0 - Desarrollo Infraestructura de D	0,00	1.004.045,00	1.004.045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.37.0 - Modernización Registro Gral. d	0,00	3.905.371,00	3.905.371,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	0,00	73.436.405,00	73.436.405,00	1.321.964,03		1.321.964,03		1.321.964,03	
	Total institución	0,00	73.436.405,00	73.436.405,00	1.321.964,03		1.321.964,03		1.321.964,03	
	Total general	0,00	73.436.405,00	73.436.405,00	1.321.964,03		1.321.964,03		1.321.964,03	

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
10 - Proy.Protec.Inundac.	20.4.1.51 - Cuenca Monje-Carrizales-LAS I	0,00	177.333,00	177.333,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.1.52 - Cuenca Arroyo Saladillo	0,00	2.318.400,00	2.318.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.1.53 - Drenaje Urbano Santa Fe	0,00	197.400,00	197.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.1.54 - Drenaje Urbano Santo Tomé	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.1.55 - Cuenca Río Paraná	0,00	475.382,00	475.382,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.2.51 - Puente sobre Arroyo EL REY	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.3.51 - Viviendas para Inundados	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.4.1 - Administración	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	0,00	4.053.565,00	4.053.565,00	0,00		0,00		0,00	
	Total institución	0,00	4.053.565,00	4.053.565,00	0,00		0,00		0,00	
	Total general	0,00	4.053.565,00	4.053.565,00	0,00		0,00		0,00	

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
14 - Inf.Vial S Fe L12653	26.0.1.1 - TRAMO I Ruta Nacional N° 11	0,00	42.421.166,00	42.421.166,00	42.421.165,58	100,00%	30.432.674,20	71,74%	25.826.003,06	60,88%
	26.0.1.2 - TRAMO II Sección 1	0,00	35.744.610,00	35.744.610,00	35.744.610,00	100,00%	16.519.977,82	46,22%	14.526.912,42	40,64%
	26.0.1.3 - TRAMO II Sección 2	0,00	34.491.982,00	34.491.982,00	34.116.454,36	98,91%	17.739.294,65	51,43%	15.782.551,46	45,76%
	26.0.1.4 - TRAMO III Sección 1	0,00	35.053.883,00	35.053.883,00	21.794.163,32	62,17%	17.170.402,08	48,98%	15.533.922,71	44,31%
	26.0.1.5 - TRAMO III Sección 2	0,00	37.322.259,00	37.322.259,00	37.322.259,00	100,00%	20.315.511,71	54,43%	18.327.275,39	49,11%
	26.0.2.1 - Administración-Seguridad Vial	0,00	1.347.291,00	1.347.291,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.0.2.2 - Seguridad Vial en Ruta Pclal. N°	0,00	3.946.891,00	3.946.891,00	3.862.100,00	97,85%	382.209,54	9,68%	0,00	0,00%
	26.0.3.1 - Administración - Logística	0,00	268.125,00	268.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.0.4.1 - Administración - Planeamiento	0,00	292.006,00	292.006,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.0.5.1 - Administración - Unidad de Gest	0,00	2.379.212,26	2.379.212,26	1.341.788,58	56,40%	1.175.788,58	49,42%	975.493,33	41,00%
	26.0.6.1 - Administración - Unidad Ambienl	0,00	508.693,00	508.693,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	0,00	193.776.118,26	193.776.118,26	176.602.540,84		103.735.858,58		90.972.158,37	
	Total institución	0,00	193.776.118,26	193.776.118,26	176.602.540,84		103.735.858,58		90.972.158,37	
	Total general	0,00	193.776.118,26	193.776.118,26	176.602.540,84		103.735.858,58		90.972.158,37	

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 40 - Educación

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
3 - Ley fed. educación	5.0.1.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELA	1.030.000,00	201.920,06	1.231.920,06	1.069.388,33	86,81%	1.069.388,33	86,81%	906.856,16	73,61%
	5.0.1.93 - A DISTRIBUIR	10.000.000,00	184.523,62	10.184.523,62	1.432.349,80	14,06%	1.432.349,80	14,06%	364.647,16	3,58%
	5.0.1.201 - ESC.PRIM.Nº 1014 - FRAY LU	57.451,00	0,00	57.451,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.204 - E.E.T 661 - ROSARIO	120.000,00	175.060,00	295.060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.205 - ESC.PRIM.Nº 1148 - VILLA GC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.297 - ESC.PRIM.Nº 1243-VILLA GDC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.308 - E.E.T.Nº 485-VILLA GDOR.GA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.309 - E.E.T. Nº 658 - RINCON	0,00	37.559,00	37.559,00	37.559,00	100,00%	37.559,00	100,00%	37.559,00	100,00%
	5.0.1.333 - ESC.PRIM. Nº 1158 - VILLA CC	99.400,00	36.412,00	135.812,00	135.812,00	100,00%	135.812,00	100,00%	134.917,68	99,34%
	5.0.1.334 - ESC.PRIM. Nº 1227 - VILLA CC	95.074,00	46.945,00	142.019,00	135.811,37	95,63%	135.811,37	95,63%	129.020,82	90,85%
	5.0.1.335 - ESC.PRIM. Nº 470 - VILLA OC/	130.840,00	0,00	130.840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.337 - ESC.PRIM. Nº 6110 - VILLA OC	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.372 - ESC.PRIM.Nº 1136 - RAFAELA	116.000,00	2.167,00	118.167,00	116.000,00	98,17%	116.000,00	98,17%	111.858,12	94,66%
	5.0.1.373 - ESC.PRIM.Nº 652 - RAFAELA	36.000,00	0,00	36.000,00	27.400,89	76,11%	27.400,89	76,11%	26.430,84	73,42%
	5.0.1.374 - ESC.PRIM.Nº 851 - RAFAELA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.375 - ESC.PRIM.Nº 494 - CAÑADA D	92.835,00	0,00	92.835,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.376 - ESC.PRIM.Nº 6063 - CASILDA	111.524,00	0,00	111.524,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.377 - ESC.PRIM.Nº 613 - ROSARIO	0,00	53.135,00	53.135,00	53.135,00	100,00%	53.135,00	100,00%	52.409,06	98,63%
	5.0.1.379 - ESC.PRIM.Nº 6418 - GRANADI	119.292,00	0,00	119.292,00	39.253,00	32,90%	39.253,00	32,90%	0,00	0,00%
	5.0.1.380 - ESC. PRIM. Nº 84 - ROSARIO	58.245,00	81.203,00	139.448,00	139.448,00	100,00%	139.448,00	100,00%	138.501,91	99,32%
	5.0.1.381 - ESC. PRIM. Nº 1095 - ROSARIO	0,00	38.167,00	38.167,00	36.082,57	94,54%	36.082,57	94,54%	34.278,44	89,81%
	5.0.1.382 - ESC.PRIM.Nº 1188 - ROSARIC	705.000,00	0,00	705.000,00	341.441,70	48,43%	341.441,70	48,43%	301.885,23	42,82%
	5.0.1.385 - ESC.PRIM.Nº 6036 - ARROYO	0,00	156.037,00	156.037,00	155.276,05	99,51%	155.276,05	99,51%	83.421,78	53,46%
	5.0.1.386 - ESC.PRIM.Nº 1086 - Va. CONS	0,00	114.057,00	114.057,00	113.485,43	99,50%	113.485,43	99,50%	73.458,45	64,41%
	5.0.1.393 - ESC.PRIM.Nº 632 - ROSARIO	42.000,00	55.002,00	97.002,00	90.608,53	93,41%	90.608,53	93,41%	86.078,09	88,74%
	5.0.1.395 - ESC.PRIM.Nº 441 - VERA	70.070,00	0,00	70.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.396 - ESC.PRIM.Nº 442 - VERA	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.397 - ESC.PRIM.Nº 1354 - RECONQI	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.398 - ESC.PRIM.Nº 853 - SAN JAVIE	98.490,00	0,00	98.490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.400 - ESC.PRIM.Nº 1277 - RECREO	73.224,00	110.889,00	184.113,00	171.224,28	93,00%	171.224,28	93,00%	171.224,28	93,00%
	5.0.1.401 - ESC.PRIM.Nº 37 - RECREO	115.234,00	183.589,00	298.823,00	265.135,35	88,73%	265.135,35	88,73%	30.870,24	10,33%
	5.0.1.402 - ESC.PRIM.Nº 159 - FIRMAT	47.700,00	39.548,00	87.248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.403 - ESC.PRIM.Nº 1198 - VENADO	88.200,00	56.218,00	144.418,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.404 - ESC.PRIM.Nº 1325 - VENADO	0,00	39.188,00	39.188,00	39.187,90	100,00%	39.187,90	100,00%	37.228,50	95,00%
	5.0.1.405 - ESC.PRIM.Nº 1262 - VENADO	0,00	106.512,00	106.512,00	106.511,87	100,00%	106.511,87	100,00%	101.186,26	95,00%
	5.0.1.406 - ESC.PRIM.Nº 1201 - VENADO	122.851,00	116.123,00	238.974,00	237.995,29	99,59%	237.995,29	99,59%	226.095,53	94,61%

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 40 - Educación

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
3 - Ley fed. educación	5.0.1.407 - JARDIN INF. N° 181 - GODEKE	209.364,00	0,00	209.364,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.408 - ESC.PRIM. N° 1280 - ROSARIK	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.409 - ESC.PRIM. M° 132 - VILLA GO	120.000,00	134.000,00	254.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.410 - ESC.PRIM. N° 124 - VILLA DIE	120.000,00	92.550,00	212.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.411 - ESC.PRIM. N° 1376 - PEREZ	120.000,00	65.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.412 - ESC.PRIM. N° 1372 - ROSARIK	120.000,00	47.920,00	167.920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.413 - ESC.PRIM. N° 1380 - ROSARIK	120.000,00	281.000,00	401.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.414 - ESC.PRIM. N° 1381 - ROSARIK	120.000,00	280.800,00	400.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.415 - ESC.PRIM. N° 39 - COLASTINE	120.000,00	47.920,00	167.920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.416 - ESC.PRIM. N° 1356 - SANTO T	120.000,00	177.000,00	297.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.1.417 - JARDIN DE INF.N° 200 - MON	610.000,00	0,00	610.000,00	607.000,00	99,51%	607.000,00	99,51%	322.037,70	52,79%
	5.0.1.433 - ESC. PRIM. N° 224 - ZAVALLA	0,00	531.187,00	531.187,00	519.500,00	97,80%	519.500,00	97,80%	100.659,99	18,95%
	5.0.1.434 - ESC. PRIM. N° 6.143 - PEDRO	0,00	157.661,00	157.661,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.93 - A DISTRIBUIR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.131 - ESC.PRIM. N° 842 - G.P.DE DE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.186 - ESC.PRIM. N° 563 - EL LAURE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.418 - ESC.PRIM. N° 1008 - G.P.DE C	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.419 - ESC.PRIM. N° 126 - PJE.EL CA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.420 - ESC.PRIM. N° 6099 - COLONIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.421 - ESC.PRIM. N° 1118 - G.P.DE C	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.422 - ESC.PRIM. N° 6075 - WILDERM	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.423 - CTRO.EDUC.RADIAL N° 279 -	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.424 - ESC.PRIM. N° 931 - G.P.DE DE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.425 - ESC.PRIM. N° 1027 - POZO BC	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.426 - ESC.PRIM. N° 6424 - POZO BC	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.427 - ESC.PRIM. N° 439 - LA RINCO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.428 - ESC.PRIM. N° 430 - COLONIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.429 - ESC.PRIM. N° 715 - LA CRIOLI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.430 - ESC.PRIM. N° 6367 - LOS CEF	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.431 - ESC.PRIM. N° 1154 - SAN JAV	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.7.432 - ESC.PRIM. N° 606 - LAS CAÑA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.8.1 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIO	16.715.917,00	0,00	16.715.917,00	10.395.200,27	62,19%	10.395.200,27	62,19%	7.959.278,87	47,61%
	5.0.8.93 - A DISTRIBUIR	6.555.382,00	0,00	6.555.382,00	4.998.730,00	76,25%	4.998.730,00	76,25%	4.230.436,43	64,53%
	Total S.A.F.	41.923.743,00	3.649.292,68	45.573.035,68	21.263.536,63		21.263.536,63		15.660.340,54	
	Total institución	41.923.743,00	3.649.292,68	45.573.035,68	21.263.536,63		21.263.536,63		15.660.340,54	
	Total general	41.923.743,00	3.649.292,68	45.573.035,68	21.263.536,63		21.263.536,63		15.660.340,54	

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 50 - M. de Salud

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
6 - Tasas y aranc bromat	20.0.1.0 - REMODELACION PTA. ALTA EI	10.200,00	40.000,00	50.200,00	18.102,52	36,06%	18.102,52	36,06%	0,00	0,00%
	20.0.2.0 - REMODELACION DIVERSAS S	40.000,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	50.200,00	0,00	50.200,00	18.102,52		18.102,52		0,00	
	Total institución	50.200,00	0,00	50.200,00	18.102,52		18.102,52		0,00	
	Total general	50.200,00	0,00	50.200,00	18.102,52		18.102,52		0,00	

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 62 - MOP y Vivienda

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	1.0.1.51 - CONVENIOS Y CONTRATACION	0,00	500.000,00	500.000,00	461.456,00	92,29%	461.456,00	92,29%	406.239,00	81,25%
	16.0.1.1 - PROYECTO "PUERTO DEPOR"	0,00	470.486,75	470.486,75	313.717,73	66,68%	313.717,73	66,68%	313.717,73	66,68%
	16.0.1.2 - REFULADO Y/O COMPL.EN PL	0,00	3.927.046,31	3.927.046,31	2.212.715,38	56,35%	2.212.715,38	56,35%	2.212.715,38	56,35%
	16.0.1.4 - CONVENIO LICEO MILITAR-FE	0,00	8.727.892,00	8.727.892,00	6.234.707,25	71,43%	6.234.707,25	71,43%	5.924.370,19	67,88%
	16.0.1.5 - TEATRO MUNICIPAL SANTA FI	0,00	370.654,35	370.654,35	32.459,88	8,76%	32.459,88	8,76%	32.459,88	8,76%
	16.0.1.8 - AEROPUERTO VENADO TUER	0,00	310.507,22	310.507,22	87.718,85	28,25%	87.718,85	28,25%	87.718,85	28,25%
	16.0.1.13 - CONST.CENTRO DE ATENCIO	0,00	160.889,00	160.889,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.51 - ATENCION ACC.IMPREVISTA	0,00	944.847,82	944.847,82	494.615,30	52,35%	494.615,30	52,35%	435.345,05	46,08%
	16.0.1.52 - ATENCION ACC.IMPREVISTA	0,00	338.908,56	338.908,56	331.972,75	97,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.55 - REPARACIONES AEROPUER	0,00	37.273,23	37.273,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.56 - ADEC.EDIF.EX-BCO.PCIA.DE	0,00	136.784,88	136.784,88	108.717,03	79,48%	108.717,03	79,48%	108.717,03	79,48%
	16.0.1.66 - RECALCE FUN.MUROS FACH	0,00	1.108.375,00	1.108.375,00	676.089,23	61,00%	676.089,23	61,00%	676.089,23	61,00%
	16.0.1.68 - INFRAEST.DE SERV.Y CUB.T	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	1.462.342,15	52,13%	1.462.342,15	52,13%	1.389.225,04	49,53%
	16.0.1.81 - AMPLIAC.SUBSECRETARIA C	0,00	79.404,27	79.404,27	59.404,27	74,81%	59.404,27	74,81%	59.404,27	74,81%
	16.0.1.83 - MANT.Y REP.FACHADAS E.N	0,00	604.334,35	604.334,35	383.854,78	63,52%	383.854,78	63,52%	339.496,65	56,18%
	16.0.1.98 - EJEC.HANGAR E INFRAEST.I	0,00	1.551.012,29	1.551.012,29	1.154.730,46	74,45%	1.154.730,46	74,45%	461.052,16	29,73%
	16.0.1.101 - CONST.AMPL.Y REFACC.DIF	0,00	44.281,78	44.281,78	13.037,42	29,44%	13.037,42	29,44%	13.037,42	29,44%
	16.0.1.110 - REST.Y PUESTA EN VALOR	0,00	359.466,37	359.466,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.51 - ATENCION ACC.IMPREVISTA	0,00	597.200,73	597.200,73	144.643,62	24,22%	144.643,62	24,22%	143.848,02	24,09%
	16.0.2.53 - CONST.CARCEL U.1-CORONI	0,00	158.543,00	158.543,00	79.767,97	50,31%	79.767,97	50,31%	34.342,63	21,66%
	16.0.2.57 - CONST.2 ALCALDIAS TIPO-SA	0,00	51.436,16	51.436,16	23.864,97	46,40%	23.864,97	46,40%	22.671,72	44,08%
	16.0.2.59 - CONST.U.PENIT.Nº 11 PIÑER	0,00	3.117.714,00	3.117.714,00	1.315.472,72	42,19%	1.315.472,72	42,19%	1.315.472,72	42,19%
	16.0.2.64 - CONST.MURO DE CONT.Y CE	0,00	65.764,39	65.764,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.65 - CARCEL U1 ILUMINACION CE	0,00	49.822,00	49.822,00	49.763,90	99,88%	49.763,90	99,88%	49.763,90	99,88%
	16.0.2.70 - CONST.CERCO PERIM.Y POF	0,00	18.820,91	18.820,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.72 - TRASLADO DIVISION CRIMIN	0,00	795.698,00	795.698,00	260.384,68	32,72%	260.384,68	32,72%	199.307,98	25,05%
	16.0.2.77 - SIST.INC.INST.DET.U2-CARCI	0,00	120.681,44	120.681,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.80 - CONST. PABELLON Nº 7 Y OF	0,00	17.348,77	17.348,77	17.348,77	100,00%	17.348,77	100,00%	17.348,77	100,00%
	16.0.2.88 - CARCEL UP 11-PIÑERO-CON:	0,00	5.558.054,22	5.558.054,22	5.558.054,22	100,00%	5.558.054,22	100,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.51 - ATENCION ACC.IMPREVISTA	0,00	438.888,16	438.888,16	218.860,46	49,87%	218.860,46	49,87%	218.153,21	49,71%
	16.0.3.52 - ATENCION ACC.IMPREVISTA	0,00	2.712.052,10	2.712.052,10	2.406.142,81	88,72%	2.406.142,81	88,72%	2.159.203,92	79,62%
	16.0.3.53 - NUEVO HOSPITAL DE LA CIU	0,00	38.640,00	38.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.56 - HOSPITAL VILLA GDOR.GALV	0,00	1.921.653,00	1.921.653,00	1.298.935,43	67,59%	1.298.935,43	67,59%	1.298.935,43	67,59%
	16.0.3.58 - HOSPITAL SAN CRISTOBAL.	0,00	12.360.838,00	12.360.838,00	9.189.263,20	74,34%	9.189.263,20	74,34%	8.947.841,78	72,39%
	16.0.3.68 - HOSPITAL RECONQUISTA.	0,00	652.035,60	652.035,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.74 - IAPOS-STA.FE-1º ETAPA ESC	0,00	51.233,00	51.233,00	34.775,86	67,88%	34.775,86	67,88%	34.775,86	67,88%

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 62 - MOP y Vivienda

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	16.0.3.77 - REHABILITACION HOSPITAL	0,00	35.184,77	35.184,77	35.184,77	100,00%	35.184,77	100,00%	33.425,53	95,00%
	16.0.3.79 - RED CLOACAL.HOSP.ESC.E.I	0,00	24.167,96	24.167,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.4.51 - ATENCION ACCION IMPREVI!	0,00	387.200,15	387.200,15	3.772,20	0,97%	3.772,20	0,97%	3.772,20	0,97%
	16.0.5.51 - ATENCION ACCIONES IMPRE	0,00	1.213.656,93	1.213.656,93	1.140.090,28	93,94%	1.140.090,28	93,94%	1.055.750,51	86,99%
	16.0.5.53 - REFACCION Y TERMINACION	0,00	18.139,36	18.139,36	10.232,84	56,41%	10.232,84	56,41%	10.232,84	56,41%
	16.0.5.54 - REHABILITACION PUESTA EN	0,00	6.854.908,91	6.854.908,91	3.412.824,56	49,79%	3.412.824,56	49,79%	3.353.220,48	48,92%
	16.0.5.68 - INSTITUTO Nº 12 DE PERIOD	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	144.003,34	13,33%	144.003,34	13,33%	136.803,17	12,67%
	16.0.5.73 - CASA DE LA CULTURA-SANT	0,00	264.063,31	264.063,31	264.063,31	100,00%	264.063,31	100,00%	264.063,31	100,00%
	16.0.5.79 - REFACC.GRALES. EN EL COI	0,00	2.718.622,14	2.718.622,14	2.709.743,53	99,67%	2.709.743,53	99,67%	276.516,47	10,17%
	16.0.5.126 - CONST.SEDE DELEG.VI MIN	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.7.2 - ESCUELAS PRIVADAS-ENTIDA	0,00	946.586,37	946.586,37	634.403,37	67,02%	634.403,37	67,02%	134.403,37	14,20%
	16.0.7.3 - ESC.CRISTO OBRERO 2º ETAF	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.9.51 - OBRAS A DISTRIBUIR EN ADI	0,00	173.212,02	173.212,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.9.52 - OBRAS A DISTRIBUIR EN SE	0,00	250.310,31	250.310,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.3 - CONST.20 VIVIENDAS MANZ.1	0,00	74.250,23	74.250,23	74.250,23	100,00%	74.250,23	100,00%	74.250,23	100,00%
	25.0.1.7 - CORD.CUN.Y EST.GRAN.CALL	0,00	80.134,94	80.134,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.9 - CORD.CUN.CALLES Z.URB.CO	0,00	140.387,20	140.387,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.11 - CONST.30 VIV.ERRAD.RANCI	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.18 - OBRAS ACC.Z.BALNEARIOS-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.20 - CORD.CUN.CALLES URB.COI	0,00	157.046,40	157.046,40	78.523,20	50,00%	78.523,20	50,00%	78.523,20	50,00%
	25.0.1.26 - DES.CLOACALES CONV.COMV	0,00	966.822,94	966.822,94	483.411,47	50,00%	483.411,47	50,00%	483.411,47	50,00%
	25.0.1.29 - CONST.SUM CONV.COM.DE \	0,00	105.930,40	105.930,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.30 - RIP.C.URB.CONV.COM.DE VII	0,00	122.247,20	122.247,20	61.123,60	50,00%	61.123,60	50,00%	61.123,60	50,00%
	25.0.1.35 - RIP.CAMINO ING.COM.Y CEM	0,00	206.736,00	206.736,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.37 - ACC.CEMENTERIO-CONV.CC	0,00	76.202,46	76.202,46	76.202,46	100,00%	76.202,46	100,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.39 - CORDON CUN.ESTAB.GRAN.	0,00	175.126,67	175.126,67	175.126,67	100,00%	175.126,67	100,00%	175.126,67	100,00%
	25.0.1.43 - ESTAB.GRAN.CAM.ACC.ESC.	0,00	57.840,80	57.840,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.46 - COLOC.142 COLUMNAS MET	0,00	74.666,66	74.666,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.50 - CONST.10 VIV.CONV.COM.S.,	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.60 - MEJ.HAB.E INF.BASICA CONV	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.61 - CONST.7 VIV.ERR.ASENT.PR	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.69 - AMPL.Y REF.EDIF.HOGAR AN	0,00	84.980,37	84.980,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.73 - CONST.CORD.CUN.CALLES C	0,00	112.295,78	112.295,78	56.147,89	50,00%	56.147,89	50,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.87 - COST.CORD.CUN.PAV.Y DES	0,00	1.391.531,33	1.391.531,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.89 - CONST.HOGAR DE ANC.1º E	0,00	74.666,66	74.666,66	37.333,33	50,00%	37.333,33	50,00%	37.333,33	50,00%
	25.0.1.95 - AMPL.Y REM.CTRO.CIV.CON	0,00	254.901,18	254.901,18	254.901,18	100,00%	254.901,18	100,00%	254.901,18	100,00%

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 62 - MOP y Vivienda

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	25.0.1.96 - REF.SALON GIMN.CLUB.A.BC	0,00	38.103,55	38.103,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.102 - PROV.Y MOV.DE SUELOS P	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.105 - AMPL.Y REF.EDIF.SAMCO C	0,00	34.666,76	34.666,76	34.666,67	100,00%	34.666,67	100,00%	34.666,67	100,00%
	25.0.1.108 - TERM.TERMINAL OMNIBUS	0,00	111.238,46	111.238,46	55.619,23	50,00%	55.619,23	50,00%	55.619,23	50,00%
	25.0.1.109 - CONST.PAV.B° AMELONG-C	0,00	526.243,86	526.243,86	526.243,86	100,00%	526.243,86	100,00%	526.243,86	100,00%
	25.0.1.110 - RECONST.Y PAV.5 CALLES	0,00	74.666,66	74.666,66	37.333,33	50,00%	37.333,33	50,00%	37.333,33	50,00%
	25.0.1.111 - CONST.P/DEP.MAQ.SUM-CC	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	25.0.1.112 - CONST.PAV.URB.ADY.PLAZ	0,00	23.866,80	23.866,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.115 - CONST.HOGAR DE ANC.COI	0,00	80.223,46	80.223,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.116 - AMPLIAC.Y REF.SAMCO-CO	0,00	266.597,91	266.597,91	88.865,97	33,33%	88.865,97	33,33%	0,00	0,00%
	25.0.1.117 - ESC.N° 431-SUM Y AULA DE	0,00	75.004,00	75.004,00	37.502,00	50,00%	37.502,00	50,00%	37.502,00	50,00%
	25.0.1.118 - CONST.POLIDEP.CONV.COM	0,00	158.384,02	158.384,02	79.192,01	50,00%	79.192,01	50,00%	79.192,01	50,00%
	25.0.1.119 - CORDON CUN.ESTAB.GR.CI	0,00	35.648,77	35.648,77	35.648,77	100,00%	35.648,77	100,00%	35.648,77	100,00%
	25.0.1.122 - CONST.SUM Y DEP.CONV.M	0,00	167.224,00	167.224,00	41.388,00	24,75%	41.388,00	24,75%	41.388,00	24,75%
	25.0.1.124 - ALC.RUTA.PCIAL 30 CONV.C	0,00	163.038,80	163.038,80	81.519,40	50,00%	81.519,40	50,00%	81.519,40	50,00%
	25.0.1.125 - REF.Y AMPL.HOSPITAL CON	0,00	189.319,07	189.319,07	63.106,35	33,33%	63.106,35	33,33%	63.106,35	33,33%
	25.0.1.126 - CONST.ESC.EGB 1 Y 2 CON	0,00	102.007,16	102.007,16	51.003,58	50,00%	51.003,58	50,00%	51.003,58	50,00%
	25.0.1.128 - FINAL.PLTA.ALTA CTRO.UNI	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%	48.000,00	100,00%
	25.0.1.129 - CERRAM.Y AMPL.SUM CON'	0,00	22.313,97	22.313,97	22.313,97	100,00%	22.313,97	100,00%	22.313,97	100,00%
	25.0.1.130 - PAV.CALLE 9 DE JULIO CON	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%	56.000,00	100,00%
	25.0.1.131 - CONST.CORDON CUNETA C	0,00	57.360,42	57.360,42	28.680,21	50,00%	28.680,21	50,00%	28.680,21	50,00%
	25.0.1.132 - ESTAB.GR.CONV.COM.S.M.I	0,00	35.912,00	35.912,00	35.912,00	100,00%	35.912,00	100,00%	35.912,00	100,00%
	25.0.1.134 - ESTAB.GR.C.ARIACAIQUIN-I	0,00	1.075.659,33	1.075.659,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.135 - 1° ETAPA CARP.ASF.CALLE	0,00	132.264,00	132.264,00	66.132,00	50,00%	66.132,00	50,00%	66.132,00	50,00%
	25.0.1.136 - CORDON CUN.HORM.Y PIEI	0,00	80.828,00	80.828,00	40.414,00	50,00%	40.414,00	50,00%	40.414,00	50,00%
	25.0.1.137 - CONST.35 VIV.ERRAD.RANC	0,00	168.000,00	168.000,00	84.000,00	50,00%	84.000,00	50,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.138 - TALLER RED GAS NAT.EDIF	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.140 - SUM TEATRO MARCONI SO'	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
	25.0.1.141 - REF.EDIF.CTRO.CIVICO COI	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
	25.0.1.142 - ESTAB.GR.CORDON CUN.CI	0,00	192.480,00	192.480,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.143 - ESTAB.GR.CORD.CUN.CON'	0,00	57.062,22	57.062,22	57.062,22	100,00%	57.062,22	100,00%	57.062,22	100,00%
	25.0.1.144 - REFAC.ESC.EEMPI 8080-CO	0,00	20.749,00	20.749,00	20.749,00	100,00%	20.749,00	100,00%	20.749,00	100,00%
	25.0.1.145 - CEF N° 42-CONT.CONST.PL'	0,00	19.085,10	19.085,10	19.085,10	100,00%	19.085,10	100,00%	19.085,10	100,00%
	25.0.1.148 - INST.SUP.DE PROF.N° 9-CO	0,00	2.658.890,58	2.658.890,58	1.458.503,48	54,85%	1.458.503,48	54,85%	1.089.058,92	40,96%
	25.0.1.150 - REF.EDIF.EEMPI M.MOREN	0,00	48.813,46	48.813,46	48.813,46	100,00%	48.813,46	100,00%	48.813,46	100,00%
	25.0.1.151 - REF.CTRO.JUV.AGRARIO-DI	0,00	102.826,60	102.826,60	102.826,60	100,00%	102.826,60	100,00%	51.413,30	50,00%

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008

Institución: 62 - MOP y Vivienda

S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	25.0.1.152 - AMPL.PLTA.POTABILIZADO	0,00	409.768,92	409.768,92	307.326,69	75,00%	307.326,69	75,00%	204.884,46	50,00%
	25.0.1.153 - REFAC.SUM ESC.Nº 265 ALM	0,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	100,00%	25.680,00	100,00%	25.680,00	100,00%
	Total S.A.F.	0,00	77.492.903,99	77.492.903,99	47.933.743,22		47.601.770,47		36.271.533,22	
	Total institución	0,00	77.492.903,99	77.492.903,99	47.933.743,22		47.601.770,47		36.271.533,22	
	Total general	0,00	77.492.903,99	77.492.903,99	47.933.743,22		47.601.770,47		36.271.533,22	

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008											
Institución: 63 - MASP y MA											
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado		
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	
1 - MASPyMA (DGA)	16.0.1.51 - Estudios y Proyectos Hídricos y	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.059.063,77	89,75%	1.059.063,77	89,75%	1.046.803,49	88,71%	
	16.0.2.51 - Convenios y Contrataciones	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.561.103,10	60,04%	1.561.103,10	60,04%	1.236.211,10	47,55%	
	16.0.2.53 - Sistema de Alerta Saladillo Lud	0,00	485.076,00	485.076,00	401.468,00	82,76%	401.468,00	82,76%	166.916,72	34,41%	
	17.0.1.1 - Tubos para Obras de Arte	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	144.534,00	11,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.55 - Canalización de Obras de Arte	0,00	6.021.164,00	6.021.164,00	6.021.164,00	100,00%	6.021.164,00	100,00%	5.934.766,09	98,57%	
	17.1.1.56 - Canal Norte Rafaela	0,00	7.479.692,00	7.479.692,00	3.771.417,18	50,42%	3.771.417,18	50,42%	2.977.524,81	39,81%	
	17.1.1.57 - Rectificación, Limpieza y Obras	0,00	2.746.288,00	2.746.288,00	1.996.031,37	72,68%	1.996.031,37	72,68%	1.572.959,41	57,28%	
	17.1.1.58 - Sistemización Arroyo El Rey	0,00	241.200,00	241.200,00	150.189,60	62,27%	150.189,60	62,27%	150.189,60	62,27%	
	17.1.1.62 - Canal Sur Armstrong	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.64 - Reacondicionamiento Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.65 - Reacondicionamiento A° San Lo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.66 - Construcción Canal Montefiore	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.68 - Canal Conducto Murphy	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.69 - Construcción Canal Videla	0,00	1.034.280,00	1.034.280,00	920.391,34	88,99%	920.391,34	88,99%	813.438,06	78,65%	
	17.1.1.70 - Construcción Canal Bajo Emilia	0,00	1.201.620,00	1.201.620,00	672.902,72	56,00%	672.902,72	56,00%	539.690,62	44,91%	
	17.1.1.72 - Readecuación Línea Golondrina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.73 - Reacondicionamiento Canal Ju	0,00	500.000,00	500.000,00	499.999,97	100,00%	499.761,29	99,95%	11.217,36	2,24%	
	17.1.1.74 - Reacondicionamiento Canal VII	0,00	420.000,00	420.000,00	397.452,77	94,63%	395.039,45	94,06%	77.670,45	18,49%	
	17.1.1.75 - Reacondicionamiento Canal Pa	0,00	51.107,00	51.107,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.76 - Obra Reacondicionamiento Car	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.77 - Ingreso Lateral Tramo Inferior L	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.78 - Canal Desague Pluvial Santa R	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	673.078,54	56,09%	
	17.1.1.79 - Protección contra Distintas Loc	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.035.540,04	78,29%	2.035.540,04	78,29%	1.609.990,99	61,92%	
	17.1.1.80 - Reacondicionamiento Arroyo L	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.81 - Reacondicionamiento Arroyo L	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.82 - Conducto Franck - Calle Moren	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.83 - Drenaje Rural Venado Tuerto -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.84 - Desagues Pluviales Troncales	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.89 - Reacondicionamiento tramo Inf	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.90 - Reacondicionamiento Canal Ca	0,00	1.894.018,60	1.894.018,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.1.91 - Construcción Colector Principal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.2.52 - Obras de Arte-Zona Sur-2da. E	0,00	999.937,00	999.937,00	266.607,93	26,66%	266.607,93	26,66%	34.345,93	3,43%	
	17.1.2.54 - Obras de Arte-Dpto 9 de Julio	0,00	10.658,00	10.658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.2.55 - Obras de Arte- Zona Sur 3° Eta	0,00	413.217,00	413.217,00	394.522,36	95,48%	394.522,36	95,48%	394.522,36	95,48%	
	17.1.2.56 - Obras Hídricas y de Defensa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.2.57 - Evaluación Hídrica Proyecto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.2.58 - Construcción Alcantarilla Ruta I	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	17.1.2.59 - Readecuación Híd. y Estrut. O.	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008										
Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASP y MA (DGA)	17.1.2.60 - Reacondicionamiento Alcantaril	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.294.295,86	64,71%	1.294.295,86	64,71%	1.232.545,86	61,63%
	17.1.2.61 - Readecuación Hídral.y Est. de	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.62 - Obras Hídricas Bouquet	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.63 - Obras Hídricas Desvío Arjór	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.66 - Readecuación Hídral.y Est. de	0,00	800.000,00	800.000,00	4.936,68	0,62%	4.936,68	0,62%	4.936,68	0,62%
	17.1.3.53 - Defensa San Javier	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.54 - Reparación Defensa Alto Verde	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.55 - Protección Margen Rulnas de	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.56 - Protección Inundaciones Esper	0,00	5.771.400,00	5.771.400,00	5.771.399,14	100,00%	5.771.399,14	100,00%	5.179.774,49	89,75%
	17.1.3.58 - Obras de mantenimiento Terraz	0,00	1.000.665,00	1.000.665,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.67 - Defensa Campo de la Gloria	0,00	19.819.446,56	19.819.446,56	17.388.925,14	87,74%	17.388.925,14	87,74%	15.449.137,08	77,95%
	17.1.3.69 - Tareas de Mantenimiento Terra	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%
	17.1.3.70 - Mantenimiento Defensas c/nun	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.71 - Terraplen Defensa Oeste Distri	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.72 - Mantenimiento Presa Aº Ludue	0,00	1.080.710,00	1.080.710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.73 - Limpieza Conducto Aliviador Ar	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.74 - Mantenimiento contra Inundack	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.75 - Defensa Lateral Canal Sur Bell	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.76 - Mantenimiento contra Inundack	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.77 - Mantenimiento Margen Der Rio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.78 - Mantenimiento Defensas c/nun	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.79 - Mantenimiento Defensas c/nun	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.80 - Mantenimiento Defensas c/nun	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.4.51 - Nuevas Obras a Distribuir	0,00	1.482.952,00	1.482.952,00	132.973,97	8,97%	132.973,97	8,97%	34.453,97	2,32%
	17.1.4.52 - Movimiento de Suelo Distintas I	0,00	200.000,00	200.000,00	152.775,53	76,39%	152.775,53	76,39%	145.136,75	72,57%
	17.1.4.56 - Reparac.Equipam.Electron.Est	0,00	265.900,00	265.900,00	33.879,05	12,74%	33.879,05	12,74%	17.712,71	6,66%
	17.1.4.57 - Movim. Suelo Tramo Inferior Cu	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.5.51 - Construcción Pozos Distintas L	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.5.54 - Obras No Planificadas-Saneam	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	332.070,32	30,19%	332.070,32	30,19%	314.381,92	28,58%
	17.1.5.55 - Cloacas Barrio FONAVI- San J	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.5.56 - Obras de Agua Potable (Dpto. f	0,00	465.500,00	465.500,00	128.229,55	27,55%	128.229,55	27,55%	128.229,55	27,55%
	17.1.5.58 - Desagüe Colector Central San .	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.473.770,87	81,88%	1.473.770,87	81,88%	1.391.522,72	77,31%
	17.1.5.65 - Desagüe Emisario 9-Rosario	0,00	760.000,00	760.000,00	670.474,78	88,22%	670.474,78	88,22%	664.924,15	87,49%
	17.1.5.66 - Ejec.Redes Colec.Cloac.Rosari	0,00	622.000,00	622.000,00	614.882,15	98,86%	614.882,15	98,86%	614.882,15	98,86%
	17.1.5.67 - Acueducto Refuerzo Flammarc	0,00	105.000,00	105.000,00	72.355,46	68,91%	72.355,46	68,91%	72.355,46	68,91%
	17.1.5.68 - Acueducto Refuerzo Dorrego-R	0,00	163.000,00	163.000,00	161.422,64	99,03%	161.422,64	99,03%	155.492,30	95,39%
	17.1.5.69 - Santa Fe I-Bº Central Guadalu	0,00	10.000,00	10.000,00	8.739,82	87,40%	8.739,82	87,40%	8.739,82	87,40%
	17.1.5.70 - Red Cloacal Rafaela-Etapa I y I	0,00	689.800,00	689.800,00	689.778,44	100,00%	689.778,44	100,00%	689.778,44	100,00%

EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Al mes 12/2008

Ejercicio: 2.008										
Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASPyMA (DGA)	17.1.5.72 - Red Cloacal Rosario II- Bº Lom	0,00	335.000,00	335.000,00	317.128,06	94,67%	317.128,06	94,67%	316.217,76	94,39%
	17.1.5.73 - Red Cloacal- Santa Fe II-Bº Clu	0,00	3.779.561,81	3.779.561,81	3.779.561,81	100,00%	3.779.561,81	100,00%	3.779.561,81	100,00%
	17.1.5.78 - Provisión de Agua Potable a la	0,00	11.100,00	11.100,00	11.042,45	99,48%	11.042,45	99,48%	11.042,45	99,48%
	17.1.5.92 - Desagüe Cloacales La Gallaret	0,00	514.154,77	514.154,77	417.891,20	81,28%	417.891,20	81,28%	411.457,02	80,03%
	17.1.5.108 - Obras de Refuerzo Dpto. Gral	0,00	10.692,00	10.692,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.5.109 - Desagüe Cloacales Villa Gobe	0,00	1.779.563,00	1.779.563,00	1.607.234,31	90,32%	1.607.234,31	90,32%	1.560.648,40	87,70%
	17.1.5.116 - Azud Localidad de Tosatado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.6.51 - Obras a realizar en la Provincia	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00%	2.220.000,00	100,00%	2.220.000,00	100,00%
	17.1.7.53 - Evacuación Efluentes Cloacales	0,00	860.700,00	860.700,00	574.101,51	66,70%	574.101,51	66,70%	230.918,56	26,83%
	17.1.7.55 - Pavimentación, desag, señaliz	0,00	482.000,00	482.000,00	193.212,51	40,09%	193.212,51	40,09%	193.212,51	40,09%
	17.1.8.51 - Construcción Canal Principal La	0,00	1.123.483,00	1.123.483,00	1.083.903,79	96,48%	1.083.903,79	96,48%	1.021.501,15	90,92%
	17.1.8.52 - Construcción Obra de Arte Cue	0,00	4.745.550,00	4.745.550,00	4.122.505,07	86,87%	4.122.505,07	86,87%	3.372.793,51	71,07%
	17.1.8.53 - Protección Margen Derecha Ric	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	1.959.646,70	41,69%	1.959.646,70	41,69%	1.271.860,14	27,06%
	17.1.8.54 - Red Telamétrica Pred.Hidrologí	0,00	265.687,00	265.687,00	265.687,00	100,00%	265.687,00	100,00%	251.911,55	94,82%
	17.1.8.55 - Movimiento de Suelo Cuenca	0,00	135.499,00	135.499,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.8.56 - Readecuación Sist.hidráulico R	0,00	145.500,00	145.500,00	142.127,05	97,68%	142.127,05	97,68%	142.127,05	97,68%
	17.1.9.51 - Defensa y canal Perimetral cluc	0,00	501.000,00	501.000,00	161.210,73	32,18%	161.210,73	32,18%	2.948,35	0,59%
	17.1.9.52 - Ampliación de Puentes Ruta Pr	0,00	300.000,00	300.000,00	269.876,78	89,96%	269.876,78	89,96%	187.694,63	62,56%
	17.1.9.53 - Acondicionamiento Canal San l	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	17.1.9.54 - Obras Regulacion de Niveles ei	0,00	50.000,00	50.000,00	32.843,12	65,69%	32.843,12	65,69%	31.200,96	62,40%
	17.1.9.55 - Construcción Obras de Arte Zo	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	1.979.683,76	57,89%	1.979.683,76	57,89%	1.494.758,60	43,71%
	17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Com	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	1.249.390,82	24,74%	1.249.390,82	24,74%	1.183.384,82	23,43%
	17.3.1.52 - Obras para Comité de Cuencas	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	362.555,46	24,17%	362.555,46	24,17%	280.394,20	18,69%
	17.4.1.0 - Obras para Emergencia Sequía	0,00	1.362.500,00	1.362.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	24.0.5.52 - Reparación Estaciones Bbo.Se	0,00	100.548,00	100.548,00	100.548,00	100,00%	100.548,00	100,00%	100.548,00	100,00%
	25.0.1.6 - EHyP Ley 12709 - Colector Princ	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.0.1.51 - Acueductos Distintas Etapas	0,00	460.063,00	460.063,00	266.955,27	58,03%	259.375,47	56,38%	259.375,47	56,38%
	49.0.1.0 - Limpieza y Desobstrucción cana	0,00	1.812.096,00	1.812.096,00	422.965,38	23,34%	422.965,38	23,34%	422.965,38	23,34%
	Total S.A.F.	0,00	113.984.308,74	113.984.308,74	76.013.368,33		75.858.602,53		66.139.851,90	
	Total institución	0,00	113.984.308,74	113.984.308,74	76.013.368,33		75.858.602,53		66.139.851,90	
	Total general	0,00	113.984.308,74	113.984.308,74	76.013.368,33		75.858.602,53		66.139.851,90	