

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FÍSICAS
AL 31/12/2009

| Institución: 98 - E.P.E. | | S.A.F.: 1 – Empresa Provincial de la Energía | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-----|--------------|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----|
| Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION | | Tipo: Proyecto Especifico | | | | | Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| Obra Actividad | Unidad de medida | Clasificación Geográfica | | | Fecha Inicio | Fecha Finaliz. | Pres. Inicial en Unidades Físicas | Pres. Vigente en Unidades Físicas | Devengado en Unidades Físicas | |
| 16 | ET 132/13,2 KV MENDOZA | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 20 | 0 | 0 |
| 17 | ET 132/13,2 KV SCALAB.ORTIZ | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 25 | 30 | 30 |
| 18 | ET 132/13,2 KV ECHESORTU | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 15 | 70 | 70 |
| 18 | ET 132/13,2 KV ECHESORTU | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 15 | 15 | 15 |
| 25 | C.A.S. 132 KV ET CENTRO | km | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ET 132/13,2 KV SAN MARTIN | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 20 | 0 | 0 |
| 27 | ET 132/13,2 KV SAN MARTIN | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | NVOS.CAMPOS 132 KV EE.TT. ZONA SUR | MVA | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 20 | 10 | 10 |
| 31 | NVOS.CAMPOS 132 KV EE.TT.ZONA NORTE | MVA | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 30 | 0 | 0 |
| 31 | NVO.CAMPOS 132 KV EE.TT.ZONA NORTE | MVA | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 45 | 65 | 65 |
| 32 | AMPLIACION ET 132/33/13,2 KV M.JUANA | MVA | 82 | 21 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 15 | 0 | 0 |
| 36 | ET 132/33/13,2 KV AEROP(FUNES) | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10 | 35 | 35 |
| 36 | ET 132/33/13,2 KV AEROP(FUNES) | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ET 132/33/13,2 KV CHABAS | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 85 | 80 | 80 |
| 37 | ET 132/33/13,2 KV CHABAS | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 75 | 85 | 85 |
| 40 | 3er.Enlace 132 KV STO.TOME - CALCHINES | km | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 5 | 5 | 5 |
| 41 | LAT 132KV PTO.SAN MARTIN-ET T6 | km | 82 | 119 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 35 | 20 | 20 |
| 45 | LAT 132KVET TERM 6-ET TIMBUES | km | 82 | 119 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ET IBARLUCEA + Aliment | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 100 | 0 | 0 |
| 47 | ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGOS | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 10 | 5 | 5 |
| 48 | ET 132/13,2KV PTO.STA. FE | MVA | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 65 | 60 | 60 |
| 48 | ET 132/13,2KV PTO.STA. FE | MVA | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 35 | 30 | 30 |
| 52 | ET 132/33/13,2 KV RINCON | MVA | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 40 | 35 | 35 |
| 53 | LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE - PTA SOR | km | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 75 | 0 | 0 |
| 56 | ET GOB.CRESPO | MVA | 82 | 112 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 25 | 0 | 0 |
| 57 | AMPLIACION ET RECONQUISTA | MVA | 82 | 49 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 60 | 55 | 55 |
| 58 | LAT 132 KV COLON - VILLA CAÑAS | km | 82 | 997 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 10 | 0 | 0 |
| 59 | AMP. ET 132/33/13,2KV LA RIBERA | MVA | 82 | 119 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 30 | 0 | 0 |
| 60 | AMP. ET 132/33/13,2KV CARGIL | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 50 | 0 | 0 |
| 61 | CAS 132KV ET SUR – ET MENDOZA | km | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ET 132/12,2 KV RONDEAU | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | REEMPL. CAS 132 KV PLAZOLETA | km | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 5 | 0 | 0 |
| 66 | VINCULACIONES 132 KV ENTRE EETT | km | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | | | 0 | 0 |
| 67 | NUEVAS EETT AT/MT + ALIMENTACION | MVA | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | | | 0 | 0 |
| 68 | SALIDAS 132 KV ET RIO CORONDA | km | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | | | 10 | 0 |

C

| Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION | | | | | Tipo: Proyecto Especifico | | | Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | |
|--|----------------------------------|--------|----|-----|---------------------------|------------|------------|---|----|----|
| 16 | NUEVO CENTRO DIST. ET CALCHINES | CELDAS | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 70 | 5 | 5 |
| 16 | NUEVO CENTRO DIST. ET CALCHINES | CELDAS | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 50 | 45 | 45 |
| 19 | DISTRIBUCION PRIMARIA | | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 10 | 15 | 15 |
| 19 | DISTRIBUCION PRIMARIA | | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | DISTRIBUCION SECUNDARIA | | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 10 | 15 | 15 |
| 21 | OBRAS CIVILES | m2 | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 25 | 40 | 40 |
| 22 | OBRAS P/ATENCION DE IMPREVISTOS | | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 15 | 20 | 15 |
| 36 | REFORMAS EN CDs DE ROSARIO | CELDAS | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 60 | 70 | 65 |
| 38 | CONST. LMTs EN SUC.RECONQUISTA | km | 82 | 77 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 45 | 45 | 45 |
| 41 | REMOS SET 33/13,2 KV LAS PAREJAS | | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 65 | 0 | 0 |

| Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION | | | | | Tipo: Proyecto Especifico | | | Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|----|-----|---------------------------|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----|
| Obra Actividad | Unidad de medida | Clasificación Geográfica | | | Fecha Inicio | Fecha Finaliz. | Pres. Inicial en Unidades Físicas | Pres. Vigente en Unidades Físicas | Devengado en Unidades Físicas | |
| 42 | CONSTRUCC. LMTs EN SUC.CTRO | km | 82 | 70 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 35 | 40 | 35 |
| 47 | CTRO. DIST. V. CONST-RESIDENCIAL | CELDAS | 82 | 28 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2010 | 55 | 15 | 15 |
| 48 | NUEVA SETs y SETAs EN ROSARIO | MVA | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 65 | 50 | 35 |
| 53 | NUEVO DISTRIBUIDORES | km | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 20 | 20 | 20 |
| 56 | DISTRIBUIDORES ZONA ET B.PARERA | km | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 5 | 5 | 5 |
| 58 | CONSTRUCCION SETAs SUC.RECONQ. | MVA | 82 | 77 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 40 | 35 | 35 |
| 59 | CONST. Y REPOT. SETAs SUC.CENTRO | MVA | 82 | 70 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 55 | 55 | 55 |
| 60 | CONST. LMTs EN SUCURSAL OESTE | km | 82 | 56 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 55 | 20 | 20 |
| 63 | REACOND. CTRO. DIST.SAN MARTIN | m2 | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 15 | 10 | 10 |
| 65 | LMTs 33/13,2 KV Y SETAs 33/13,2 KV | km - MVA | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 15 | 15 | 15 |
| 68 | PREENSAMBLADO EN STA.FE CTRO. | km | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 5 | 5 | 5 |
| 75 | RENOVACION CD DANERI | CELDAS | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 10 | 15 | 15 |
| 77 | REFORMA RED MT ZONA NO ROSARIO | km | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 100 | 0 | 0 |
| 79 | PREENSAMBLADO EN DIST.LOCALID. | km | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 5 | 5 | 5 |
| 81 | COMPLEJO DISTRIBUCION ROSARIO | m2 | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 20 | 5 | 5 |
| 82 | DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE | km - MVA | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 5 | 10 | 10 |
| 83 | DISTR.PRIM.-ZO.OESTE | km - MVA | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 10 | 5 | 5 |
| 84 | DISTR.PRIM.-ZO.SUR O | km - MVA | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 10 | 10 | 10 |
| 94 | NUEVOS CRD's en Rosario + tendidos | CELDAS - km | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 35 | 35 | 35 |
| 95 | SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES | km | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 10 | 10 | 10 |
| 96 | CAMBIO CAS EN DISTRIBUCION | km | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 100 | 100 | 100 |
| 99 | CTRO DISTRIB. ET STA FE CENTRO | CELDAS | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 100 | 90 | 85 |
| 102 | LMTs 33KV ZONA SUR P | km | 82 | 996 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 10 | 0 | 0 |
| 103 | EDIFICIO CORPORATIVO | m2 | 82 | 63 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2012 | 5 | 0 | 0 |
| 104 | ADECUACION EDILICIA | m2 | 82 | 84 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 20 | 5 | 5 |

Ing. DANIEL A. BRIZUELA
GERENTE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

Gerente de Infraestructura