

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 11 - MGYRE										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MGRE - DGA	21.0.1.51 - DATA CENTER	9.981.000,00	(9.981.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.0.1.1 - Puesta en serv.Depós.Dorrogo-J	0,00	268.107,68	268.107,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	9.981.000,00	(9.712.892,32)	268.107,68	0,00		0,00		0,00	
	Total institución	9.981.000,00	(9.712.892,32)	268.107,68	0,00		0,00		0,00	
Institución: 22 - M. Seguridad										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - M. Seg. (DGA)	1.0.1.51 - REFACCIÓN COCINA INST.MO	0,00	45.462,99	45.462,99	45.462,99	100,00%	45.462,99	100,00%	45.462,99	100,00%
	1.0.1.52 - CONEXION RED AGUA PABELI	0,00	22.012,06	22.012,06	22.012,06	100,00%	22.012,06	100,00%	22.012,06	100,00%
	Total S.A.F.	0,00	67.475,05	67.475,05	67.475,05		67.475,05		67.475,05	
	Total institución	0,00	67.475,05	67.475,05	67.475,05		67.475,05		67.475,05	
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar	20.1.7.0 - Informatización Poder Judicial	7.047.000,00	(1.425.998,36)	5.621.001,64	2.981.291,11	53,04%	2.981.291,11	53,04%	2.130.311,46	37,90%
	20.1.14.1 - Fortalecimiento DPV	167.000,00	440.000,00	607.000,00	561.280,80	92,47%	561.280,80	92,47%	0,00	0,00%
	20.1.14.103 - Malla Crema 5 - PIV	23.060.000,00	52.226.500,00	75.286.500,00	72.951.699,36	96,90%	72.951.699,36	96,90%	62.210.458,38	82,63%
	20.1.14.104 - Malla Crema 6 - PIV	15.251.000,00	(390.500,00)	14.860.500,00	7.738.908,50	52,08%	7.738.908,50	52,08%	6.520.968,31	43,88%
	20.1.26.0 - Fortalec.Inst. de la Defensoría c	1.118.000,00	(1.118.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.32.0 - Fortalec. Inst. del Registro Civil	2.818.000,00	(666.810,00)	2.151.190,00	14.603,00	0,68%	14.603,00	0,68%	6.524,00	0,30%
	20.1.37.0 - Modernización Registro Gral. d	4.593.000,00	(1.233.000,00)	3.360.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.38.0 - Modern.de la Infraest.Tecn.par	10.991.000,00	9.128.602,00	20.119.602,00	5.931.315,26	29,48%	5.422.315,26	26,95%	5.273.020,79	26,21%
	Total S.A.F.	65.045.000,00	56.960.793,64	122.005.793,64	90.179.098,03		89.670.098,03		76.141.282,94	
10 - Proy.Protec.Inundac.	20.4.1.1 - Administración	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.1.52 - Cuenca A° Saladillo	20.021.000,00	(4.652.070,00)	15.368.930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.1.55 - Cuenca Río Paraná	7.710.000,00	(1.137.000,00)	6.573.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.3.51 - Viviendas para Inundados	533.000,00	(54.000,00)	479.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.4.4.1 - Administración	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	29.641.000,00	(5.843.070,00)	23.797.930,00	0,00		0,00		0,00	
14 - Inf.Vial S Fe L12653	26.0.1.1 - TRAMO I Ruta Nacional N° 11	63.229.000,00	(4.685.276,00)	58.543.724,00	46.977.892,46	80,24%	46.977.892,46	80,24%	43.447.647,42	74,21%
	26.0.1.2 - TRAMO II Sección 1	92.550.000,00	(7.792.557,00)	84.757.443,00	53.905.587,14	63,60%	53.905.587,14	63,60%	38.835.089,19	45,82%
	26.0.1.3 - TRAMO II Sección 2	79.617.000,00	(4.525.265,00)	75.091.735,00	55.387.729,62	73,76%	55.387.729,62	73,76%	47.745.330,22	63,58%
	26.0.1.4 - TRAMO III Sección 1	64.596.000,00	(4.977.828,00)	59.618.172,00	50.101.370,02	84,04%	50.101.370,02	84,04%	37.501.320,33	62,90%
	26.0.1.5 - TRAMO III Sección 2	54.303.000,00	(118.441,00)	54.184.559,00	52.358.328,42	96,63%	52.358.328,42	96,63%	41.759.118,12	77,07%
	26.0.2.1 - Administración-Seguridad Vial	2.159.000,00	0,00	2.159.000,00	692.002,80	32,05%	116.002,80	5,37%	116.002,80	5,37%
	26.0.2.2 - Seguridad Vial en Ruta Pcial. N°	500.000,00	469.367,00	969.367,00	859.428,12	88,66%	859.428,12	88,66%	795.231,70	82,04%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
14 - Inf.Vial S Fe L12653	26.0.3.1 - Administración - Logística	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.0.5.1 - Administración - Unidad de Gest	3.016.000,00	0,00	3.016.000,00	2.662.722,06	88,29%	2.662.722,06	88,29%	2.494.249,81	82,70%
	26.0.6.1 - Administración - Unidad Ambient	575.000,00	0,00	575.000,00	18.651,50	3,24%	18.651,50	3,24%	18.651,50	3,24%
	Total S.A.F.	361.643.000,00	(21.630.000,00)	340.013.000,00	262.963.712,14		262.387.712,14		212.712.641,09	
15 - Mejora G.Municipal	19.0.1.51 - Ley 13011 Ampliación Edificio F	658.500,00	0,00	658.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	19.0.2.0 - PMGM. Ley 13011 Gobierno Dig	658.500,00	0,00	658.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Total institución	457.646.000,00	29.487.723,64	487.133.723,64	353.142.810,17		352.057.810,17		288.853.924,03	
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - Educación (DGA)	5.0.10.1 - FONDO DE ATENCION DE NEC	32.344.000,00	85.079.091,00	117.423.091,00	117.297.626,59	99,89%	117.297.626,59	99,89%	102.317.511,86	87,14%
	5.0.11.1 - REFAC.FACHADA DELEG. REC	0,00	90.000,00	90.000,00	86.736,00	96,37%	86.736,00	96,37%	86.736,00	96,37%
	5.0.11.2 - REFACCION INMUEBLE PARA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.12.1 - MANTENIMIENTO EDILICIO EN	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	32.344.000,00	87.469.091,00	119.813.091,00	117.384.362,59		117.384.362,59		102.404.247,86	
2 - Fdo.prov.escolar	5.0.5.700 - OBRAS MEDIA Y TECNICA	0,00	793.798,72	793.798,72	668.936,61	84,27%	668.936,61	84,27%	126.797,26	15,97%
	Total S.A.F.	0,00	793.798,72	793.798,72	668.936,61		668.936,61		126.797,26	
3 - Ley fed. educación	5.0.1.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS	5.675.000,00	66.014,94	5.741.014,94	1.160.073,53	20,21%	1.160.073,53	20,21%	1.135.384,51	19,78%
	5.0.1.600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMA	13.226.686,00	1.053.090,48	14.279.776,48	1.695.710,65	11,88%	1.695.710,65	11,88%	1.012.941,06	7,09%
	5.0.1.700 - OBRAS MEDIA Y TECNICA	12.968.314,00	1.324.390,05	14.292.704,05	1.741.088,56	12,18%	1.741.088,56	12,18%	402.241,85	2,81%
	5.0.7.1 - PROYECTO MEJORAMIENTO EI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	321.080,00	9,17%	321.080,00	9,17%	0,00	0,00%
	5.0.7.600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMA	21.064.000,00	0,00	21.064.000,00	2.442.176,25	11,59%	2.442.176,25	11,59%	2.253.495,02	10,70%
	5.0.8.1 - PLAN DE MEJORAS EDUCACION	15.000.000,00	218.986,01	15.218.986,01	4.819.970,00	31,67%	4.819.970,00	31,67%	4.575.420,00	30,06%
	5.0.8.700 - OBRAS MEDIA Y TECNICA	33.724.686,00	1.836.693,40	35.561.379,40	6.237.442,17	17,54%	6.237.442,17	17,54%	2.951.175,13	8,30%
	5.0.8.800 - OBRAS SUPERIOR	4.404.314,00	0,00	4.404.314,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total S.A.F.	109.563.000,00	4.499.174,88	114.062.174,88	18.417.541,16		18.417.541,16		12.330.657,57		
6 - Promse - Ley 12591	5.0.9.1 - PROGRAMA DE MEJORAMIENT	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.0.9.600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMA	26.746.000,00	0,00	26.746.000,00	4.453.675,44	16,65%	4.453.675,44	16,65%	4.453.675,44	16,65%
	Total S.A.F.	27.466.000,00	0,00	27.466.000,00	4.453.675,44		4.453.675,44		4.453.675,44	
Total institución	169.373.000,00	92.762.064,60	262.135.064,60	140.924.515,80		140.924.515,80		119.315.378,13		

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 50 - M. de Salud										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
8 - SeguroSaludLey12282	16.0.4.0 - REMODELACION CTROS DE S	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total S.A.F.	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00		0,00		0,00	
	Total institución	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00		0,00		0,00	
Institución: 62 - MOP y Vivienda										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	1.0.1.51 - CONVENIOS Y CONTRATACIO	900.000,00	530.000,00	1.430.000,00	956.492,09	66,89%	956.492,09	66,89%	956.492,09	66,89%
	16.0.1.1 - PROYECTO "PUERTO DEPOR"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.2 - REFULADO Y/O COMPL.EN PL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	964.221,21	50,75%	964.221,21	50,75%	964.221,21	50,75%
	16.0.1.4 - CONVENIO LICEO MILITAR-FE	1.928.876,00	0,00	1.928.876,00	541.377,11	28,07%	541.377,11	28,07%	99.407,48	5,15%
	16.0.1.5 - TEATRO MUNICIPAL SANTA FI	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.6 - REHABILITACION ILUMINACIO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.7 - REFAC.EX LICEO MILITAR G.B	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.10 - PARQUE FEDERAL-CONSTRU	8.620.000,00	7.400.000,00	16.020.000,00	13.406.475,02	83,69%	13.406.475,02	83,69%	11.301.626,69	70,55%
	16.0.1.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCI	319.866,00	560.000,00	879.866,00	599.864,38	68,18%	599.864,38	68,18%	485.500,04	55,18%
	16.0.1.52 - ATENCION ACC.IMPREVISTA	72.895,00	(72.895,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.55 - REPARACIONES AEROPUER'	406.013,00	(406.013,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.60 - AEROPUERTO INTERNACION	1.639.066,00	(1.639.066,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.68 - INFRAEST.DE SERV.Y CUB.TI	331.000,00	970.000,00	1.301.000,00	551.946,72	42,43%	551.946,72	42,43%	145.126,23	11,16%
	16.0.1.82 - SEDE GOBIERNO ROSARIO-(295.913,00	(250.000,00)	45.913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.83 - MANT.Y REP.FACHADAS E.N.	10.000,00	37.000,00	47.000,00	30.414,39	64,71%	30.414,39	64,71%	0,00	0,00%
	16.0.1.87 - EDIFICIO M.DE LA PRODUC	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.99 - FISCALIA DE ESTADO-STA.FI	114.897,00	(100.000,00)	14.897,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.101 - DIRECCION PROVINCIAL DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.106 - ARCHIVO GENERAL DE LA F	3.800.000,00	(3.700.000,00)	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.110 - LEGISLATURA PCIAL.RESTA	315.088,00	1.400.000,00	1.715.088,00	1.244.210,06	72,55%	1.244.210,06	72,55%	1.244.210,06	72,55%
	16.0.1.111 - AEROPUERTO SAUCE VIEJ	123.690,00	0,00	123.690,00	53.389,69	43,16%	53.389,69	43,16%	53.389,69	43,16%
	16.0.1.112 - REFAC.SECRETARIA DE RE	189.209,00	0,00	189.209,00	49.566,40	26,20%	49.566,40	26,20%	49.566,40	26,20%
	16.0.1.113 - MINISTERIO DE SEGURIDA	125.000,00	(125.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.114 - MINISTERIO DE SEGURIDA	325.000,00	(325.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.115 - AEROPUERTO SAUCE VIEJ	157.824,00	(157.824,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.116 - GRANJA LA ESMERALDA-CE	294.359,00	(294.359,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.117 - REGISTRO CIVIL STA. FE-S/	65.000,00	(65.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.118 - JUZGADO Y REGISTRO CIVI	40.408,00	(40.408,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.119 - ILUMINACION CASA DE GOE	145.790,00	400.000,00	545.790,00	25.149,63	4,61%	25.149,63	4,61%	0,00	0,00%
	16.0.1.120 - CAJA 5110-SANTA FE-DPTO	218.685,00	0,00	218.685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.122 - SEDE MINISTERIO DE TRAB	14.527,00	0,00	14.527,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 62 - MOP y Vivienda										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	16.0.1.123 - INSTALACION ELECTRICA M	29.158,00	0,00	29.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.124 - REFORMA 5TO.PISO-MINIST	244.927,00	(244.927,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.125 - CENTRO CIVICO PROVISOR	87.474,00	(87.474,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.126 - INSTITUTO DE SEGURIDAD	2.874.740,00	(2.874.740,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.130 - CASA DE GOBIERNO-REPAÍ	43.737,00	160.000,00	203.737,00	170.742,80	83,81%	170.742,80	83,81%	84.348,20	41,40%
	16.0.1.131 - EDIFICIO JUAN DIAZ DE SOI	2.662.587,00	(2.662.587,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.132 - EDIF.ALTE.BROWN 4751-M.I	341.820,00	(341.820,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.134 - PRESERVACION CUBIERTA	0,00	581.047,98	581.047,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.136 - REFAC.AREA INGRESO PER	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.137 - AUDITORIO PLAZA CIVICA -	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.138 - API - FIRMAT - DPTO. GENE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CC	583.160,00	0,00	583.160,00	135.000,00	23,15%	135.000,00	23,15%	70.000,00	12,00%
	16.0.2.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCI	319.572,00	3.231.000,00	3.550.572,00	240.896,33	6,79%	240.896,33	6,79%	218.945,91	6,17%
	16.0.2.52 - ATENCION ACC.IMPREVISTA	72.895,00	(72.895,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.53 - CARCEL U.1-CORONDA OBR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.54 - SERV.PENITENCIARIO-REUB	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.55 - ALCAIDIA DOMINGO MATHEL	406.870,00	(406.870,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.56 - COMISARIA 3RA.REFAC.EDIL	790.209,00	(540.209,00)	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.58 - COMISARIA 1RA.REPAR.VS.-'	641.645,00	(507.736,55)	133.908,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.59 - CONST.U.PENIT.Nº 11 PIÑER	500.000,00	2.819.000,00	3.319.000,00	1.877.171,54	56,56%	1.877.171,54	56,56%	1.868.841,08	56,31%
	16.0.2.60 - COMISARIA 5º PTO. GRAL.SA	252.266,00	(252.266,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.61 - COMISARIA 6º-PIAMONTE-DF	251.915,00	(251.915,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.62 - DESTACAMENTO Nº 3-REP.Y	145.058,00	(145.058,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.64 - CONST.MURO DE CONT.Y CE	547.371,00	350.000,00	897.371,00	12.243,66	1,36%	12.243,66	1,36%	12.243,66	1,36%
	16.0.2.66 - NUEVA CASA DEL ADOLESCI	189.527,00	(189.527,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.67 - CASA DEL ADOLESCENTE-R/	29.158,00	0,00	29.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.68 - RESIDENCIA JUVENIL DE CO	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.69 - CASA DEL ADOLESCENTE GI	29.158,00	0,00	29.158,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.70 - INST.RECUPERACION ADOL	48.700,00	0,00	48.700,00	21.437,50	44,02%	21.437,50	44,02%	14.409,26	29,59%
	16.0.2.71 - ALCAIDIA MAYOR DE POLICI/	5.553.788,00	(5.553.788,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.72 - TRASLADO DIVISION CRIMIN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.73 - CARCEL U2 -LAS FLORES-PA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.74 - CARCEL U 2-LAS FLORES-CC	75.000,00	(75.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.76 - CONST.SECTOR REQUISA DI	300.000,00	(200.000,00)	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.77 - CARCEL U 2-LAS FLORES-SI	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.78 - RENOV.SIST.CLOACAL.Y O.C	47.596,00	0,00	47.596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.82 - REPARAC.GRAL.INST.RECUF	46.502,00	0,00	46.502,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.83 - CARCEL U 1-CORONDA-INST	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 62 - MOP y Vivienda										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	16.0.2.84 - CARCEL U 3-REP. Y REMODE	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.87 - C.ASISTENCIA DELITOS SEX.	21.869,00	(10.000,00)	11.869,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.88 - CARCEL U 11-PIÑERO-CONS'	17.134.695,00	5.900.000,00	23.034.695,00	19.582.365,65	85,01%	19.582.365,65	85,01%	18.703.596,00	81,20%
	16.0.2.90 - CARCEL U 1-CORONDA REF/	306.159,00	(306.159,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.91 - CARCEL U 2-LAS FLORES-RE	415.579,00	(389.186,74)	26.392,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.99 - CTRO.DE MENORES EN CON	1.749.480,00	(1.749.480,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.100 - SUB COMISARIA N° 8-SANT/	653.118,00	0,00	653.118,00	643.425,00	98,52%	643.425,00	98,52%	611.253,75	93,59%
	16.0.2.109 - AMPLIACION, REF. Y ARREC	202.000,00	(195.866,24)	6.133,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.110 - UNIDAD DE DETENCIÓN N°	2.434.000,00	(2.434.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.111 - UNIDAD 2- LAS FLORES-CO	2.434.000,00	(2.361.854,43)	72.145,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.112 - COMISARIA 2DA.CAPITAN B	43.737,00	0,00	43.737,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.113 - U 2-LAS FLORES-PABELLO	145.790,00	(145.790,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.114 - U 16-ROSARIO-DPTO. ROSA	4.457.900,00	0,00	4.457.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.115 - ADAPTACION INSTALACION	145.790,00	(145.790,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.116 - PROG.CONSTRUCCION 20 M	3.457.900,00	(3.457.900,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.117 - DEPENDENCIA POLICIAL-VE	102.053,00	(102.053,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.118 - DEPENDENCIA POLICIAL VII	102.053,00	(102.053,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.126 - REFACCIONES EN COMANC	0,00	350.000,00	350.000,00	94.341,81	26,96%	94.341,81	26,96%	20.786,14	5,94%
	16.0.2.127 - COMISARIA PREDIO DEL HC	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.128 - COMISARIA EN B° ADELINA-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.131 - NUEVA COMISARIA N° 19-R	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CC	656.055,00	0,00	656.055,00	269.902,98	41,14%	269.902,98	41,14%	269.902,98	41,14%
	16.0.2.175 - COMISARIA EN VILLA GOBE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.176 - CONSTRUCCION EDIFICIO C	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.177 - CONSTRUCCION EDIFICIO C	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.178 - CONSTRUCCION EDIFICIO C	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.179 - CONST.NVA. COMISARIA Y I	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCI	334.443,00	693.739,72	1.028.182,72	1.001.808,87	97,44%	1.001.808,87	97,44%	962.029,36	93,57%
	16.0.3.52 - ATENCION ACC.IMPREVISTA	72.895,00	(72.895,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.54 - SAMCO-SANTO TOME-CAMB	116.670,00	(116.670,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.55 - CAPS VILLA PODIO-RAFAELA	1.382.449,00	279.562,56	1.662.011,56	1.371.093,37	82,50%	1.371.093,37	82,50%	1.371.093,37	82,50%
	16.0.3.57 - CAPS BARRANQUITA-DPTO C	1.320.160,00	229.970,45	1.550.130,45	1.178.509,56	76,03%	1.178.509,56	76,03%	1.178.509,56	76,03%
	16.0.3.58 - HOSPITAL SAN CRISTOBAL.	457.482,00	599.358,90	1.056.840,90	522.480,33	49,44%	522.480,33	49,44%	522.480,33	49,44%
	16.0.3.59 - CONSTRUCCION CENTRO DE	357.387,00	278.175,60	635.562,60	574.818,46	90,44%	574.818,46	90,44%	538.457,35	84,72%
	16.0.3.60 - CONSTRUCCION CTRO.SALL	357.437,00	492.877,97	850.314,97	790.038,03	92,91%	790.038,03	92,91%	786.031,49	92,44%
	16.0.3.61 - CAPS ATALIVA-DPTO.CASTE	956.555,00	123.442,60	1.079.997,60	946.141,60	87,61%	946.141,60	87,61%	907.834,49	84,06%
	16.0.3.62 - CAPS LAS PALMERAS-DPTO.	906.210,00	(413.030,59)	493.179,41	422.590,65	85,69%	422.590,65	85,69%	339.118,93	68,76%
	16.0.3.63 - CAPS TERMINACION CASSIA	464.283,00	450.000,00	914.283,00	907.679,31	99,28%	907.679,31	99,28%	862.295,34	94,31%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 62 - MOP y Vivienda										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	16.0.3.64 - HOSPITAL LAS PAREJAS.	1.154.181,00	332.676,19	1.486.857,19	1.434.012,81	96,45%	1.434.012,81	96,45%	1.434.012,81	96,45%
	16.0.3.65 - CONSTRUC.CENTRO DE SAL	0,00	538.000,00	538.000,00	536.827,66	99,78%	536.827,66	99,78%	353.789,27	65,76%
	16.0.3.69 - HOSPITAL LAS PAREJAS-2° E	5.034.500,00	(4.512.500,00)	522.000,00	520.657,94	99,74%	520.657,94	99,74%	0,00	0,00%
	16.0.3.71 - HOSPITAL LAS TOSCAS-2° E	4.531.050,00	(2.169.195,57)	2.361.854,43	2.361.854,43	100,00%	2.361.854,43	100,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.72 - SAMCO CAÑADA DE GOMEZ-	17.969,00	(17.969,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.73 - SAMCO VENADO TUERTO-RE	151.035,00	(151.035,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.75 - EJECUCION INSTALACION DI	0,00	868.325,94	868.325,94	868.325,94	100,00%	868.325,94	100,00%	868.325,94	100,00%
	16.0.3.76 - CONSTRUCCION CTRO.SALL	0,00	609.814,72	609.814,72	609.742,13	99,99%	609.742,13	99,99%	508.843,30	83,44%
	16.0.3.78 - CONST.CTRO.ATENCION PRI	110.231,00	(103.778,04)	6.452,96	6.452,96	100,00%	6.452,96	100,00%	6.130,31	95,00%
	16.0.3.79 - RED CLOACAL.HOSP.ESC.E.I	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.81 - HOSPITAL CENTENERIO-1ER	219.000,00	(183.239,55)	35.760,45	33.152,22	92,71%	33.152,22	92,71%	33.152,22	92,71%
	16.0.3.83 - CAPS -R.S.PEÑA-CONSTRUC	456.681,00	146.321,92	603.002,92	559.436,13	92,78%	559.436,13	92,78%	553.058,30	91,72%
	16.0.3.85 - SAMCO SANTA ROSA CALCH	229.223,00	(182.231,21)	46.991,79	46.991,79	100,00%	46.991,79	100,00%	44.642,20	95,00%
	16.0.3.86 - HOSPITAL DEL CENTENARIO	10.000,00	12.675,73	22.675,73	22.675,73	100,00%	22.675,73	100,00%	21.541,94	95,00%
	16.0.3.88 - CAPS LUDUEÑA-CONSTRUC.	855.865,00	(855.865,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.89 - CAPS ALVEAR-CONSTRUC.E	855.865,00	(855.865,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.90 - CAPS BELLA VISTA-CONSTR	855.865,00	(855.865,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.91 - CAPS URQUIZA-CONSTRUC.I	931.383,00	(931.383,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.92 - CAPS ARROYITO OESTE-COI	755.175,00	(755.175,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.93 - CAPS SALADILLO SUR-CONS	755.175,00	(755.175,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.94 - CAPS CONSTRUCCION EDIFI	36.000.000,00	(36.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.100 - HOSPITAL DE INTIYACO-AR	253.678,00	(52.593,77)	201.084,23	178.777,31	88,91%	178.777,31	88,91%	176.270,57	87,66%
	16.0.3.101 - HOSPITAL PRIMARIO DE CE	3.728.950,00	(3.428.950,00)	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.103 - CAPS TERMINACION BARRI	483.234,00	411.603,67	894.837,67	894.837,67	100,00%	894.837,67	100,00%	850.095,79	95,00%
	16.0.3.108 - HOSPITAL DEL CENTENARI	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.114 - CONST.CENTRO DE SALUD	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.122.364,18	99,85%	1.122.364,18	99,85%	848.517,51	75,49%
	16.0.3.124 - CENTRO DE SALUD PUEBL	183.942,00	460.467,17	644.409,17	429.777,67	66,69%	429.777,67	66,69%	420.807,86	65,30%
	16.0.3.125 - CONSTRUCCION CENTRO C	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.194.304,76	97,57%	1.194.304,76	97,57%	1.144.789,53	93,53%
	16.0.3.127 - CENTRO ATENCION PRIM.D	655.098,00	930.000,00	1.585.098,00	1.585.098,00	100,00%	1.585.098,00	100,00%	1.387.929,52	87,56%
	16.0.3.128 - CENTRO ATENCION PRIM.D	868.296,00	1.097.100,78	1.965.396,78	1.857.461,43	94,51%	1.857.461,43	94,51%	1.851.636,52	94,21%
	16.0.3.130 - SAMCO DE ROLDAN-AMPLI	913.869,00	(576.677,57)	337.191,43	306.236,13	90,82%	306.236,13	90,82%	290.924,32	86,28%
	16.0.3.131 - HOSPITAL LAS TOSCAS	1.899.000,00	610.392,03	2.509.392,03	2.507.438,03	99,92%	2.507.438,03	99,92%	2.259.629,39	90,05%
	16.0.3.132 - CTRO.AT.PRIMARIA SALUD-	150.605,00	871.877,67	1.022.482,67	927.349,26	90,70%	927.349,26	90,70%	925.821,55	90,55%
	16.0.3.133 - CONST.CTRO.DE SALUD EN	167.571,00	1.130.000,00	1.297.571,00	1.189.124,56	91,64%	1.189.124,56	91,64%	1.185.663,18	91,38%
	16.0.3.134 - CONST.CENTRO.DE SALUD-	149.976,00	862.330,52	1.012.306,52	834.622,65	82,45%	834.622,65	82,45%	828.864,23	81,88%
	16.0.3.135 - CENTRO DE SALUD DE LA L	163.704,00	988.070,80	1.151.774,80	827.538,82	71,85%	827.538,82	71,85%	827.538,82	71,85%
	16.0.3.136 - CTRO.DE SALUD ENLA LOC	247.249,00	1.047.572,50	1.294.821,50	1.188.850,44	91,82%	1.188.850,44	91,82%	1.183.789,95	91,43%
	16.0.3.137 - CONST.CTRO.DE SALUD "JL	164.570,00	255.161,75	419.731,75	164.569,86	39,21%	164.569,86	39,21%	163.394,06	38,93%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 62 - MOP y Vivienda										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	16.0.3.138 - CONSTRUCCION CENTRO C	260.006,00	490.394,00	750.400,00	749.930,51	99,94%	749.930,51	99,94%	510.372,75	68,01%
	16.0.3.139 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE	1.109.773,00	808.866,33	1.918.639,33	1.683.657,00	87,75%	1.683.657,00	87,75%	1.683.657,00	87,75%
	16.0.3.140 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE	986.862,00	840.000,00	1.826.862,00	1.711.173,98	93,67%	1.711.173,98	93,67%	1.711.173,98	93,67%
	16.0.3.141 - CAPS B° LOS BRETES-TOSTI	622.905,00	468.237,82	1.091.142,82	838.885,07	76,88%	838.885,07	76,88%	838.885,07	76,88%
	16.0.3.142 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE	1.839.844,00	154.382,67	1.994.226,67	1.893.057,04	94,93%	1.893.057,04	94,93%	1.872.837,74	93,91%
	16.0.3.143 - CAPS DE PUEBLO VIEJO-SA	1.744.291,00	(107.120,26)	1.637.170,74	1.412.748,31	86,29%	1.412.748,31	86,29%	1.342.110,88	81,98%
	16.0.3.144 - CAPS SAN ANTONIO DE OB	1.625.889,00	80.814,39	1.706.703,39	1.525.459,67	89,38%	1.525.459,67	89,38%	1.376.703,39	80,66%
	16.0.3.145 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE	1.700.416,00	116.482,40	1.816.898,40	1.713.767,59	94,32%	1.713.767,59	94,32%	1.713.767,59	94,32%
	16.0.3.146 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE	1.677.307,00	182.876,41	1.860.183,41	1.608.967,56	86,50%	1.608.967,56	86,50%	1.608.967,56	86,50%
	16.0.3.147 - CAPS DE LA LOCALIDAD EL	1.942.399,00	(583.557,56)	1.358.841,44	1.355.625,94	99,76%	1.355.625,94	99,76%	1.083.178,95	79,71%
	16.0.3.148 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE	1.800.000,00	(37.476,32)	1.762.523,68	1.760.423,56	99,88%	1.760.423,56	99,88%	1.292.445,52	73,33%
	16.0.3.149 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE	981.728,00	690.616,86	1.672.344,86	1.671.971,69	99,98%	1.671.971,69	99,98%	1.475.184,02	88,21%
	16.0.3.150 - CAPS B° ALTOS DE NOGUEI	855.865,00	948.535,00	1.804.400,00	1.794.500,06	99,45%	1.794.500,06	99,45%	1.473.917,59	81,69%
	16.0.3.151 - CAPS. DE LA LOCALIDAD DE	1.505.181,00	207.861,78	1.713.042,78	1.579.063,35	92,18%	1.579.063,35	92,18%	1.577.070,94	92,06%
	16.0.3.152 - CAPS DE LA LOCALIDAD DE	906.210,00	(576.766,60)	329.443,40	279.557,00	84,86%	279.557,00	84,86%	179.443,40	54,47%
	16.0.3.153 - CAPS EN LA LOCALIDAD DE	916.456,00	650.500,74	1.566.956,74	1.283.901,72	81,94%	1.283.901,72	81,94%	1.283.901,72	81,94%
	16.0.3.154 - CAPS EN LA LOCALIDAD DE	958.232,00	(526.796,52)	431.435,48	289.366,02	67,07%	289.366,02	67,07%	199.338,56	46,20%
	16.0.3.155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CC	2.000.000,00	(1.331.848,19)	668.151,81	438.151,81	65,58%	438.151,81	65,58%	438.151,81	65,58%
	16.0.3.160 - CONST. CENTRO DE SALUC	0,00	737.059,20	737.059,20	703.884,69	95,50%	703.884,69	95,50%	508.714,32	69,02%
	16.0.3.161 - CONST. CENTRO DE SALUC	0,00	438.985,09	438.985,09	288.985,09	65,83%	288.985,09	65,83%	288.985,09	65,83%
	16.0.3.162 - CONST. CENTRO DE SALUC	0,00	279.674,45	279.674,45	253.955,10	90,80%	253.955,10	90,80%	179.674,45	64,24%
	16.0.3.163 - CONST. CENTRO DE SALUC	0,00	557.575,15	557.575,15	493.045,15	88,43%	493.045,15	88,43%	385.400,00	69,12%
	16.0.3.164 - CONST. CENTRO DE SALUC	0,00	379.197,51	379.197,51	279.197,51	73,63%	279.197,51	73,63%	279.197,51	73,63%
	16.0.3.165 - CONSTRUCCION CENTRO C	0,00	1.058.060,84	1.058.060,84	1.044.623,23	98,73%	1.044.623,23	98,73%	781.461,43	73,86%
	16.0.3.166 - CENTRO DE SALUD JOSE H	0,00	1.627.566,80	1.627.566,80	1.627.566,80	100,00%	1.627.566,80	100,00%	1.267.225,82	77,86%
	16.0.3.167 - CONST. CENTRO DE SALUC	0,00	1.080.043,10	1.080.043,10	1.071.534,29	99,21%	1.071.534,29	99,21%	863.175,90	79,92%
	16.0.3.168 - CONST. CENTRO DE SALUC	0,00	553.346,42	553.346,42	551.384,01	99,65%	551.384,01	99,65%	420.869,32	76,06%
	16.0.3.169 - CONST.CTRO.DE SALUD MA	0,00	1.299.066,97	1.299.066,97	1.299.066,97	100,00%	1.299.066,97	100,00%	1.154.239,72	88,85%
	16.0.3.170 - CONSTRUCCION CENTRO C	0,00	494.800,00	494.800,00	379.128,91	76,62%	379.128,91	76,62%	377.412,46	76,28%
	16.0.3.171 - CONST. CAPS B° LOS TRON	0,00	467.748,45	467.748,45	467.188,12	99,88%	467.188,12	99,88%	359.824,05	76,93%
	16.0.3.172 - CENTRO DE SALUD B° IDEA	0,00	474.621,18	474.621,18	305.615,70	64,39%	305.615,70	64,39%	0,00	0,00%
	16.0.3.173 - SAMCO DE MONTES DE OC	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.174 - CENTRO DE SALUD B° ACEI	0,00	340.762,66	340.762,66	340.762,66	100,00%	340.762,66	100,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.175 - CENTRO DE SALUD BARRIC	0,00	389.186,74	389.186,74	389.186,74	100,00%	389.186,74	100,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.176 - CENTRO DE SALUD BARRIC	0,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00%	418.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.180 - CENTRO DE SALUD COLON	0,00	348.868,28	348.868,28	242.200,00	69,42%	242.200,00	69,42%	0,00	0,00%
	16.0.3.191 - CONST. CENTRO SALUD DE	0,00	195.866,24	195.866,24	195.866,24	100,00%	195.866,24	100,00%	0,00	0,00%
	16.0.3.199 - REP. GRALES. SAMCO SANI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 62 - MOP y Vivienda										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	16.0.3.200 - REFORMA HOSP. SAN JOSÉ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.4.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN	291.580,00	40.000,00	331.580,00	18.750,00	5,66%	18.750,00	5,66%	18.750,00	5,66%
	16.0.4.52 - ATENCIÓN ACC. IMPREVISTA	72.895,00	(72.895,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.4.60 - HOGAR DE ANCIANOS "JORG"	61.516,00	402.558,31	464.074,31	452.877,56	97,59%	452.877,56	97,59%	430.233,68	92,71%
	16.0.4.155 - PROG. REPARAC. INTEG.-CC	291.580,00	(291.580,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN	323.946,00	221.300,49	545.246,49	299.582,16	54,94%	299.582,16	54,94%	288.765,72	52,96%
	16.0.5.52 - ATENCIÓN ACCIONES IMPRE	72.895,00	(72.895,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.54 - CONJUNTO CULTURAL SCAL	750.000,00	900.000,00	1.650.000,00	707.436,93	42,88%	707.436,93	42,88%	672.329,89	40,75%
	16.0.5.55 - ESCUELA ET. N° 295-LA POT	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.58 - ESCUELA N° 161-TERM. SUM	1.142.000,00	(1.142.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.60 - EDIFICIO LAVARDEN-REFAC.	631.151,00	(631.151,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.62 - MUSEO PCIAL. ROSA GALISTI	1.060.017,00	(1.060.017,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.64 - CASA DE LA CULTURA DE SA	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.65 - ET N° 642-CONST. TALLERES	2.700.000,00	(1.500.000,00)	1.200.000,00	1.163.713,79	96,98%	1.163.713,79	96,98%	1.046.204,22	87,18%
	16.0.5.68 - INST N° 12 DE PERIODI	5.461.054,00	0,00	5.461.054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.72 - INST N° 16 (CONSTRUC. EN V	2.126.115,00	(2.126.115,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.74 - ESC. PRIMARIA N° 1303-CON	100.911,00	50.548,21	151.459,21	59.482,15	39,27%	59.482,15	39,27%	59.482,14	39,27%
	16.0.5.79 - COMPLEJO EDUCATIVO D.F.:	50.000,00	219.227,68	269.227,68	28.480,19	10,58%	28.480,19	10,58%	10.981,04	4,08%
	16.0.5.81 - INSTITUTO VILLA CONSTITUC	145.790,00	(145.790,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.88 - AMPLIAC. AULAS, GALERIAS	104.764,00	46.031,16	150.795,16	59.373,70	39,37%	59.373,70	39,37%	59.373,70	39,37%
	16.0.5.89 - ESCUELA N° 479 "DR. PIZARR	750.000,00	(14.075,33)	735.924,67	594.258,82	80,75%	594.258,82	80,75%	589.331,50	80,08%
	16.0.5.90 - ESC. N° 1234-LUIS RAVERA-S/	338.904,00	(338.904,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.91 - ESC. N° 307-LUIS PALACIOS	82.069,00	189.747,44	271.816,44	233.209,55	85,80%	233.209,55	85,80%	221.549,06	81,51%
	16.0.5.92 - ESCUELA N° 281-CONST. SUI	837.600,00	(837.600,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.93 - ESCUELA ESPECIAL N° 2028-	178.072,00	49.199,60	227.271,60	190.050,96	83,62%	190.050,96	83,62%	180.548,41	79,44%
	16.0.5.94 - ESC. N° 6001-CONST. SUM-S/	774.470,00	(67.026,64)	707.443,36	579.752,40	81,95%	579.752,40	81,95%	461.221,08	65,20%
	16.0.5.95 - JARDIN DE INF. N° 8102-CON	532.984,00	0,00	532.984,00	527.852,83	99,04%	527.852,83	99,04%	501.460,19	94,09%
	16.0.5.96 - ESCUELA PRIMARIA BILINGÜ	116.632,00	(35.534,41)	81.097,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.97 - ESCUELA DE COMERCIO N°	262.422,00	(262.422,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.98 - EET N° 381-REP. FACHADA Y	124.557,00	(124.557,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.99 - JARDIN CASILDA-CONST. EDI	364.475,00	(364.475,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.100 - EET N° 407 "POCHO LEPR"	6.749.480,00	(6.749.480,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.101 - INSTITUTO N° 4-ANGEL CAF	145.790,00	(145.790,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.102 - INSTITUTO N° 8 "BROWN"-C	145.790,00	(145.790,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.103 - 2DA. ETAPA INSTITUTO N° 2	1.020.530,00	(1.020.530,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.104 - EDIFICIO CASA DEL BRIGAL	139.959,00	0,00	139.959,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.107 - TERMINACION ESC. PRIMAR	0,00	140.992,65	140.992,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.127 - CONST. SEDE DELEG. VI-MIN	632.750,00	2.685.645,02	3.318.395,02	3.256.377,24	98,13%	3.256.377,24	98,13%	2.906.114,49	87,58%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 62 - MOP y Vivienda										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	16.0.5.128 - COMPLEJO SCALABRINI OR	150.000,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.137 - CONST.SUBESTACION TRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.155 - PROG.REPARAC.INTEG.-CC	291.580,00	(291.580,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.7.2 - ESCUELAS PRIVADAS-ENTIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.8.1 - ADEC.ESTABL.ESCOLARES AF	84.969,00	0,00	84.969,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.8.2 - ADEC.ESTABL.ESCOLARES AF	141.143,00	0,00	141.143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.1.1 - PORTICOS DE INGRESO A LA	9.444.827,00	(7.900.000,00)	1.544.827,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.1.53 - CENTROS DE JUSTICIA PEN/	17.553.189,00	(5.509.977,82)	12.043.211,18	153.558,98	1,28%	153.558,98	1,28%	147.067,52	1,22%
	22.0.1.54 - CENTROS PUERTAS ABIERT,	6.027.812,00	(6.027.812,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.1.55 - CENTROS CIVICOS NODALE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.1.56 - DATA CENTER	2.181.732,00	(2.181.732,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.1.57 - ESTRUCT.HORMIGON ARMAI	0,00	5.509.977,82	5.509.977,82	5.038.596,63	91,45%	5.038.596,63	91,45%	2.227.120,52	40,42%
	22.0.2.55 - CONST.ESTABL.SOCIOEDUC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.2.56 - CONST.ESTABL.SOCIOEDUC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.2.57 - CONST.ESTABL.SOCIOEDUC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.3.53 - HOSPITAL NODAL DE RECON	30.303.213,00	(27.914.398,60)	2.388.814,40	2.359.073,83	98,76%	2.359.073,83	98,76%	1.766.184,97	73,94%
	22.0.3.54 - NUEVO HOSPITAL ITURRAS	27.744.547,00	(14.842.313,09)	12.902.233,91	12.726.727,81	98,64%	12.726.727,81	98,64%	9.862.958,92	76,44%
	22.0.3.55 - HOSPITAL NODAL DE VENAD	43.864.829,00	(25.449.456,72)	18.415.372,28	18.415.372,28	100,00%	18.415.372,28	100,00%	15.656.182,88	85,02%
	22.0.3.56 - CENTRO ESPECIALIDADES M	20.413.307,00	(19.613.307,00)	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.3.58 - IAPOS ROSARIO-DPTO.ROSA	1.630.652,00	0,00	1.630.652,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.3.59 - REFORMA Y CERRAMIENTO	7.264.583,00	(7.264.583,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.3.60 - HOSPITAL VERA CANDIOTI-S	6.041.718,00	(1.000.000,00)	5.041.718,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.3.61 - HOSPITALES NODALES VARI	1.006.920,00	(1.006.920,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.3.62 - NUEVO HOSPITAL NODAL DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.5.1 - MOLINO FABRICAS CULTURAL	14.363.808,00	(3.000.000,00)	11.363.808,00	10.779.333,98	94,86%	10.779.333,98	94,86%	8.284.363,26	72,90%
	22.0.5.53 - PUERTO DE LA MUSICA-CON	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	2.073.400,96	34,56%	2.073.400,96	34,56%	2.073.400,96	34,56%
	22.0.5.54 - ESC.EDUC.TECNICA Nº 508 -	11.385.575,00	(1.404.432,65)	9.981.142,35	9.117.640,37	91,35%	9.117.640,37	91,35%	7.743.220,81	77,58%
	22.0.5.55 - RIBERA CULTURAL -ROSARI	343.906,00	0,00	343.906,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.5.56 - JARDINES DE INFANTES-VAF	8.979.329,00	(8.979.329,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.5.57 - ESCUELAS DE EDUCACION F	20.553.755,00	(20.553.755,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.5.58 - ESCUELAS DE EDUCACION M	18.494.475,00	(18.494.475,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.5.59 - ESCUELAS DE EDUCACION T	21.108.197,00	(21.108.197,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.5.60 - INSTITUTO ENS.SUPERIOR N	3.922.636,00	0,00	3.922.636,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.5.61 - CENTROS ALEROS-VARIOS	9.138.741,00	(9.138.741,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.5.67 - CENTRO ALEROS SANTA FE-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.9 - CORD.CUN.CALLES Z.URB.CO	0,00	70.193,60	70.193,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.29 - CONST.SUM CONV.COM.DE \	0,00	26.482,60	26.482,60	26.482,60	100,00%	26.482,60	100,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.35 - RIP.CAMINO ING.COM.Y CEM	0,00	103.368,00	103.368,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 62 - MOP y Vivienda										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MOP y Viv (DGA)	25.0.1.60 - MEJ.HAB.E INF.BASICA CON	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.115 - CONST.HOGAR DE ANC.CO	0,00	40.111,73	40.111,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.116 - AMPLIAC.Y REF.SAMCO-CO	0,00	88.865,97	88.865,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.124 - ALC.RUTA.PCIAL 30 CONV.C	0,00	81.519,40	81.519,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.125 - REF.Y AMPL.HOSPITAL CON	0,00	63.106,36	63.106,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.131 - CONST.CORDON CUNETAS C	0,00	28.680,21	28.680,21	28.680,21	100,00%	28.680,21	100,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.136 - CORDON CUN.HORM.Y PIEI	0,00	40.414,00	40.414,00	40.414,00	100,00%	40.414,00	100,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.137 - CONST.35 VIV.ERRAD.RANC	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%	84.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	25.0.1.148 - INST.SUP.DE PROF.Nº 9-CO	0,00	650.000,00	650.000,00	105.066,01	16,16%	105.066,01	16,16%	0,00	0,00%
	26.0.1.1 - OBRAS VARIAS	3.262.120,00	(429.250,14)	2.832.869,86	440.495,46	15,55%	440.495,46	15,55%	340.495,46	12,02%
	26.0.2.1 - OBRAS VARIAS	3.307.120,00	(3.307.120,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.0.3.1 - OBRAS VARIAS	3.307.120,00	(1.202.880,00)	2.104.240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.0.4.1 - OBRAS VARIAS	3.307.120,00	(3.000.000,00)	307.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.0.5.1 - OBRAS VARIAS	3.307.120,00	(185.116,53)	3.122.003,47	416.762,00	13,35%	416.762,00	13,35%	144.762,00	4,64%
	26.0.5.3 - 1RA.ETAPA PROYECTO CENT	0,00	185.116,53	185.116,53	185.116,53	100,00%	185.116,53	100,00%	125.116,53	67,59%
	29.0.1.51 - EMERGENCIA HIDRICA Y PLL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	206.699,00	10,34%	206.699,00	10,34%	206.699,00	10,34%
	Total S.A.F.	507.631.223,00	(241.806.521,21)	265.824.701,79	175.704.292,68		175.704.292,68		147.362.092,67	
	Total institución	507.631.223,00	(241.806.521,21)	265.824.701,79	175.704.292,68		175.704.292,68		147.362.092,67	

Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASPyMA (DGA)	15.0.2.0 - Desarrollo Institucional	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.1.51 - Estudios y Proyectos Hídricos p	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	723.833,28	72,38%	723.833,28	72,38%	723.833,28	72,38%
	16.0.2.51 - Convenios y Contrataciones	4.900.000,00	(1.000.000,00)	3.900.000,00	719.556,00	18,45%	719.556,00	18,45%	674.556,00	17,30%
	16.0.2.52 - Protección Catódica Av. 7 Jefes	2.000.000,00	(1.618.850,00)	381.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.53 - Sistema de Alerta Saladillo Lud	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.2.852 - Protección Catódica Av. 7 Jeje	0,00	373.767,30	373.767,30	4.917,30	1,32%	4.917,30	1,32%	4.917,30	1,32%
	16.0.2.853 - Sistema Alerta Saladillo Ludu	0,00	520.436,24	520.436,24	185.679,57	35,68%	185.679,57	35,68%	176.395,60	33,89%
	17.0.1.0 - Tubos para Obras de Arte	500.000,00	0,00	500.000,00	342.328,00	68,47%	64.228,00	12,85%	64.228,00	12,85%
	17.1.1.55 - Canalización de Obras de Arte	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.56 - Canal Norte Rafaela	4.000.000,00	(4.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.57 - Rectificación, Limpieza y Obras	300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.59 - Reacondicionamiento Hídrico S	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.64 - Reacondicionamiento Principal	330.000,00	(330.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.68 - Canal Conducto Murphy	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.69 - Construcción Canal Videla	150.000,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.70 - Construcción Canal Bajo Emilia	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASPyMA (DGA)	17.1.1.73 - Reacondicionamiento Canal Ju	6.400.000,00	(6.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.74 - Reacondicionamiento Canal Vil	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.76 - Obra Reacondicionamiento Car	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.78 - Canal Desague Pluvial Santa R	1.300.000,00	(1.300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.79 - Protección contra Distintas Loc	1.400.000,00	(1.400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.90 - Reacondicionamiento Canal Ca	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.91 - Colector Principal Larrea	19.300,00	(19.300,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.92 - Reacondicionamiento Canales	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.94 - Reacond. Canal Desag. Cam. 2	58.000,00	(58.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.855 - Canalización de Obras de Arte	0,00	7.195.762,00	7.195.762,00	5.835.749,90	81,10%	5.835.749,90	81,10%	5.503.039,14	76,48%
	17.1.1.856 - Canal Norte Rafaela	0,00	1.950.209,73	1.950.209,73	1.785.420,55	91,55%	1.785.420,55	91,55%	1.653.969,66	84,81%
	17.1.1.857 - Rectificación, Limpieza y Cbra	0,00	170.034,00	170.034,00	4.829,28	2,84%	4.829,28	2,84%	4.829,28	2,84%
	17.1.1.864 - Reacondicionamiento Principa	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.868 - Canal Conducto Murphy	0,00	1.757.799,00	1.757.799,00	671.990,00	38,23%	671.990,00	38,23%	317.063,10	18,04%
	17.1.1.869 - Construcción Canal Videla	0,00	136.667,00	136.667,00	119.386,26	87,36%	119.386,26	87,36%	113.416,95	82,99%
	17.1.1.870 - Construcción Canal Bajo Emili	0,00	732.295,00	732.295,00	695.383,99	94,96%	695.383,99	94,96%	652.886,42	89,16%
	17.1.1.873 - Reacondicionamiento Canal J	0,00	4.605.298,71	4.605.298,71	4.453.366,69	96,70%	4.453.366,69	96,70%	4.418.305,55	95,94%
	17.1.1.874 - Reacondicionamiento Canal V	0,00	1.308.542,33	1.308.542,33	1.205.483,18	92,12%	1.205.483,18	92,12%	1.205.483,18	92,12%
	17.1.1.876 - Reacondicionamiento Canal S	0,00	3.420.680,00	3.420.680,00	2.631.630,92	76,93%	2.631.630,92	76,93%	2.626.696,12	76,79%
	17.1.1.878 - Canal Pluvial Santa Rosa	0,00	922.443,64	922.443,64	888.225,02	96,29%	888.225,02	96,29%	875.372,29	94,90%
	17.1.1.879 - Protección Las Mojarra	0,00	1.023.840,00	1.023.840,00	703.885,72	68,75%	703.885,72	68,75%	703.885,72	68,75%
	17.1.1.890 - Reacondicionamiento Cañada	0,00	10.602.867,88	10.602.867,88	10.602.867,88	100,00%	10.602.867,88	100,00%	10.541.081,53	99,42%
	17.1.1.891 - Colector Principal Larrea	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.1.892 - Reac. Canales Ibarlucea y Sal	0,00	5.923.563,43	5.923.563,43	5.923.563,43	100,00%	5.923.563,43	100,00%	4.584.049,15	77,39%
	17.1.2.52 - Obras de Arte-Zona Sur-2da. E	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.54 - Obras de Arte.Dpto 9 de Julio	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.55 - Obras de Arte- Zona Sur 3º Eta	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.59 - Readecuación Hid. y Estrut. O. (4.325.000,00	(4.325.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.60 - Reacondicionamiento Alcantaril	850.000,00	(850.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.61 - Readecuación Hidral.y Est. de	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.66 - Readecuación Hidral.y Est. de	8.000.000,00	(8.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.852 - Obras de Arte Zona Sur 2 etap	0,00	784.520,00	784.520,00	618.753,31	78,87%	618.753,31	78,87%	602.521,96	76,80%
	17.1.2.854 - Obras de Arte- Dpto. 9 de Julio	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.2.855 - Obras de Arte Zona Sur 3ra. (0,00	22.775,88	22.775,88	22.775,88	100,00%	22.775,88	100,00%	22.775,88	100,00%
	17.1.2.860 - Reac. Cañada Los Barriles	0,00	400.070,00	400.070,00	293.162,92	73,28%	293.162,92	73,28%	291.008,27	72,74%
	17.1.2.861 - Readec. Hidraulica y Estructut	0,00	8.308.723,00	8.308.723,00	7.528.598,28	90,61%	7.528.598,28	90,61%	6.844.989,20	82,38%
	17.1.2.866 - Read. Hidraulica y Estructural	0,00	7.224.999,97	7.224.999,97	7.224.999,97	100,00%	7.224.999,97	100,00%	6.305.725,79	87,28%
	17.1.3.56 - Protección Inundaciones Esper	350.000,00	(350.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASPyMA (DGA)	17.1.3.58 - Obras de mantenimiento Terra	1.500.000,00	(1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.67 - Defensa Campo de la Gloria	1.709.000,00	(1.709.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.69 - Tareas de Mantenimiento Terra	350.000,00	(350.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.72 - Mantenimiento Presa Aº Ludue	2.000.000,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.3.856 - Protección inundaciones Espe	0,00	247.199,02	247.199,02	232.844,52	94,19%	232.844,52	94,19%	222.844,08	90,15%
	17.1.3.858 - Obras de mantenimiento terra	0,00	3.187.572,39	3.187.572,39	2.957.136,11	92,77%	2.957.136,11	92,77%	1.493.848,38	46,87%
	17.1.3.867 - Defensa Campo de la Gloria	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.444.932,47	72,25%	1.444.932,47	72,25%	1.367.447,92	68,37%
	17.1.3.869 - Tareas de mantenimiento c/in	0,00	383.333,00	383.333,00	293.478,51	76,56%	293.478,51	76,56%	286.449,77	74,73%
	17.1.3.872 - Mantenimiento Presa Aº Ludu	0,00	2.413.470,87	2.413.470,87	2.413.470,87	100,00%	2.413.470,87	100,00%	2.354.854,18	97,57%
	17.1.4.51 - Obras Nuevas a Distribuir	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.4.52 - Movimiento de Suelo Distintas I	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.4.55 - Reparación Equipos Laguna Me	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.4.56 - Reparac.Equipam.Electron.Estr	300.000,00	(241.550,00)	58.450,00	6.818,50	11,67%	6.818,50	11,67%	4.232,06	7,24%
	17.1.4.851 - Obras Nuevas a Distribuir	0,00	6.618,95	6.618,95	6.618,95	100,00%	6.618,95	100,00%	6.618,95	100,00%
	17.1.4.852 - Movimiento de Suelo distintas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.5.54 - Obras No Planificadas-Saneam	22.000,00	68.000,00	90.000,00	25.410,00	28,23%	25.410,00	28,23%	0,00	0,00%
	17.1.5.56 - Obras de Agua Potable (Dpto. S	120.000,00	(20.000,00)	100.000,00	86.211,80	86,21%	86.211,80	86,21%	13.443,62	13,44%
	17.1.5.58 - Desagüe Colector Central San	300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.5.65 - Desagüe Emisario 9-Rosario	200.000,00	(18.928,00)	181.072,00	131.072,00	72,39%	131.072,00	72,39%	124.884,50	68,97%
	17.1.5.66 - Ejec.Redes Colec.Cloac.Rosari	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.5.73 - Red Cloacal- Santa Fe II-Bº Ciu	140.000,00	25.864,00	165.864,00	74.508,41	44,92%	74.508,41	44,92%	74.508,41	44,92%
	17.1.5.109 - Desagüe Cloacales Villa Gobe	90.000,00	121.257,00	211.257,00	81.256,86	38,46%	81.256,86	38,46%	77.194,02	36,54%
	17.1.5.116 - Azud Localidad de Tostado	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.5.858 - Desagüe Colector Central Sar	0,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	100,00%	66.667,00	100,00%	66.667,00	100,00%
	17.1.5.916 - Azud Tostado	0,00	50.000,00	50.000,00	41.773,16	83,55%	41.773,16	83,55%	19.354,32	38,71%
	17.1.6.51 - Obras a realizar en la Provincia	4.752.000,00	0,00	4.752.000,00	4.752.000,00	100,00%	4.752.000,00	100,00%	4.170.000,00	87,75%
	17.1.7.53 - Evacuación Efluentes Cloacale	200.000,00	(15.131,00)	184.869,00	172.214,61	93,16%	172.214,61	93,16%	167.037,45	90,35%
	17.1.8.51 - Construcción Canal Principal L	150.000,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.8.52 - Construcción Obra de Arte Cue	2.100.000,00	(2.100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.8.53 - Protección Margen Derecha Ric	10.000.000,00	(10.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.8.54 - Red Telamétrica Pred.Hidrológi	350.000,00	(350.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.8.55 - Movimiento de Suelo Cuenca R	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.8.851 - Construcción Canal Ppal. Larr	0,00	133.333,00	133.333,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.8.852 - Construcción Obras de Arte C	0,00	1.375.220,00	1.375.220,00	514.008,96	37,38%	514.008,96	37,38%	514.008,96	37,38%
	17.1.8.853 - Protección Margen derecha R	0,00	6.053.388,85	6.053.388,85	6.053.388,85	100,00%	6.053.388,85	100,00%	3.179.402,72	52,52%
	17.1.8.854 - Red Telemétrica Cuenca Río S	0,00	1.053.974,00	1.053.974,00	482.116,87	45,74%	482.116,87	45,74%	208.217,70	19,76%
	17.1.8.855 - Movimiento de Suelo Cuenca	0,00	466.667,00	466.667,00	220.777,25	47,31%	220.777,25	47,31%	220.777,25	47,31%
	17.1.9.51 - Defensa y canal Perimetral ciuc	3.200.000,00	(3.200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASPyMA (DGA)	17.1.9.52 - Ampliación de Puentes Ruta Pr	5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.9.53 - Acondicionamiento Canal San l	0,00	75.421,00	75.421,00	44.695,86	59,26%	44.695,86	59,26%	42.461,07	56,30%
	17.1.9.54 - Obras Regulacion de Niveles e	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.9.55 - Construcción Obras de Arte Zo	700.000,00	(700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.1.9.851 - Defensa y canal perimetral Ru	0,00	2.574.516,34	2.574.516,34	1.912.113,62	74,27%	1.912.113,62	74,27%	1.524.521,10	59,22%
	17.1.9.855 - Construcción Obras de Arte Z	0,00	240.672,00	240.672,00	149.774,71	62,23%	149.774,71	62,23%	146.559,45	60,90%
	17.2.1.0 - Convenios con Municipios y Cor	7.000.000,00	(7.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.51 - Alejandra: Provisión de elemen	0,00	33.720,00	33.720,00	26.382,37	78,24%	26.382,37	78,24%	26.382,37	78,24%
	17.2.2.52 - Alvarez: Readecuación red de c	0,00	34.307,00	34.307,00	34.307,00	100,00%	34.307,00	100,00%	34.307,00	100,00%
	17.2.2.53 - Arroyo Aguiar: Mejoramiento de	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00%	50.600,00	100,00%	50.600,00	100,00%
	17.2.2.54 - Berabevú: Entubamiento de car	0,00	187.800,00	187.800,00	124.584,00	66,34%	124.584,00	66,34%	124.584,00	66,34%
	17.2.2.55 - Bombal: Redes Cloacales	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.56 - Bouquet: Muro de defensa cont	0,00	152.642,00	152.642,00	152.641,50	100,00%	152.641,50	100,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.57 - Colonia Tacurales: Reparación	0,00	43.850,00	43.850,00	43.849,84	100,00%	43.849,84	100,00%	43.849,84	100,00%
	17.2.2.58 - Coronda: Provisión de bombas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.59 - Correa: Perforación e impulsión	0,00	130.000,00	130.000,00	101.083,27	77,76%	101.083,27	77,76%	101.083,27	77,76%
	17.2.2.60 - Fray Luis Beltran: 3er. modulo c	0,00	177.759,00	177.759,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.62 - Helvecia: Sistema de descarga	0,00	70.331,00	70.331,00	26.820,00	38,13%	26.820,00	38,13%	26.820,00	38,13%
	17.2.2.63 - Helvecia: Terraplén de defensa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.64 - Humberto Primo: Captación, im	0,00	341.428,00	341.428,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.65 - Ibarlucea: Canal perimetral defe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.66 - Juncal: Planta de abatimiento d	0,00	145.809,00	145.809,00	100.835,74	69,16%	100.835,74	69,16%	0,00	0,00%
	17.2.2.67 - Las Toscas: Protección contra i	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.68 - Los Molinos: Provisión de Agua	0,00	76.102,00	76.102,00	76.101,77	100,00%	76.101,77	100,00%	76.101,77	100,00%
	17.2.2.69 - Los Quirquinchos: Perforación y	0,00	195.254,00	195.254,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.70 - Marcelino Escalada: Desagües	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.71 - Margarita: Construcción desagü	0,00	230.378,00	230.378,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.72 - Monigotes: Planta de Osmosisi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.73 - Monte Vera: Estación elevadora	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.74 - Monte Vera: Optimización servi	0,00	23.486,00	23.486,00	23.485,00	100,00%	23.485,00	100,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.75 - Nelson: mejoramiento servicio c	0,00	71.306,00	71.306,00	71.306,00	100,00%	71.306,00	100,00%	71.306,00	100,00%
	17.2.2.76 - Nuevo Torino: Readecuación si	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.77 - Pavón: Planta abatimiento nitra	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.78 - Pozo Borrado: Pozo Profundo	0,00	83.500,00	83.500,00	60.668,08	72,66%	60.668,08	72,66%	60.668,08	72,66%
	17.2.2.79 - Puerto San Martín: Perforación	0,00	77.135,00	77.135,00	76.786,97	99,55%	76.786,97	99,55%	76.786,97	99,55%
	17.2.2.81 - Ramona: Entubado drenaje clo:	0,00	57.500,00	57.500,00	47.387,51	82,41%	47.387,51	82,41%	47.387,51	82,41%
	17.2.2.82 - San Carlos Norte: Tendido de c	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
	17.2.2.83 - San Carlos Sud: Planta tratamie	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASPyMA (DGA)	17.2.2.84 - San José del Rincon: Ampliació	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.86 - Santa Rosa de Calchines: Serv	0,00	11.300,00	11.300,00	11.117,05	98,38%	11.117,05	98,38%	11.117,05	98,38%
	17.2.2.87 - Santo Domingo: Desagües Cloa	0,00	100.000,00	100.000,00	22.945,30	22,95%	22.945,30	22,95%	0,00	0,00%
	17.2.2.88 - Suardi: Adecuación canal de de	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.89 - Vera: Sistema de impulsión de	0,00	226.393,00	226.393,00	159.663,06	70,53%	159.663,06	70,53%	0,00	0,00%
	17.2.2.90 - Vila Planta de osmosis inversa	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.91 - Villa Eloisa: Planta de osmosis	0,00	337.688,00	337.688,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.92 - Villa Guillermina: Perforación, b	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.93 - Villa Saralegui: Planta de Osmo	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.94 - San Javier: obra complementar	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.95 - Gobernador Crespo: Perforacio	0,00	54.300,00	54.300,00	54.265,37	99,94%	54.265,37	99,94%	54.265,37	99,94%
	17.2.2.96 - Coronda: Penitenciaria desagüe	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.97 - Gesler: Perforaciones impulsio	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.98 - Godoy: Perforaciones impulsio	0,00	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.99 - Gral. Gelly: Perforaciones impu	0,00	70.000,00	70.000,00	68.100,00	97,29%	68.100,00	97,29%	0,00	0,00%
	17.2.2.100 - Las Avispas: Mejoramiento se	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.101 - María Luisa: Perforación de e	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.102 - Saladero Mariano Cabal	0,00	30.000,00	30.000,00	29.046,00	96,82%	29.046,00	96,82%	0,00	0,00%
	17.2.2.103 - San Martín Norte: Mejoramien	0,00	34.517,00	34.517,00	11.384,00	32,98%	11.384,00	32,98%	0,00	0,00%
	17.2.2.104 - Santa Isabel: Perforaciones irr	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.105 - Santo Domingo: Planta Osmo:	0,00	102.000,00	102.000,00	23.952,99	23,48%	23.952,99	23,48%	0,00	0,00%
	17.2.2.106 - Villa Ocampo: Servicios esvin	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.107 - Hipatia: Adecuación sistema p	0,00	320.000,00	320.000,00	250.208,01	78,19%	250.208,01	78,19%	104.442,84	32,64%
	17.2.2.108 - Salto Grande: Optimización Si	0,00	77.628,00	77.628,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.109 - Santa Rosa de Calchines: Per	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.110 - Perez: Perforaciones e impuls	0,00	163.370,00	163.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.111 - San Jeronimo del Sauce: Siste	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.112 - María Susana: Sistema de rec	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.113 - Chañar Ladeado: Construcció	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.2.114 - Santa Rosa de Calchines Esta	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.2.801.0 - Convenio con Municipios y Co	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.627.897,35	65,12%	1.627.897,35	65,12%	1.230.069,91	49,20%
	17.3.1.52 - Obras Comité de Cuencas - De	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	473.278,82	23,66%	473.278,82	23,66%	417.447,86	20,87%
	17.5.1.0 - Ejecución de Obras por Administ	925.000,00	0,00	925.000,00	924.907,93	99,99%	924.907,93	99,99%	751.907,93	81,29%
	20.0.4.51 - Logroño: Pozo de gran tamaño	37.300,00	(37.300,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.0.4.52 - Los Molinos: Captación profund	76.100,00	(76.100,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.0.4.53 - Construcción pozos distintas lo	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.1.51 - La Vanguardia: Mejoramiento C	55.000,00	(55.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.1.52 - Correa: Mejoras en el Sistema	130.000,00	(130.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASPyMA (DGA)	20.1.1.53 - Santa Isabel: Mejoramiento Re	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.1.60 - Captación, Impulsión y Ampli	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.51 - Provisión de Agua Potable a De	1.490.113,00	(1.490.113,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.52 - Provisión de Agua Potable a Pr	976.887,00	(976.887,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.53 - Elisa: Sistema de Distribución c	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.54 - Las Garzas: Planta para abatim	300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.55 - San Antonio de Obligado: Plant	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.56 - Villa Ocampo: Provisión de agu	300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.57 - Diego de Alvear: Provisión de A	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.58 - La Pelada: Provisión Agua Pot	0,00	100.000,00	100.000,00	4.349,28	4,35%	4.349,28	4,35%	1.838,72	1,84%
	20.1.2.59 - Bella Italia: Captación, impulsió	0,00	210.000,00	210.000,00	4.743,52	2,26%	4.743,52	2,26%	4.743,52	2,26%
	20.1.2.60 - Vila: Provisión de Agua Potable	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.61 - Teodelina: Provisión de Agua P	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.1.2.851 - Prov de Agua Potable Desvio	0,00	3.216.161,24	3.216.161,24	2.711.145,51	84,30%	2.711.145,51	84,30%	2.209.271,60	68,69%
	20.1.2.852 - Prov Agua Potable Presidente	0,00	976.887,00	976.887,00	461.462,08	47,24%	461.462,08	47,24%	0,00	0,00%
	20.1.2.853 - Elisa Sistema de Distribución c	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.2.1.52 - Bombal: Construcción desagüe	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.2.1.53 - Coranda: Cárcel-Planta de des	1.300.000,00	(1.300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.2.1.54 - Chañar Ladeado: Construcción c	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.2.1.852 - Bombal Const Desagues Cloa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.2.1.853 - Coronda Carcel Planta de des	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.2.2.51 - Villa Eloisa: Ampliación Red Cl	0,00	236.173,08	236.173,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.2.2.52 - Red 1-Ej. cloacas Bº Amancay,	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	403.894,01	22,44%	403.894,01	22,44%	403.894,01	22,44%
	20.2.2.53 - Red 2-Ej. cloacas Bº Martín Fie	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.689.392,27	54,50%	1.689.392,27	54,50%	965.053,86	31,13%
	20.2.2.54 - Red 3-Ej. cloacas Bº Malvinas /	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.929.833,39	73,25%	2.929.833,39	73,25%	1.482.616,83	37,07%
	21.0.2.52 - Distribución Sauce Viejo-Adecu	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.53 - Obras de Arte Canal Frank-Sar	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.54 - Obras de arte Canal Secundari	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.55 - Obras de Arte Cuenca Río Carc	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.56 - Regulador descarga Laguna La	900.000,00	(900.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.57 - Adecuación Hídrica localidades	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.58 - Adecuación Hídrica localidades	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.59 - Adecuación Hídrica localidades	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.60 - Sastre: Canal principal (comple	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.852 - Distribución Sauce Viejo Ad. C	0,00	100.000,00	100.000,00	30.547,59	30,55%	30.547,59	30,55%	30.547,59	30,55%
	21.0.2.853 - Obras de Arte Canal Franck-S	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.854 - Obras de arte Canal Sec. Nº 1	0,00	100.000,00	100.000,00	26.536,36	26,54%	26.536,36	26,54%	26.536,36	26,54%
	21.0.2.857 - Adecuación Hídrica localidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASPyMA (DGA)	21.0.2.858 - Adecuación Hídrica localidad	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	21.0.2.859 - Adecuación Hídrica localidad	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	22.0.1.0 - Plan Director de los Recursos Hídricos	0,00	1.434.453,47	1.434.453,47	498.940,37	34,78%	498.940,37	34,78%	498.940,37	34,78%
	23.0.1.51 - Mantenimiento Est. Bombeo EE	900.000,00	(900.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.1.52 - Alcantarillas en el Arroyo Chañar	700.000,00	(700.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.1.53 - Red Medición Hidro. Cuenca La Pica	300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.1.853 - Red Medición Cuenca La Pica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.2.51 - Alcantarillas Dptos. 9 de Julio y	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.2.52 - Anteproyecto Aº hacienda p/ C	250.000,00	(250.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.2.53 - Reparación descarga lateral Lir	40.000,00	(40.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.2.851 - Alcantarillas Dptos. 9 Julio y V	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.2.852 - Anteproy. Aº hacienda-L. Para	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.2.853 - Reparación descarga lateral L	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	23.0.3.51 - Mantenimiento Estación Bombeo	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	26.0.1.51 - Acueductos Distintas Etapas	10.000.000,00	(9.500.000,00)	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.51 - Berabevú: Entubamiento de canal	190.000,00	(190.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.52 - Helvecia: Repotenciación Estación	600.000,00	(600.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.53 - Helvecia: Terraplén Defensa contra	140.000,00	(140.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.54 - Margarita: Construcción desagües	137.300,00	(137.300,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.55 - Nelson. Canal perimetral y alter	900.000,00	(900.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.56 - Pilar: Reacondicionamiento canal	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.57 - Rosario: Emisario 6-2da. etapa	1.000.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.58 - Serodino: Alcantarilla y canal de	400.000,00	(400.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.59 - San José del Rincon. Estación de	1.200.000,00	(1.200.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.60 - Soldini-Perez: Canal urbano de	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.61 - Totoras: Mejoramiento descarga	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.62 - Villa Gdor. Galvez: Canal de gu	900.000,00	(900.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.63 - Alvarez: Ejecución de 3 alcanta	0,00	50.000,00	50.000,00	9.185,40	18,37%	9.185,40	18,37%	9.185,40	18,37%
	27.0.1.64 - Cavour y Zona Este Esperanza	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	34.712,48	69,43%
	27.0.1.65 - Canal Secundario La Republica	0,00	50.000,00	50.000,00	37.517,92	75,04%	37.517,92	75,04%	13.309,80	26,62%
	27.0.1.66 - Casilda: Canal Perimetral def. E	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.67 - Coronda: Protección contra inun	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.68 - Firmat: Entubamiento canal Bla	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.69 - Llambi Campbell: Reacondicion	0,00	50.000,00	50.000,00	9.382,80	18,77%	9.382,80	18,77%	9.382,80	18,77%
	27.0.1.70 - Los Molinos: Refuerzo talud lat	0,00	300.000,00	300.000,00	9.368,80	3,12%	9.368,80	3,12%	9.368,80	3,12%
	27.0.1.71 - Nelson canal perimetral de defe	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.72 - Rincon y Bajada Distefano: Est	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.73 - Sanford: Estación de Bombeo y	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 63 - MASP y MA										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - MASPyMA (DGA)	27.0.1.74 - Santa Fe: provisión de energía	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.75 - Tortugas: Obras complementari	0,00	200.000,00	200.000,00	6.291,90	3,15%	6.291,90	3,15%	0,00	0,00%
	27.0.1.76 - Sanford: 1ra etapa Alteo perime	0,00	250.000,00	250.000,00	43.722,49	17,49%	43.722,49	17,49%	43.722,49	17,49%
	27.0.1.77 - Casilda: Reacondic Hidrico en c	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.1.857 - Rosario Emisario 6 2da etapa	0,00	100.000,00	100.000,00	12.474,25	12,47%	12.474,25	12,47%	8.812,62	8,81%
	27.0.1.858 - Serodino Alcantarilla y canal d	0,00	275.000,00	275.000,00	6.291,90	2,29%	6.291,90	2,29%	6.291,90	2,29%
	27.0.1.860 - Soldini Perez Canal urbano de	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	15.709,32	78,55%
	27.0.1.861 - Totoras Mejoramiento descarg	0,00	225.000,00	225.000,00	9.099,12	4,04%	9.099,12	4,04%	9.099,12	4,04%
	27.0.1.862 - Villa Gdor Galvez canale guar	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	27.0.2.0 - Unidad de Gestión de Mantenimi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.0.1.0 - Obras Comité Técnico Operativo	140.000,00	(140.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.0.2.51 - Readecuación Reservorios can	0,00	3.419.610,00	3.419.610,00	3.419.610,00	100,00%	3.419.610,00	100,00%	3.234.207,03	94,58%
	28.0.2.52 - Obras civiles de repotenciación	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.0.2.53 - Terraplenamiento y readecuaci	0,00	2.275.960,76	2.275.960,76	2.173.897,82	95,52%	2.173.897,82	95,52%	1.301.654,03	57,19%
	28.0.2.54 - Obras civiles alcantarillas y est	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	28.0.801.0 - Obras Comité Técnico Operati	0,00	328.191,00	328.191,00	207.514,00	63,23%	207.514,00	63,23%	156.914,00	47,81%
	35.0.1.51 - Reserva Natural Estricta La Loc	0,00	947.285,71	947.285,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	35.0.1.52 - Reserva Natural Manejada Potr	0,00	960.857,14	960.857,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	49.0.1.0 - Limpieza y Desobstruccion de C	0,00	134.095,00	134.095,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	50.0.1.0 - Obras hidraulicas mitigación Sec	0,00	126.182,49	126.182,49	126.182,49	100,00%	126.182,49	100,00%	83.464,61	66,15%
	290.0.1.1 - Emergencia Hídrica y Pluvial Ai	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.618.355,34	90,46%	3.618.355,34	90,46%	3.182.495,34	79,56%
	Total S.A.F.	143.708.000,00	(9.228.628,66)	134.479.371,34	98.581.020,76		98.302.920,76		82.275.262,65	
	Total institución	143.708.000,00	(9.228.628,66)	134.479.371,34	98.581.020,76		98.302.920,76		82.275.262,65	

Institución: 71 - MTjo y SSoc										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - M.Tjo y S.Soc DGA	50.0.1.1 - MEJORAMIENTO EDIFICIO RO	0,00	17.000,00	17.000,00	15.706,07	92,39%	15.706,07	92,39%	15.706,07	92,39%
	Total S.A.F.	0,00	17.000,00	17.000,00	15.706,07		15.706,07		15.706,07	
2 - Multas Sec Trabajo	50.0.1.1 - MEJORAMIENTO EDIFICIO RO	52.000,00	145.126,63	197.126,63	197.126,63	100,00%	197.126,63	100,00%	184.633,77	93,66%
	Total S.A.F.	52.000,00	145.126,63	197.126,63	197.126,63		197.126,63		184.633,77	
	Total institución	52.000,00	162.126,63	214.126,63	212.832,70		212.832,70		200.339,84	

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2010

Ejercicio: 2.010										
Institución: 79 - SECTec e Inn										
S.A.F.	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1 - SE.CTe Inn. DGA	18.0.1.51 - PROYECTO ACUARIO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.075.000,00	26,88%	1.075.000,00	26,88%	1.075.000,00	26,88%
	Total S.A.F.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00		1.075.000,00	
	Total institución	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00		1.075.000,00	
	Total general	1.293.066.223,00	(138.268.652,27)	1.154.797.570,73	769.707.947,16		768.344.847,16		639.149.472,37	