

EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION INCLUIDOS EN PRESUPUESTO 2010
Al 31/12/2010

Institución: 98 - E.P.E.		S.A.F.: 1 – Empresa Provincial de la Energía								
Proyecto: 15.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en %	Pres. Vigente en %	Devengado en %	
16	ET 132/13,2KV MENDOZA (S/TRANS) + CELD + ALIM.	%	82	84	0	01/01/2011	31/12/2013	10	0	0
17	AMP ET 132/13,2KV SCALABRINI ORTIZ (S/TRANSF) + CELD.	%	82	84	0	01/01/2009	31/12/2011	10	20	20
18	ET 132/13,2KV ECHESORTU (S/TRANSF)	%	82	84	0	01/01/2005	31/12/2011	0	0	0
24	ET 132/13,2KV BLAS PARERA (S/TRANSF)	%	82	63	0	01/01/2005	31/12/2010	0	0	0
27	ET 132/13,2KV SAN MARTIN (S/TRANSF) + ALIM.	%	82	84	0	01/01/2011	31/12/2013	5	0	0
30	NUEVOS CPOS. 132 EETT ZONA SUR (S/TRANSF)	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2014	15	5	5
31	NUEVOS CPOS. 132 EETT ZONA NORTE(S/TRANSF)	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2014	5	0	0
32	AMP.ET 132/33/13,2 KV MARIA JUANA (S/TRANS)	%	82	21	0	01/01/2010	31/12/2013	0	0	0
36	ET 132/33/13,2KV AEROPUERTO (FUNES)	%	82	84	0	01/01/2009	31/12/2013	0	0	0
37	ET 132/33/13,2KV CHABAS	%	82	14	0	01/01/2009	31/12/2010	0	0	0
41	LAT 132KV ET PUERTO SAN MARTIN - ET TERMINAL 6	%	82	119	0	01/01/2009	31/12/2010	35	100	100
46	ET IBARLUCEA + ALIMENTACION	%	82	84	0	01/01/2010	31/12/2012	5	0	0
47	ET 132/13,2KV OVIDIO LAGOS (S/TRANSF) + ALIM.	%	82	84	0	01/01/2009	31/12/2014	15	10	10
48	ET 132/13,2KV PUERTO SANTA FE(S/TRANSF) + ALIM.	%	82	63	0	01/01/2009	31/12/2011	55	80	75
52	ET RINCON + ALIMENTACION	%	82	63	0	01/01/2009	31/12/2013	5	0	0
53	LAT 132KV ET ROS.OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	%	82	84	0	01/01/2010	31/12/2011	75	35	35
57	AMPLACION ET RECONQUISTA	%	82	49	0	01/01/2011	31/12/2012	0	0	0
59	AMPLIAC. ET 132/33/13,2KV LA RIBERA	%	82	119	0	01/01/2010	31/12/2013	35	0	0
60	AMPLIAC. ET 132/33/13,2KV CARGILL	%	82	84	0	01/01/2010	31/12/2012	55	0	0
62	ET 132/13,2KV RONDEAU (S/TRANSF) + ALIM.	%	82	84	0	01/01/2010	31/12/2014	0	0	0
66	VINCULACIONES 132KV ENTRE EETT	%	82	996	0	01/01/2012	31/12/2014	30	0	0
67	NUEVAS EETT AT/MT +ALIM	%	82	996	0	01/01/2011	31/12/2015	5	0	0
68	SALIDAS 132KV ET 500/132KV RIO CORONDA	%	82	996	0	01/01/2011	31/12/2014	5	0	0
69	ET 132/33/13,2KV ET SAN JERONIMO SUD	%	82	119	0			5	0	0
70	ET 132/33 LAMINADOS INDUSTRIALES	%	82	28	0	01/01/2011	31/12/2015	5	0	0

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION					Tipo: Proyecto Especifico		Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			
16	NUEVO CENTRO DIST. ET CALCHINES	%	82	63	0	01/01/2009	31/12/2012	10	65	55
19	DISTRIBUCION PRIMARIA	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	5	20	10
20	DISTRIBUCION SECUNDARIA	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	5	15	10
21	OBRAS CIVILES	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	10	10	10
22	OBRAS P/ATENCION IMPREVISTOS	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	65	30	25
36	REF. EN CD'S DE ROSARIO (ROS. SUR, ROS. CENTRO)	%	82	84	0	01/01/2009	31/12/2012	30	30	0

Gerente de Infraestructura



Proyecto: 10.0.2.9. OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION			Tipo: Proyecto Especifico				Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasificación Geográfica			Fecha Inicio	Fecha Finaliz.	Pres. Inicial en %	Pres. Vigente en %	Devengado en %	
41 REMODELACION SET 33/13,2 KV LAS PAREJAS	%	82	7	0			0	0	0	
47 CTRO.DISTRIB.VILLA CONSTITUCION RESIDENCIAL	%	82	28	0	01/01/2009	31/12/2012	30	35	35	
53 NUEVOS DISTRIBUIDORES	%	82	84	0	01/01/2009	31/12/2012	20	0	0	
60 CONSTRUCC. LMTs EN SUC. OESTE	%	82	56	0	01/01/2009	31/12/2010	55	70	70	
63 REACONDIC.CTRO.DISTRIBUC. SAN MARTIN	%	82	84	0	01/01/2009	31/12/2011	35	20	20	
65 LMTS 33 -13,2KV Y SETAS 33/13,2KV (P/ADMINISTRAC)	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2013	40	30	30	
68 PREENSAMBLADO EN SANTA FE CENTRO	%	82	63	0	01/01/2007	31/12/2010	0	0	0	
79 PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	10	10	10	
81 COMPLEJO DISTRIBUCION ROSARIO	%	82	84	0	01/01/2009	31/12/2011	40	70	70	
82 OTRAS OBRAS DIST.PRIMARIA ZONA CENTRO NORTE	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	5	10	5	
83 OTRAS OBRAS DIST.PRIMARIA ZONA OESTE	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	5	15	10	
84 OTRAS OBRAS DIST.PRIMARIA ZONA SUR	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	5	10	5	
95 SUMINISTRO A USUARIOS PUNTUALES	%	82	996	0	01/01/2010	31/12/2015	10	30	15	
98 LMT 33 KV ALIMENTACION SIAT	%	82	28	0	01/01/2009	31/12/2010	20	100	100	
99 CTRO. DISTRIB. ET SANTA FE CENTRO	%	82	63	0	01/01/2009	31/12/2009	5	5	0	
102 LMTs ZONA SUR PROVINCIAL	%	82	996	0	01/01/2011	31/12/2012	90	75	0	
103 EDIFICIO CORPORATIVO EN SANTA FE	%	82	63	0	01/01/2011	31/12/2013	5	0	0	
104 ADECUACION EDILICIA CTRO.CONTROL OPERATIVO	%	82	84	0	01/01/2009	31/12/2012	15	5	5	

Gerente de Infraestructura

Ing. DANIEL A. BRIZUELA
GERENTE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA

