

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2013

Ejercicio: 2.013											
Institución: 98 - E.P.E.											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.1.16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SI	9.900.000,00	(9.099.900,00)	800.100,00	557.806,65	69,72%	557.806,65	69,72%	557.806,65	69,72%	549.382,83	68,66%
16.0.1.27 - ET 132/13,2 KV SAN MARTIN I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TI	500.000,00	(490.000,00)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TI	3.750.000,00	2.500.000,00	6.250.000,00	6.071.113,30	97,14%	6.071.113,30	97,14%	6.071.113,30	97,14%	5.973.635,80	95,58%
16.0.1.36 - ET 132/33/13,2 KV AEROPUEF	600.000,00	(60.000,00)	540.000,00	411.555,55	76,21%	411.555,55	76,21%	411.555,55	76,21%	376.056,25	69,64%
16.0.1.47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO	2.200.000,00	800.000,00	3.000.000,00	2.993.393,65	99,78%	2.993.393,65	99,78%	2.993.393,65	99,78%	2.993.393,65	99,78%
16.0.1.48 - ET 132/13,2KV PTO.STA.FE (S	0,00	200.000,00	200.000,00	130.538,88	65,27%	130.538,88	65,27%	130.538,88	65,27%	130.538,88	65,27%
16.0.1.52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OE	800.000,00	350.000,00	1.150.000,00	885.207,19	76,98%	885.207,19	76,98%	885.207,19	76,98%	876.261,49	76,20%
16.0.1.59 - AMP.ET132/33/13,2kV LA RIBE	0,00	340.000,00	340.000,00	338.592,28	99,59%	338.592,28	99,59%	338.592,28	99,59%	338.592,28	99,59%
16.0.1.60 - AMP.ET132/33/13,2 kV CARGI	750.000,00	450.000,00	1.200.000,00	942.162,51	78,51%	942.162,51	78,51%	942.162,51	78,51%	927.941,20	77,33%
16.0.1.67 - Nuevas EETT AT/MT + Aliment	9.900.000,00	(9.500.000,00)	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.68 - SALIDAS 132kVET 500/132kV	6.500.000,00	(6.499.000,00)	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.70 - ET 132/33kV LAMINADOS IND	1.800.000,00	(1.200.000,00)	600.000,00	59.810,12	9,97%	59.810,12	9,97%	59.810,12	9,97%	59.810,12	9,97%
16.0.1.75 - ET CHAPERO + Alimentación	34.400.000,00	(9.015.626,00)	25.384.374,00	18.503.442,42	72,89%	18.503.442,42	72,89%	18.503.442,42	72,89%	18.232.950,16	71,83%
16.0.1.76 - ET 132/33/13,2kV RENOVA	2.400.000,00	(900.000,00)	1.500.000,00	1.432.628,03	95,51%	1.432.628,03	95,51%	1.432.628,03	95,51%	1.432.628,03	95,51%
16.0.1.77 - ET 500/132kV ROMANG (2da./	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.78 - ET ROLDAN + Alimentación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.79 - ET GRANADERO BAIGORRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.1.80 - COMPENSACION CAPACITIV,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.2.19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	4.200.000,00	50.000,00	4.250.000,00	4.243.413,81	99,85%	4.243.413,81	99,85%	4.243.413,81	99,85%	3.852.939,76	90,66%
16.0.2.20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	5.000.000,00	(100.000,00)	4.900.000,00	4.591.138,93	93,70%	4.591.138,93	93,70%	4.591.138,93	93,70%	4.487.526,54	91,58%
16.0.2.21 - OBRAS CIVILES	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	1.118.809,27	93,23%	1.118.809,27	93,23%	1.118.809,27	93,23%	1.096.458,34	91,37%
16.0.2.22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREV	322.500,00	(131.100,00)	191.400,00	83.688,92	43,73%	83.688,92	43,73%	83.688,92	43,73%	83.688,92	43,73%
16.0.2.36 - REFORMAS EN CDs DE ROS	350.000,00	150.000,00	500.000,00	310.087,93	62,02%	310.087,93	62,02%	310.087,93	62,02%	296.431,56	59,29%
16.0.2.47 - CTRO. DIST. V. CONSTITUCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0.2.65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/	350.000,00	200.000,00	550.000,00	549.473,52	99,90%	549.473,52	99,90%	549.473,52	99,90%	549.473,52	99,90%
16.0.2.79 - PREENSAMBLADO EN DISTIN	8.400.000,00	600.000,00	9.000.000,00	8.676.811,15	96,41%	8.676.811,15	96,41%	8.676.811,15	96,41%	8.448.593,48	93,87%
16.0.2.82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NC	24.000.000,00	6.500.000,00	30.500.000,00	30.298.124,74	99,34%	30.298.124,74	99,34%	30.298.124,74	99,34%	28.379.618,35	93,05%
16.0.2.83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras	5.000.000,00	(4.070.000,00)	930.000,00	696.347,97	74,88%	696.347,97	74,88%	696.347,97	74,88%	686.676,52	73,84%
16.0.2.84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras O	54.500.000,00	(2.350.000,00)	52.150.000,00	49.339.618,30	94,61%	49.339.618,30	94,61%	49.339.618,30	94,61%	40.732.650,08	78,11%
16.0.2.95 - SUMINISTROS A USUARIOS F	9.000.000,00	2.050.000,00	11.050.000,00	9.269.952,98	83,89%	9.269.952,98	83,89%	9.269.952,98	83,89%	8.793.531,82	79,58%
16.0.2.99 - CTRO.DISTRIB.ET STA.FE CE	0,00	180.000,00	180.000,00	160.968,38	89,43%	160.968,38	89,43%	160.968,38	89,43%	153.862,29	85,48%
16.0.2.104 - ADECUACION EDILICIA CEN	450.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00	1.669.604,14	90,25%	1.669.604,14	90,25%	1.669.604,14	90,25%	1.658.582,80	89,65%
16.0.2.108 - Plan de Luz y Agua Segura	11.300.000,00	2.400.000,00	13.700.000,00	7.693.088,97	56,15%	7.693.088,97	56,15%	7.693.088,97	56,15%	7.521.599,22	54,90%
16.0.2.109 - RENOV.DISTRIBUCION ROS	9.100.000,00	(2.300.000,00)	6.800.000,00	5.495.990,72	80,82%	5.495.990,72	80,82%	5.495.990,72	80,82%	5.350.498,60	78,68%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2013

Ejercicio: 2.013											
Institución: 98 - E.P.E.											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
16.0.2.110 - LMT ET Ibarlucea-La Rincona	700.000,00	50.000,00	750.000,00	344.779,29	45,97%	344.779,29	45,97%	344.779,29	45,97%	344.779,29	45,97%
16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORI	38.000.000,00	3.500.000,00	41.500.000,00	38.737.210,73	93,34%	38.737.210,73	93,34%	38.737.210,73	93,34%	38.603.801,67	93,02%
Total institución	244.985.500,00	(23.595.626,00)	221.389.874,00	195.605.360,33		195.605.360,33		195.605.360,33		182.931.903,45	
Total general	244.985.500,00	(23.595.626,00)	221.389.874,00	195.605.360,33		195.605.360,33		195.605.360,33		182.931.903,45	