

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al mes 12/2014

Ejercicio: 2.014											
Institución: 702 - I.A.P.O.S.											
Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. preventivo		Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
				Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
1.0.1.1 - Edificio sede San Martín 3145 - Sa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	171.069,98	6,84%	171.069,98	6,84%	171.069,98	6,84%	171.069,98	6,84%
1.0.1.2 - Edificio sede Rivadavia 3452 - Sa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.0.1.3 - Edificio sede Rioja 735 - Rosario	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.0.1.4 - Puesta en Valor Palacio Canals	4.000.000,00	9.500.000,00	13.500.000,00	10.906.615,76	80,79%	10.906.615,76	80,79%	10.906.615,76	80,79%	8.786.354,92	65,08%
1.0.1.5 - Cambio de Piso San Martín 3145	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.0.1.6 - Mantenimiento y Reparación S. M	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.0.1.7 - Reparación Edificio Rosario	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total institución	15.100.000,00	9.500.000,00	24.600.000,00	11.077.685,74		11.077.685,74		11.077.685,74		8.957.424,90	
Total general	15.100.000,00	9.500.000,00	24.600.000,00	11.077.685,74		11.077.685,74		11.077.685,74		8.957.424,90	