

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.

Proyecto: 20.4.1.0 - Obras Hídricas para Cuencas Interiores Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: S.U.P.C.E											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	52 - Cuenca A° Saladillo	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/12/2014	31/08/2016	Obra no iniciada	100,00	0,00	0,77	2.015	68,73
										2.016	30,50
	55 - Cuenca Río Paraná	31 - Porcentaje de avance físico	82-35-0	01/06/2012	30/06/2014	Obra en curso	100,00	66,48	32,94	2.015	0,58

Proyecto: 20.4.4.0 - Proyectos Socio Ambientales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: S.U.P.C.E											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Administración	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/06/2011	31/10/2014	Contratado	100,00	70,40	29,60		