

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

<i>Proyecto: 20.1.14.0 - Caminos Provinciales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	103 - Malla Crema 5 - PIV	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/09/2009	31/12/2014	Obra en curso	100,00	87,00	13,00		
	104 - Malla Crema 6 - PIV	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/05/2010	31/12/2015	Obra en curso	100,00	71,00	26,00	2.015	3,00
<i>Proyecto: 20.1.39.0 - Riego de la Cuenca Cañera Santafesina Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Riego de la Cuenca Cañera Santafesina	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/02/2014	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2.015	42,00
										2.016	8,00
<i>Proyecto: 20.1.40.0 - Sist. de Abastec. de Agua para ganado del Norte Santafesino Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Sist. de Abastec. de Agua para ganado del Norte Santafesino	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/03/2014	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2.015	50,00
										2.016	25,00