Proye	cto: 1.0.1.0 - REPARACIO	N SEDES EDIFICIOS D.P.	V. y U. Tij	oo: Proyec	to central	Unidad ejecuto	ora: D. P. V. U.				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación	Fecha	Fecha	Etapa	Cantidad total	Cantidad	Estimación año	Prograr	mación siguientes años
			geográfica	inicio	finaliz.			acumulada	presupuestado	Año	Monto programado
0	0 - REPARACION SEDES EDIFICIOS D.P.V. y U.	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-84-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

			02 0 . 0	0.70.720.	0.,.2,20.		.00,00	3,00	.00,00		
Proyec	to: 16.1.1.0 - ACCION	DIRECTA - EMPRESAS	Tipo: Proyect	o específic	o Unio	dad ejecutora: D. F	P. V. U.				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Progran Año	mación siguientes año Monto programado
0 2	2 - 750 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	02/01/2013	31/12/2014	Obra en curso	100,00	53,00	47,00		
			82-14-0	01/06/2011	31/12/2014	Obra en curso	100,00	52,00	48,00		
			82-21-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-42-0	03/02/2011	31/12/2014	Obra en curso	100,00	57,00	43,00		
			82-49-0	01/04/2011	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	23,00	2.015	39,
			82-56-0	01/03/2011	31/12/2016	Obra en curso	100,00	22,00	22,00	2.016 2.015	18 16
										2.016	40
			82-63-0	03/10/2011	31/12/2016	Obra en curso	100,00	22,00	44,00	2.015 2.016	10 24
			82-70-0	01/02/2011	31/12/2016	Obra en curso	100,00	10,00	60,00	2.015	17
			82-77-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	39.00	2.016 2.015	13 24
							,	•	,	2.016	37
			82-84-0	01/09/2011	31/12/2014	Obra en curso	100,00	33,00	42,00	2.015 2.016	10 15
			82-91-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	74,00	2.015	10
			00.00.0	0.4 /0.4 /0.0.4	04/40/0046		400.00	44.00	22.22	2.016	16
			82-98-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	11,00	28,00	2.015 2.016	28 33
			82-105-0	01/05/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	34,00	45,00	2.015	13
			82-119-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00	2.016	8,
			82-126-0	01/05/2012	2 31/12/2014	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
			•					13,00	20,00		

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014

Unidad ejecutora: D. P. V. U.

Tipo: Proyecto específico

1 Toyer	20. 10.2.1.0 - 1 OK ADMIN	NOTRACION MONICIPAL	1100.110	yecio espei	511100	Ornada ejeculoi	a. D. 1 . v. O.				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguient Año Monto progra	
0	2 - 394 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	37,00	63,00		
			82-28-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	6,00	94,00		
			82-42-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	9,00	91,00		
			82-56-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	0,00	100,00		
			82-77-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	56,00	44,00		
			82-98-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
			82-112-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	29,00	71,00		
			82-133-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	23,00	77,00		
Prove	cto: 16.3.1.0 - POR ADMIN	NISTRACION COMUNAL	Tino: Prov	ecto espec	ífico I	Jnidad ejecutora	a: D P V II				
				-		•		0 11 1 1	5		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguient Año Monto progra	
0	2 - 731 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
			82-14-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
			82-21-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	57,00	43,00		
			82-28-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
			82-42-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	58,00	42,00		
			82-49-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-56-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	35,00	65,00		
			82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	45,00	55,00		
			82-70-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	36,00	64,00		
			82-84-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	18,00	82,00		
			82-91-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
			82-105-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
			82-112-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
										Págin	na 2 de 6

Proye	cto: 16.3.1.0 - POR ADMI	NISTRACION COMUNAL	Tipo: Proye	ecto espec	ífico U	Inidad ejecutora: D	D. P. V. U.				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Prograr Año	mación siguientes años Monto programado
0	2 - 731 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra en curso	100,00	54,00	46,00		
			82-126-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra en curso	100,00	58,00	42,00		

			82-126-0	01/01/201	4 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	58,00	42,00		
Proyec	to: 17.0.1.0 - PREST.CO	NST.VDAS.,INF.,EQUIP. Y	COMP.TIERI	RAS 7	Tipo: Proyecto	específico	Unidad ejecutora: D.	P. V. U.			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación sig	guientes años programado
F) - PREST.CONST.VDAS.,INF., / COMP.TIERRAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/201	4 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	38,00	62,00		
			82-14-0	01/01/201	4 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	55,00	45,00		
			82-21-0	01/01/201	4 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	58,00	42,00		
			82-28-0	01/01/201	4 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	48,00	52,00		
			82-35-0	01/01/201	4 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	35,00	65,00		
			82-42-0	01/01/201	4 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	54,00	46,00		
			82-49-0		4 31/12/2014 Ob		100,00	46,00	54,00		
			82-56-0	01/01/201	4 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	50,00	50,00		
			82-63-0		4 31/12/2014 Ob		100,00	58,00	42,00		
			82-70-0		4 31/12/2014 Ob		100,00	51,00	49,00		
			82-77-0		4 31/12/2014 Ob		100,00	36,00	64,00		
			82-84-0		4 31/12/2014 Ob		100,00	47,00	53,00		
			82-91-0	01/01/201	4 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	56,00	44,00		

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CON	NST.VDAS.,INF.,EQUIP. Y	COMP.TIERI	RAS T	ipo: Proyect	o específico	Unidad ejecutora: D.	P. V. U.		
SAFoP Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	ción siguientes años Monto programado
0 0 - PREST.CONST.VDAS.,INF., Y COMP.TIERRAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-98-0	01/01/2014	31/12/2014(Obra en curso	100,00	50,00	50,00	
		82-105-0	01/01/2014	31/12/2014(Obra en curso	100,00	52,00	48,00	
		82-112-0	01/01/2014	31/12/2014(Obra en curso	100,00	59,00	41,00	
		82-119-0	01/01/2014	31/12/2014(Obra en curso	100,00	45,00	55,00	
		82-126-0	01/01/2014	31/12/2014(Obra en curso	100,00	57,00	43,00	
		82-133-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra en curso	100,00	48,00	52,00	

Proyec	cto: 17.0.2.0 - PREST./PF	ROG. FED. MEJORAMIENT	TO 10.500 VDA	AS. Tip	o: Proyect	o específico	Unidad ejecutora: D.	P. V. U.			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año		mación siguientes años
ŭ	0 - PREST./PROG. FED. MEJORAMIENTO 10.500 VDAS.	31 - Porcentaje de avance físico	geográfica 82-7-0	J		Obra a iniciar	100,00	0,00	presupuestado 100,00	Año	Monto programado
			82-14-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-21-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-28-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-42-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-49-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-63-0			Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-84-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyec	cto: 17.0.2.0 - PREST./PF	ROG. FED. MEJORAMIENT	O 10.500 VDA	AS. Tip	oo: Proyecto	específico	Unidad ejecutora: D. I	P. V. U.		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años Año Monto programado
	0 - PREST./PROG. FED. MEJORAMIENTO 10.500 VDAS.	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2014(Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00	
			82-98-0	01/01/2014	31/12/2014(Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00	
			82-119-0	01/01/2014	31/12/2014(Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00	
			82-126-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00	

Proye	cto: 17.0.3.0 - PRESTAM	OS HIPOTECARIOS INDIV	IDUALES	Tipo: Proy	vecto específic	co Unidad ej	jecutora: D. P. V. U.			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años Año Monto programado
	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/2014	31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	37,00	63,00	
			82-21-0	01/01/2014	31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	31,00	69,00	
			82-28-0	01/01/2014	131/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	41,00	59,00	
			82-42-0	01/01/2014	131/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	26,00	74,00	
			82-49-0	01/01/2014	1 31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	47,00	53,00	
			82-63-0	01/01/2014	31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	44,00	56,00	
			82-84-0	01/01/2014	31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	44,00	56,00	
			82-119-0	01/01/2014	31/12/2014 Ob	ra en curso	100,00	60,00	40,00	

Proye	cto: 19.1.1.0 - ACCION D	IRECTA - EMPRESAS	Tipo: Proyecto	específic	o Unida	d ejecutora: D. P.	V. U.			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años Año Monto programado
0	1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra en curso	100,00	48,00	52,00	

у V.

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat	Entidad: 602 - Vivienda	S.A.F.: 1 - Vivienda
		0

Proye	ecto: 19.1.1.0 - ACCION D	IRECTA - EMPRESAS	Tipo: Proyecto	específic	o Unid	lad ejecutora: D. P.	V. U.				
SAFoF	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Prograr Año	mación siguientes años Monto programado
0	1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra en curso	100,00	27,00	73,00		
			82-84-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra en curso	100,00	52,00	48,00		
			82-105-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra en curso	100,00	3,00	97,00		

Proye	ecto: 21.1.1.0 - ACCION D	Tipo: Proyecto	específic	o Unida	ad ejecutora: D. P.	V. U.				
SAFol	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	 mación siguientes años Monto programado
0	1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	84-0 01/01/2014 31/12/2014 Obra en curso			100,00	57,00	43,00	

Proye	ecto: 22.0.1.0 - CONST. D	E VDAS. NUCLEO BASICO	Tipo: Pro	yecto esp	Unidad ejecutora: l	D. P. V. U.					
SAFoF	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Prograi Año	nación siguientes años Monto programado
0	0 - CONST. DE VDAS. NUCLEO BASICO	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2014	4 Obra en curso	100,00	3,00	97,00		

Proye	Proyecto: 23.0.1.0 - REVALORIZACION URBANA BARRIOS D.P.V. y V. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFol	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa		Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Prograr Año	mación siguientes años Monto programado
0	0 - REVALORIZACION URBANA BARRIOS D.P.V.	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2014 31/12/2014 Obra a iniciar				100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 24.0.1.0 - Obras por convenios Tipo: Proyecto específico					d ejecutora:	D. P. V. U.					
SAFoF	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Progran Año	nación siguientes años Monto programado
0	1 - Piso deportivo flotante Club Atético Aprendices Casildenses	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2014	31/12/2014	Contrato en renegociac	100,00	0,00	100,00		
	2 - Convenios Varios	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2014	Contrato en renegociac	100,00	17,00	83,00		