

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Desarrollo Institucional	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 20.3.1.0 - Construcción Sistemas de Agua Potable Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Abastecimiento de Agua Potable a la localidad de Caferatta	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/2015	30/11/2016	Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
0	52 - Sistema de Provisión de Agua Potable Recreo Sur	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	53 - Prov. y puesta en marcha planta abatimiento Fe y Mn Recreo	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	33,00	267,00		

Proyecto: 20.3.2.0 - Construcción Servicios Cloacales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Sistema de Desagües Cloacales San José de la Esquina	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2016	31/05/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2017	20,00
Total proyecto:							100,00	0,00	80,00		