

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 10 - Proy.Protec.Inundac.

Proyecto: 20.4.1.0 - OBRAS HÍDRICAS PARA CUENCAS INTERIORES											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: S.U.P.C.E											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	55 - CUENCA RÍO PARANÁ	31 - % de avance físico	82-35-0	01/06/2012	30/06/2017	Contratado	100,00	99,00	1,00		
Total proyecto:							100,00	99,00	1,00		

Proyecto: 20.4.4.0 - PROYECTOS SOCIO AMBIENTALES											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: S.U.P.C.E											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - ADMINISTRACIÓN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/07/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	52,00	2018	48,00
Total proyecto:							100,00	0,00	52,00		

Proyecto: 20.4.5.0 - PROYECTOS EJECUTIVOS											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: S.U.P.C.E											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - ADMINISTRACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/07/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	70,00	2018	30,00
Total proyecto:							100,00	0,00	70,00		