

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019</b>
--

Jurisdicción: 77 - MDes. Soc S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA

Proyecto: 1.0.1.0 - REFUNCIONALIZACION EDILICIA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SUBSECRETARIA DE ADM											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Refunc. MDS - SF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	90,38	9,62		
0	56 - Acceso por Av. Cost.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	90,38	109,62		

Proyecto: 19.0.3.0 - CONST. Y REFACCION DE CAF y HOGARES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE POLITI											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Const. y Ref. Hog. M	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2013	31/12/2019	Obra en curso	100,00	89,00	11,00		
Total proyecto:							100,00	89,00	11,00		

Proyecto: 21.0.4.0 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE INTEGR											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Const y Ref. H.A.M.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2013	31/12/2019	Obra en curso	100,00	47,21	52,79		
Total proyecto:							100,00	47,21	52,79		