

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	56 - OBRAS MENORES CENT.	111 - Edificio Restaurad	82-996-0	01/01/2015	31/12/2022	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
0	60 - ADECUACION GENERAL E	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2015	31/12/2022	Obra en curso	100,00	57,00	43,00		
0	61 - ADECUACION GENERAL E	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2016	31/12/2022	Obra en curso	100,00	75,00	25,00		
0	62 - ADECUACION GENERAL E	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2016	31/12/2022	Obra en curso	100,00	73,00	27,00		
0	63 - ADECUACION GENERAL E	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2015	31/12/2022	Obra en curso	100,00	49,00	51,00		
0	64 - ADECUACION GENERAL E	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2016	31/12/2022	Obra en curso	100,00	73,00	27,00		
0	66 - ADECUACION GENERAL E	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2016	31/12/2022	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		
0	67 - ADECUACION GENERAL E	111 - Edificio Restaurad	82-28-0	01/01/2016	31/12/2022	Obra en curso	100,00	91,00	9,00		
0	70 - REF MOD DET SUBC 19R	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2015	31/12/2022	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
0	85 - MEJORAS EDILICIAS 91	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	3,00	97,00		
0	87 - REFUNC. EDIL. CRIA 4	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	91 - REFACCION CRIA 13	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	92 - REFACCION CRIA 18	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	93 - CONST POLIG ISEP	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	95 - RECONSTR PAT. HISTOR	111 - Edificio Restaurad	82-996-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	29,00	71,00		
0	96 - REFAC. SEDE MIN SEG.	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	97 - REMODEL.BOMBEROS ZAP	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	100 - ARMERIAS URI, II Y D	111 - Edificio Restaurad	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	111 - ARREGLOS HELIPUERTO	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	48,00	52,00		
0	112 - DEMOLICIÓN ESP.DETEN	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	11,00	89,00		
0	113 - CONSTRUCCIÓN EDIF. C	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	27,00	73,00		
0	114 - ADECUAC. EDIFICIOS P	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	115 - ADECUAC. EDIF. C.T.D	111 - Edificio Restaurad	82-28-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	116 - ADECUAC. EDIF. CRIA	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	117 - ADECUAC. EDIF. GUARD	111 - Edificio Restaurad	82-133-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	118 - CONSTRUCC. CAMPUS IS	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	119 - CONSTRUCC. CAMPUS IS	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	121 - CONSTRUCC. PTOS. ING	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	122 - CONSTRUCC. PTOS. ING	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	123 - REFUNC. EDIFICIO OJO	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	125 - CONSTRUCC. DEP. EVID	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	127 - ADEC. PROYECT. INTEG	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	128 - ADEC. C.A.T. M. VENA	111 - Edificio Restaurad	82-42-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	129 - ADEC. EDIL.COM. RADI	111 - Edificio Restaurad	82-105-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	133 - CONSTRUCC. CRIAS. DE	111 - Edificio Restaurad	82-996-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	134 - OBRA INTEGRAL SEC. C	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	136 - REFACCION CRIA. VILL	111 - Edificio Restaurad	82-49-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	137 - REFACCIÓN JEFATURA U	111 - Edificio Restaurad	82-77-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							3.800,00	787,00	3.013,00		

Proyecto: 2.0.1.0 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: Proyecto común Unidad ejecutora: Ministerio											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	73 - REC SECTOR D ISEP EX	111 - Edificio Restaurad	82-63-0	01/01/2017	31/12/2022	Obra en curso	100,00	65,00	35,00		
0	76 - PLAN DE REF.CRIAS HA	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2017	31/12/2022	Obra en curso	100,00	3,00	97,00		
0	77 - MODER.EDIF..AFECT MI	111 - Edificio Restaurad	82-996-0	01/01/2017	31/12/2022	Obra en curso	100,00	49,00	51,00		
0	78 - CONST.EDIF.AFEC.MINI	111 - Edificio Restaurad	82-996-0	01/01/2017	31/12/2022	Obra en curso	100,00	36,00	64,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 2.0.1.0 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: Proyecto común Unidad ejecutora: Ministerio											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	79 - NVA SALA DE TERMOT	111 - Edificio Restaurad	82-84-0	01/01/2019	31/12/2022	Obra en curso	100,00	77,00	23,00		
Total proyecto:							500,00	230,00	270,00		