

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios

Proyecto: 19.0.14.0 - PROGR.MEJOR.BARRIOS-PROMEBA IV Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D.G.Promudi											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - CONEX.AGUA CLOAC.Bº	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2021	28/02/2022	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	2 - CONEX.AGGUA CLOAC.Bº	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2022	30/09/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - AMPL.REMOD.CLUB LAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2021	31/03/2022	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	4 - PUERTO DE RECONQUIST	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2022	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2023	75,00
0	5 - PROY.INTEGR.COMU	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2021	30/09/2022	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
Total proyecto:							500,00	165,00	260,00		