

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	203 - Acueducto-STome	31 - % de avance físico	82-63-0	02/06/2021	10/01/2024	Obra en curso	100,00	76,00	24,00		
0	210 - Santa Fe Planta Pot	31 - % de avance físico	82-63-0	03/05/2022	30/04/2024	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	253 - Santa Fe Estac Sur	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
Total proyecto:							300,00	126,00	75,00		

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	156 - Empalme V Constituci	31 - % de avance físico	82-28-0	09/08/2018	10/01/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	171 - Cloacas Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	16/11/2020	16/05/2024	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	172 - B° La Patria-Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	12/03/2021	10/01/2024	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	173 - B° Ctro Norte-Funes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2021	10/01/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	175 - B° Antartida-Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	10/12/2020	10/08/2024	Obra en curso	100,00	76,00	24,00		
0	176 - B°V.Clelia-Reconquis	31 - % de avance físico	82-49-0	30/11/2020	31/03/2024	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
0	177 - B° Itati-Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	24/11/2020	15/01/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	178 - B° Belgrano-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2021	10/01/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	181 - Obras basicas-SFe	31 - % de avance físico	82-63-0	19/04/2021	20/01/2024	Obra en curso	100,00	89,00	11,00		
Total proyecto:							900,00	792,00	108,00		

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur				Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: INFRAESTRUCTURA				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	71 - Acueducto Baigorria	31 - % de avance físico	82-84-0	08/02/2022	31/03/2024	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	72 - Ac Gran Rosario II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	73 - Ac Rosario Circunv	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
Total proyecto:							300,00	60,00	42,00		