

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	6 - 10 VIV E INF.BASICAS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	48,81	51,19		
0	7 - 64 VIV E INF. BASICA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,40	1,60		
0	8 - 20 VIV. DOCENTES EN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/10/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	65,36	34,64		
0	12 - 219 VIV E INF. EN RA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	46,96	2025	53,04
0	14 - 68 VIV LOTE0 ESMERAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	29,31	70,69		
0	15 - 72 VIV, LOTE0 ESMERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	34,51	65,49		
0	16 - 80 VIV. LOTE0 ESMERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	32,46	67,54		
0	17 - 22 VIV E INF, EN SAN	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	68,36	31,64		
0	18 - 22 VIV E INF. - SAN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/03/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	70,14	29,86		
0	20 - 11 VIV E INF, - CASI	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	21 - 15 VIV E INF. - DIA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	21,97	78,03		
0	26 - 175 VIV. CALLE V. SA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2023	31/05/2025	Obra en curso	100,00	9,96	37,97	2025	52,07
0	34 - 212 VIV. E INF. - RE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2023	31/05/2025	Obra en curso	100,00	3,38	46,12	2025	50,50
0	38 - INFRAEST. LOTE0 ESME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	13,00	87,00		
0	39 - 2DA. ET. PLAN VIV.-D	31 - % de avance físico	82-98-0	01/07/2023	31/07/2025	Obra en curso	100,00	8,11	68,13	2025	23,76

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	42 - 34 VIV. E INF. - SAN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2023	30/10/2025	Obra en curso	100,00	28,16	32,60	2025	39,24
0	45 - 14 VIV. GESSLER	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	55,90	44,10		
0	46 - RAFAELA 10 V "SUELTA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	64,26	35,74		
0	48 - 24 VIV. E INF. - SUA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/2023	30/10/2025	Obra en curso	100,00	22,97	77,03		
0	49 - 30 VIV. E INF. - FLO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	56,02	43,98		
0	50 - 39 VIV. E INF. - SAN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	94,71	5,29		
0	51 - 30 VIV. E INF. - VIL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	8,26	91,74		
0	56 - 74 VIVIENDAS E INFRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2023	30/08/2025	Obra en curso	100,00	13,53	70,53	2025	15,94
0	60 - 12 VIV. E INF. EN PI	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	35,61	64,39		
0	61 - 8 VIVIENDAS LAS PETA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	20,31	79,69		
0	64 - 12 VIV. E INF.- CAND	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	30/06/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	91,32	2025	8,68
0	66 - 10 VIV. NELSON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	30/06/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	66,67	2025	33,33
0	68 - 37 VIV. RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	30/06/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,42	2025	77,58
0	76 - 10 VIV. SAN CARLOS N	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							3.700,00	903,50	2.442,36		

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.100,00	0,00	1.100,00		

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-7-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	8,00	0,00	8,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-14-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	5,00	0,00	5,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	20,00	0,00	20,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-28-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	9,00	0,00	9,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-35-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	6,00	0,00	6,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	16,00	0,00	16,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-49-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	13,00	0,00	13,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-56-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	10,00	0,00	10,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	10,00	0,00	10,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-70-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	21,00	0,00	21,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-77-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	3,00	0,00	3,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	7,00	0,00	7,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	25,00	0,00	25,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-98-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	4,00	0,00	4,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-105-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	7,00	0,00	7,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-112-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	8,00	0,00	8,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-119-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	3,00	0,00	3,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-126-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	6,00	0,00	6,00		
0	2 - PREST. CONST.VDAS.,I	102 - Préstamos	82-133-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	3,00	0,00	3,00		
Total proyecto:							184,00	0,00	184,00		

Proyecto: 17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PRESTAMOS HIPOTECARI	102 - Préstamos	82-14-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	1,00	0,00	1,00		
0	1 - PRESTAMOS HIPOTECARI	102 - Préstamos	82-42-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	1,00	0,00	1,00		
0	1 - PRESTAMOS HIPOTECARI	102 - Préstamos	82-70-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	1,00	0,00	1,00		
0	1 - PRESTAMOS HIPOTECARI	102 - Préstamos	82-91-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	2,00	0,00	2,00		
Total proyecto:							5,00	0,00	5,00		

Proyecto: 21.1.3.0 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - ROSARIO 640 V.- 156	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,25	1,75		
0	3 - ROSARIO 640 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2019	31/12/2024	Obra en curso	100,00	90,62	9,38		
0	7 - 17 viv.por Coop.Vill	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2019	31/12/2024	Obra en curso	100,00	92,81	7,19		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 21.1.3.0 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	9 - 44 viv. b.Parodi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2019	31/12/2024	Obra en curso	100,00	94,82	5,18		
Total proyecto:							400,00	376,50	23,50		