

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 30 - M. Producción S.A.F.: 1 - MProducción (DGA)

Proyecto: 1.0.1.0 - REMODELACIONES EN SEDE CENTRAL Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: SUB. ADM. Y COORD.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - REMODELACION SEDE CENTRAL	31 - % de avance físico	82-63-0	09/08/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
Total proyecto:							100,00	50,00	50,00		

Proyecto: 32.0.2.0 - PUESTA EN VALOR EZE GRANJA LA ESMERALDA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SEC. DE AG., GAN Y R											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PUESTA EN VALOR EZE GRANJA LA ESMERALDA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		