

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020</b>
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	68,68	31,32		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	86,62	13,38		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	59,43	40,57		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	20,98	79,02		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	96,90	3,10		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	31,97	68,03		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	47,08	52,92		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	6,83	93,17		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	39,99	60,01		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	56,11	43,89		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	52,11	47,89		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	66,74	33,26		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	64,73	35,27		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/08/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	66,60	33,40		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	39,46	60,54		
Total proyecto:							1.600,00	804,23	795,77		

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-49-0	02/05/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	69,23	30,77		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	68,66	31,34		
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-98-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	28,51	71,49		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020</b>
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

<b>Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	21,86	78,14		
Total proyecto:							400,00	188,26	211,74		

<b>Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	52,50	47,50		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	52,33	47,67		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-21-0	02/05/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	51,68	48,32		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	59,14	40,86		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	90,69	9,31		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	53,26	46,74		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/02/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	3,70	96,30		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	56,01	43,99		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	57,97	42,03		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	67,40	32,60		
Total proyecto:							1.000,00	544,68	455,32		

<b>Proyecto: 21.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	49,73	50,27		
Total proyecto:							100,00	49,73	50,27		

<b>Proyecto: 21.1.3.0 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - ROSARIO 640 V.- 156	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	16,35	83,65		
0	2 - ROSARIO 640 V.-78 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	43,42	56,58		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020</b>
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitad Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

<b>Proyecto: 21.1.3.0 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - ROSARIO 640 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	18,52	81,48		
0	4 - ROSARIO 640 V.- 168.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	44,31	55,69		
0	5 - ROSARIO 640 V.-148 V	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	90,82	9,18		
0	7 - 17 viv.por Coop.Vill	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	16,67	83,33		
0	9 - 44 viv. b.Parodi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	32,28	67,72		
0	10 - 30 VIV. CABIA Y MONT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							800,00	262,37	537,63		

<b>Proyecto: 26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Programa Esfuerzo Co	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	49,85	50,15		
Total proyecto:							100,00	49,85	50,15		

<b>Proyecto: 27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Programa Intervenció	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	88,13	11,87		
Total proyecto:							100,00	88,13	11,87		

<b>Proyecto: 28.0.3.0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROG.FEDERAL TECHO D	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2019	31/12/2020	Obra en curso	100,00	98,97	1,03		
Total proyecto:							100,00	98,97	1,03		