

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

**Proyecto: 1.0.1.0 - REPARACION SEDES EDIFICIOS D.P.V. y U. Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: D. P. V. U.**

SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - REPARACION SEDES EDIFICIOS D.P.V. y U.	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

**Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.**

SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	2 - 740 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/12/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	15,00	43,00	2.011	42,00
			82-49-0	01/12/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	15,00	52,00	2.011	33,00
			82-56-0	01/12/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	18,00	61,00	2.011	21,00
			82-63-0	01/12/2009	31/07/2011	Obra en curso	100,00	15,00	15,00	2.011	70,00
			82-84-0	01/12/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	5,00	63,00	2.011	32,00
			82-119-0	01/10/2009	30/04/2010	Obra en curso	100,00	35,00	59,00	2.011	6,00

**Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.**

SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	2 - 355 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	75,00	7,00	2.011	18,00
			82-21-0	01/01/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	77,00	20,00	2.011	3,00
			82-42-0	01/01/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	68,00	27,00	2.011	5,00
			82-49-0	01/01/2009	30/07/2011	Obra en curso	100,00	44,00	28,00	2.011	28,00
			82-63-0	01/01/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	68,00	23,00	2.011	9,00
			82-70-0	01/01/2009	30/04/2011	Obra en curso	100,00	58,00	14,00	2.011	28,00
			82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-112-0	01/01/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	66,00	28,00	2.011	6,00
			82-119-0	01/01/2009	31/07/2011	Obra en curso	100,00	71,00	13,00	2.011	16,00
			82-126-0	01/01/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	78,00	15,00	2.011	7,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	2 - 692 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	23,00	20,00	2.011	57,00
			82-14-0	01/01/2009	31/07/2011	Obra en curso	100,00	22,00	13,00	2.011	65,00
			82-21-0	01/01/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	43,00	28,00	2.011	29,00
			82-28-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	8,00	12,00	2.011	80,00
			82-35-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-42-0	01/01/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	24,00	11,00	2.011	65,00
			82-49-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	46,00	54,00		
			82-56-0	01/01/2009	31/10/2011	Obra en curso	100,00	15,00	17,00	2.011	68,00
			82-63-0	01/01/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	46,00	38,00	2.011	16,00
			82-70-0	01/01/2009	31/07/2011	Obra en curso	100,00	46,00	14,00	2.011	40,00
			82-77-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-84-0	01/01/2010	31/03/2011	Obra en curso	100,00	71,00	26,00	2.011	3,00
			82-91-0	01/01/2009	30/04/2011	Obra en curso	100,00	49,00	25,00	2.011	26,00
			82-98-0	01/01/2010	31/12/2011	Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
			82-105-0	01/01/2010	30/04/2011	Obra en curso	100,00	46,00	24,00	2.011	30,00
			82-112-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	24,00	76,00		
			82-119-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra en curso	100,00	38,00	62,00		
			82-126-0	01/01/2009	30/04/2011	Obra en curso	100,00	65,00	29,00	2.011	6,00
			82-133-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Y COMP.TIERRAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF. Y COMP.TIERRAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Y COMP.TIERRAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF., Y COMP.TIERRAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-21-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-28-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-35-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-42-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-49-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-56-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-70-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-77-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-91-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-98-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-105-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-112-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-119-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

**Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Y COMP.TIERRAS** Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.

SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF., Y COMP.TIERRAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-126-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-133-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

**Proyecto: 17.0.2.0 - PREST./PROG. FED. MEJORAMIENTO 10.500 VDAS.** Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.

SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PREST./PROG. FED. MEJORAMIENTO 10.500 VDAS.	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-21-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-28-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-42-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-49-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-70-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-77-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-91-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-98-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-105-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 17.0.2.0 - PREST./PROG. FED. MEJORAMIENTO 10.500 VDAS. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PREST./PROG. FED. MEJORAMIENTO 10.500 VDAS.	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-119-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-126-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-133-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-56-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-63-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-84-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-91-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
			82-119-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 19.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	91,00	9,00		
			82-14-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
			82-21-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
			82-35-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	86,00	14,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

<b>Proyecto: 19.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
			82-49-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
			82-56-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	92,00	8,00		
			82-63-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
			82-84-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
			82-91-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
			82-105-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
			82-112-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	92,00	8,00		
			82-119-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
			82-133-0	31/07/2005	31/05/2010	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		

<b>Proyecto: 19.1.2.0 - CRED.P/REDET. PRECIOS DE OBRAS A DISTRIBUIR Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	2 - CRED.P/REDET. PRECIOS DE OBRAS A DISTRIBUIR	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 21.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/12/2009	31/08/2011	Obra en curso	100,00	8,00	40,00	2.011	52,00
			82-14-0	01/12/2009	30/07/2011	Obra en curso	100,00	5,00	47,00	2.011	48,00
			82-21-0	01/12/2009	01/09/2011	Obra en curso	100,00	15,00	34,00	2.011	51,00
			82-42-0	01/12/2009	31/08/2011	Obra en curso	100,00	5,00	41,00	2.011	54,00
			82-49-0	01/12/2009	31/08/2011	Obra en curso	100,00	5,00	42,00	2.011	53,00
			82-56-0	01/12/2009	30/07/2011	Obra en curso	100,00	5,00	48,00	2.011	47,00
			82-63-0	01/12/2009	31/08/2011	Obra en curso	100,00	5,00	42,00	2.011	53,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2010</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

<b>Proyecto: 21.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/12/2009	31/08/2011	Obra en curso	100,00	17,00	41,00	2.011	42,00
			82-84-0	01/12/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	6,00	30,00	2.011	64,00
			82-98-0	01/12/2009	01/09/2011	Obra en curso	100,00	6,00	34,00	2.011	60,00
			82-112-0	01/12/2009	31/03/2011	Obra en curso	100,00	5,00	63,00	2.011	32,00
			82-126-0	01/12/2009	31/07/2011	Obra en curso	100,00	5,00	46,00	2.011	49,00
			82-133-0	01/12/2009	31/12/2011	Obra en curso	100,00	7,00	32,00	2.011	61,00

<b>Proyecto: 21.1.2.0 - CRED.P/REDET.PRECIOS OBRAS A DISTRIBUIR Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - CRED.P/REDET.PRECIOS OBRAS A DISTRIBUIR	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 22.0.1.0 - CONST. DE VDAS. NUCLEO BASICO Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - CONST. DE VDAS. NUCLEO BASICO	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 23.0.1.0 - REVALORIZACION URBANA BARRIOS D.P.V. y V. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - REVALORIZACION URBANA BARRIOS D.P.V. y V.	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		