

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al Mes 12/2009

Ejercicio: 2.009										
Institución	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
94 - ASSA	16.0.4.11 - Booster en By Pass Cisterna Fi	0,00	15.638,00	15.638,00	15.597,00	99,74%	15.597,00	99,74%	15.597,00	99,74%
	16.0.4.44 - Exp.cloaca Azcuénaga Sur Ros	0,00	2.106.974,00	2.106.974,00	2.106.974,00	100,00%	2.106.974,00	100,00%	430.111,00	20,41%
	16.0.4.64 - Exp.cloaca B° Bella Vista Rosa	0,00	2.544.262,00	2.544.262,00	2.544.262,00	100,00%	2.544.262,00	100,00%	566.383,00	22,26%
	16.0.4.75 - Nuevas oficinas Distrito Santa F	0,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	100,00%	5.244,00	100,00%	5.244,00	100,00%
	16.0.4.78 - Nuevo tendido eléctrico Planta I	0,00	2.303.965,00	2.303.965,00	2.303.965,00	100,00%	2.303.965,00	100,00%	1.779.817,00	77,25%
	16.0.4.81 - Optimizacion decant.6,7 y 8 Ro	0,00	3.039.629,00	3.039.629,00	2.981.873,00	98,10%	2.981.873,00	98,10%	1.333.490,00	43,87%
	16.0.4.101 - Refuerzo SO Rufino	0,00	264.156,00	264.156,00	264.092,00	99,98%	264.092,00	99,98%	264.092,00	99,98%
	16.0.4.125 - Obras varias Reconquista	0,00	222.514,00	222.514,00	222.514,00	100,00%	222.514,00	100,00%	222.514,00	100,00%
	16.0.4.150 - ACUEDUCTO Y CISTERNA C	0,00	908,00	908,00	908,00	100,00%	908,00	100,00%	908,00	100,00%
	16.0.4.151 - REFUERZO OESTE B° LA PA	0,00	448.644,00	448.644,00	413.559,00	92,18%	413.559,00	92,18%	413.148,00	92,09%
	16.0.4.154 - 1 PERFORACION FUNES	0,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00	100,00%	22.385,00	100,00%	22.385,00	100,00%
	16.0.4.155 - BOOSTER A° CRUDA RECOI	0,00	106.343,00	106.343,00	84.660,00	79,61%	84.660,00	79,61%	66.582,00	62,61%
	16.0.4.158 - ADECUACION TOMA PLANT	0,00	1.236.862,00	1.236.862,00	709.364,00	57,35%	709.364,00	57,35%	709.364,00	57,35%
	16.0.4.176 - Construcción nuevo local Alma	0,00	348.965,00	348.965,00	348.965,00	100,00%	348.965,00	100,00%	348.965,00	100,00%
	16.0.4.178 - Red de saneamiento B° Santa	0,00	126.723,00	126.723,00	126.718,00	100,00%	126.718,00	100,00%	126.718,00	100,00%
	16.0.4.179 - Vaciadero Santa Fe	0,00	64.529,00	64.529,00	64.523,00	99,99%	64.523,00	99,99%	0,00	0,00%
	16.0.5.1 - P.O.I CAÑADA DE GOMEZ Y OI	886.977,00	(886.977,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.2 - REFUERZO VARADERO SARS	266.109,00	(266.109,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.3 - REFUERZO AGUA BV. LEHMAI	798.274,00	(798.274,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.4 - VACIADERO CAMIONES GRO.	221.731,00	1.278.269,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.5 - PLANTA DEPURADORA RAFAE	266.055,00	783.876,00	1.049.931,00	1.049.789,00	99,99%	1.049.789,00	99,99%	1.049.789,00	99,99%
	16.0.5.6 - PLANTA DEPURADORA RUFIN	665.407,00	(665.407,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.7 - VERA MUJICA 3 ROSARIO	3.991.368,00	(3.985.923,00)	5.445,00	5.445,00	100,00%	5.445,00	100,00%	5.445,00	100,00%
	16.0.5.8 - REUBICACION TOMA DE AGUA	1.773.927,00	(1.701.327,00)	72.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.9 - PERFORACION, ACUED., Y TE	44.325,00	(17.434,00)	26.891,00	26.891,00	100,00%	26.891,00	100,00%	26.891,00	100,00%
	16.0.5.10 - OBRAS VS PTA ROSARIO TEI	266.055,00	2.058.933,00	2.324.988,00	2.255.523,00	97,01%	2.255.523,00	97,01%	2.255.523,00	97,01%
	16.0.5.11 - AMPLIACION PTA DEPURADO	1.330.546,00	(1.330.546,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.12 - PERFORACION, ACUED., Y TI	44.325,00	312.431,00	356.756,00	355.134,00	99,55%	355.134,00	99,55%	355.134,00	99,55%
	16.0.5.13 - PERFORACION, ACUED., Y TI	44.325,00	(44.325,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.14 - NUEVO FILTRO PTA SANTA F	665.139,00	2.362.281,00	3.027.420,00	3.027.185,00	99,99%	3.027.185,00	99,99%	1.775.149,00	58,64%
	16.0.5.15 - P.O.I. RUFINO Y OBRAS COM	1.995.684,00	(1.995.684,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.16 - COLECTOR RIBEREÑO NORT	1.774.007,00	3.792.187,00	5.566.194,00	5.148.210,00	92,49%	5.148.210,00	92,49%	1.061.215,00	19,07%
	16.0.5.17 - SATURADORES DE CAL PTA.	887.030,00	(887.030,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.18 - AUMENTO CAPTAC. A° PTA F	1.773.846,00	(1.773.846,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.19 - SEDITUBOS EN DECANTADO	886.923,00	(886.923,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.20 - FILTROS BATERIA "F" PTA RO	1.773.953,00	(1.773.953,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.21 - DESAGÜE A° DECANTADA PT	88.703,00	(88.703,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al Mes 12/2009

Ejercicio: 2.009										
Institución	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
94 - ASSA	16.0.5.22 - SEDITUBOS DECANTADORE!	70.941,00	(70.941,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.23 - SATURADORES DE CAL PTA	665.192,00	(665.192,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.24 - AGUA B° LANCEROS CON AC	443.354,00	(443.354,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.25 - REFUERZO DE AGUA EXPAN	221.784,00	(221.784,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.26 - AGUA B° TOMAS DE LA TORF	443.408,00	(443.408,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.27 - AGUA FREDRICK. 6 CASADO	310.434,00	(310.434,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.28 - CLOACA REP. DE LOS HORN	1.330.385,00	(1.330.385,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.29 - ALIVIADOR CLOACAL CENTR	266.216,00	(266.216,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.30 - ESTAC ELEVADORAS CLOAC	443.462,00	(443.462,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.31 - CLOACAS B° B VISTA Y AZCL	3.991.261,00	(3.991.261,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.32 - RED PRIMARIA CLOAC ZONA	443.569,00	(443.569,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.33 - RED CLOCAS (4EE/IMPULS/C	443.461,00	(443.461,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.34 - CLOACAS B° CENTRO VGG	1.330.385,00	(1.330.385,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.35 - REDUCCION OLORES PTA DI	665.139,00	(665.139,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.36 - PTA DEPURADORA 4° MOD F	1.330.599,00	(1.330.599,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.37 - PROYECTO PTA DEP GRAN F	44.378,00	(44.378,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.38 - COLEC CLOCAL NUEVA ROM	164.093,00	(164.093,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.39 - AMPLIAC PTA DEPURADORA	1.166.346,00	(1.166.346,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.40 - PTA DEPUR COLECT Y VACI/	443.462,00	(443.462,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.41 - CONSTRUCC PRE-RESERVA F	886.923,00	(886.923,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.42 - ADECUACION EDILICIA PTA S	221.623,00	(221.623,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.43 - DESAGÜES Y REMOD FILTRC	1.019.903,00	(1.019.903,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.44 - OBRAS EN CONEX Y REDES	4.133.624,00	367.905,00	4.501.529,00	4.093.669,00	90,94%	4.093.669,00	90,94%	2.548.067,00	56,60%
	16.0.5.45 - OBRAS EN CONEX Y REDES	6.659.908,00	2.660.985,00	9.320.893,00	8.255.113,00	88,57%	8.255.113,00	88,57%	5.752.715,00	61,72%
	16.0.5.46 - OBRAS VARIAS ROSARIO	1.208.894,00	(335.421,00)	873.473,00	733.022,00	83,92%	733.022,00	83,92%	702.742,00	80,45%
	16.0.5.47 - INSTALACION DE MEDIDORE	2.826.983,00	2.535,00	2.829.518,00	2.829.518,00	100,00%	2.829.518,00	100,00%	775.438,00	27,41%
	16.0.5.48 - RENOV Y REHAB MEDIDORE	850.712,00	(233.337,00)	617.375,00	552.347,00	89,47%	552.347,00	89,47%	88.669,00	14,36%
	16.0.5.49 - OBRAS VARIAS CDA DE GOM	893.220,00	219.398,00	1.112.618,00	925.245,00	83,16%	925.245,00	83,16%	472.639,00	42,48%
	16.0.5.50 - OBRAS VARIAS CAPITAN BEI	734.405,00	(12.583,00)	721.822,00	204.926,00	28,39%	204.926,00	28,39%	79.945,00	11,08%
	16.0.5.51 - OBRAS VARIAS CASILDA	800.689,00	314.151,00	1.114.840,00	760.603,00	68,23%	760.603,00	68,23%	296.636,00	26,61%
	16.0.5.52 - OBRAS VARIAS FIRMAT	611.531,00	(105.703,00)	505.828,00	480.738,00	95,04%	480.738,00	95,04%	204.178,00	40,37%
	16.0.5.53 - OBRAS VARIAS FUNES	268.579,00	455.486,00	724.065,00	664.043,00	91,71%	664.043,00	91,71%	606.071,00	83,70%
	16.0.5.54 - OBRAS VARIAS GRO BAIGOF	248.347,00	580.347,00	828.694,00	565.171,00	68,20%	565.171,00	68,20%	415.488,00	50,14%
	16.0.5.55 - OBRAS VARIAS RUFINO	898.557,00	129.699,00	1.028.256,00	743.916,00	72,35%	743.916,00	72,35%	545.379,00	53,04%
	16.0.5.56 - OBRAS VARIAS SAN LORENZ	1.477.901,00	997.619,00	2.475.520,00	2.146.114,00	86,69%	2.146.114,00	86,69%	1.395.351,00	56,37%
	16.0.5.57 - OBRAS VARIAS VGG	513.664,00	496.309,00	1.009.973,00	751.107,00	74,37%	751.107,00	74,37%	176.102,00	17,44%
	16.0.5.58 - OBRAS VARIAS ACUED ESPZ	146.498,00	(127.259,00)	19.239,00	3.236,00	16,82%	3.236,00	16,82%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al Mes 12/2009

Ejercicio: 2.009										
Institución	Categoría programática	Presupuesto	Modificac. aprobadas	Presupuesto vigente	Comprom. definitivo		Devengado		Pagado	
					Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.	Ejecución	Cons.
94 - ASSA	16.0.5.59 - INSTALACION MEDIDORES S	481.712,00	46.081,00	527.793,00	476.359,00	90,26%	476.359,00	90,26%	385.849,00	73,11%
	16.0.5.60 - RENOV Y REHAB MEDIDORE	96.591,00	62.340,00	158.931,00	112.115,00	70,54%	112.115,00	70,54%	30.969,00	19,49%
	16.0.5.61 - OBRAS VARIAS SANTA FE	304.499,00	(253.195,00)	51.304,00	51.303,00	100,00%	51.303,00	100,00%	51.303,00	100,00%
	16.0.5.62 - OBRAS VARIAS ESPERANZA	661.565,00	478.789,00	1.140.354,00	1.097.070,00	96,20%	1.097.070,00	96,20%	514.647,00	45,13%
	16.0.5.63 - OBRAS VARIAS GALVEZ	522.184,00	304.207,00	826.391,00	597.766,00	72,34%	597.766,00	72,34%	366.726,00	44,38%
	16.0.5.64 - OBRAS VARIAS RAFAELA	1.315.612,00	573.934,00	1.889.546,00	1.013.394,00	53,63%	1.013.394,00	53,63%	558.868,00	29,58%
	16.0.5.65 - OBRAS VARIAS RECONQUIS	815.499,00	117.909,00	933.408,00	779.514,00	83,51%	779.514,00	83,51%	416.233,00	44,59%
	16.0.5.66 - OBRAS EN CONEX Y REDES	1.775.268,00	1.392.425,00	3.167.693,00	2.589.574,00	81,75%	2.589.574,00	81,75%	1.948.507,00	61,51%
	16.0.5.67 - OBRAS EN CONEX Y REDES	1.040.611,00	292.252,00	1.332.863,00	1.014.448,00	76,11%	1.014.448,00	76,11%	593.362,00	44,52%
	16.0.5.68 - OBRAS EN PTA RECONQUIS	595.647,00	258.223,00	853.870,00	666.321,00	78,04%	666.321,00	78,04%	536.194,00	62,80%
	16.0.5.69 - OBRAS EN PTA ROSARIO	4.617.989,00	1.502.660,00	6.120.649,00	4.607.989,00	75,29%	4.607.989,00	75,29%	3.395.863,00	55,48%
	16.0.5.70 - OBRAS EN PTA SANTA FE	753.035,00	405.683,00	1.158.718,00	698.574,00	60,29%	698.574,00	60,29%	614.591,00	53,04%
	16.0.5.71 - TELEGESTION Y AUTOMATIZ	2.392.735,00	674.099,00	3.066.834,00	2.930.273,00	95,55%	2.930.273,00	95,55%	1.897.925,00	61,89%
	16.0.5.72 - PROY. EJEC. EXP. CLOACAS	0,00	209.993,00	209.993,00	125.971,00	59,99%	125.971,00	59,99%	125.971,00	59,99%
	16.0.5.73 - PROY. EJEC. EXP. CLOACAS	0,00	159.454,00	159.454,00	159.452,00	100,00%	159.452,00	100,00%	47.836,00	30,00%
	16.0.5.74 - PROY. EJEC. EXP. CLOACAS	0,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	100,00%	193.600,00	100,00%	58.080,00	30,00%
	16.0.5.75 - PROY. EJEC. EXP. CLOACAS	0,00	81.367,00	81.367,00	81.363,00	100,00%	81.363,00	100,00%	24.409,00	30,00%
	16.0.5.76 - RED CLOACAL CENTRO - FUI	0,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	100,00%	108.900,00	100,00%	32.670,00	30,00%
	16.0.5.77 - OBRAS BÁSICAS CLOACAS C	0,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	100,00%	157.300,00	100,00%	47.190,00	30,00%
	16.0.5.81 - Booster Barrio Hipotecario	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	16.0.5.82 - Vinculacion 12 barrios municipa	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	78.940,00	5,70%	78.940,00	5,70%	0,00	0,00%
	16.0.5.83 - Nueva Planta y red B° puerto R	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	17.0.5.1 - Vinculación Acueducto Centro-O	0,00	2.575.493,00	2.575.493,00	2.566.073,00	99,63%	2.566.073,00	99,63%	393.235,00	15,27%
Total institución		74.437.486,00	6.590.934,00	81.028.420,00	67.898.847,00		67.898.847,00		38.934.312,00	
Total general		74.437.486,00	6.590.934,00	81.028.420,00	67.898.847,00		67.898.847,00		38.934.312,00	