

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios

Proyecto: 19.0.14.0 - PROGR.MEJOR.BARRIOS-PROMEBA IV												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D.G.Promudi	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	1 - CONEX.AGUA CLOAC.Bº	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/2020	31/03/2021	Obra en curso	100,00	50,00	50,00						
0	2 - CONEX.AGGUA CLOAC.Bº	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2020	31/05/2021	Obra en curso	100,00	17,00	83,00						
0	4 - PUERTO DE RECONQUIST	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2021	31/08/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	52,00	2022	48,00				
Total proyecto:							300,00	67,00	185,00						