

REPORTE PERIÓDICO ENERO

30%

de obra
avanzada

📍 Santa Fe - Santo Tomé

Nuevo Puente Carretero



Santa Fe
PROVINCIA

Gobernador
Maximiliano Pullaro

***Ya hemos completado
31 de las 42 pilas***



Cada pila está compuesta por:

3
PILOTES



3
COLUMNAS



1
CABEZAL

Finalizado:



123 /136
PILOTES

107 /136
COLUMNAS

Finalizado:



31/42

CABEZALES



***Hemos finalizado las primeras
56 vigas en la provincia de San Luis***

***A fines de enero comenzaremos
la producción de vigas en Santa Fe***

15 / 215

VIGAS YA
MONTADAS



Comenzamos la colocación de *prelosas fabricadas*



1 vano completo:
continuaremos montando
en las próximas semanas

Estas sirven como plataforma inicial sobre la que después se construye la losa definitiva del puente



Funcionan como encofrado permanente:



Sostienen el hormigón vertido encima y quedan integradas en la estructura

Accesos

Santo Tomé

El estribo ya cuenta con todos los pilotes y estamos prontos a comenzar a realizar las columnas correspondientes

Accesos



Santa Fe

Continuamos con trabajo de terraplen y realizamos tareas en conjunto con EPE. El estribo del puente se está ejecutado y ya se encuentra en un 75%







**Gobernador
Maximiliano Pullaro**