

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
PLANILLA DE LA OFERTA

REACONDICIONAMIENTO CANAL CAMINO LIMITE SOLDINI - PEREZ - DEPARTAMENTO ROSARIO

MES BASE:

Plazo de Ejecución (meses):

8

ITEM Nº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1	DEMOLICION DE ALCANTARILLAS	m3	19,00			
2	REMOCION DE CAÑOS					
2.1	REMOCION DE CAÑOS DE DIAMETRO 0,80m (S/CABEZAL)	m	46,00			
2.2	REMOCION DE CAÑOS DE DIAMETRO 0,,60m (S/CABEZAL)	m	55,00			
3	EXCAVACION MECANICA					
3.1	EXCAVACION MECANICA PARA REACONDICIONAMIENTO DE CANAL	m3	8.346,80			
4	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON MODULOS RECTANGULARES TIPO PORTICO CON CABEZALES PREMOLDEADOS DE Hº Aº					
4.1	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (L= 2,00m, H=1,00m) TIPO PORTICO REFORZADO C/CABEZALES PREFABRICADOS DE Hº Aº - UNA HILERA	m	13,00			
4.2	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (L= 2,00m, H=1,20m) TIPO PORTICO REFORZADO C/CABEZALES PREFABRICADOS DE Hº Aº - UNA HILERA	m	54,00			
4.3	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (L= 2,00m, H=1,50m) TIPO PORTICO REFORZADO C/CABEZALES PREFABRICADOS DE Hº Aº - UNA HILERA	m	48,00			
4.4	PROVISION Y COLOCACION DE MODULOS (L= 2,00m, H=1,20m) TIPO PORTICO FERROVIARIO C/CABEZALES PREFABRICADOS DE Hº Aº - UNA HILERA	m	18,00			
5	RELLENO DE SUELO PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES DE ACCESO	m3	260,00			
6	RETIRO Y/O CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS	m	634,00			
7	MENSURAS (NO CORRESPONDE)					
8	MOVILIDAD PARA LA INSPECCION	km	23.808,00			
9	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	GI	1,00			

TOTAL (\$)

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: