



Rosario, 26 de noviembre de 2008

Sr Jefe Área Ingeniería

Lic. Reinaldo Catinot

Ref.: Consultas por Obras Acueductos de la
Provincia de Santa Fe – Etapa I – Tramo A

De acuerdo a las consultas realizadas por las empresas cotizantes de las Obras “Grandes Acueductos de la provincia de Santa Fe”, se informa que del listado de obras mencionadas en el punto 19), corresponden a Ingeniería Rosario los anteproyectos a saber:

- **Acueductos Sur I**
- **Acueducto Baigorria y Alimentación en 13,2kV ASSA**
- **Estación Elevadora.**

Respuesta a consultas:

Lote N° 2 – Acueducto Sur I – Sistema de provisión de energía – Item 7:

En todos los casos de grandes clientes en baja y media tensión, la EPE provee el equipo de medición, conformado este por los medidores de energía activa y reactiva, registradores, borneras, etc. En la planilla de propuesta de los CMY, se solicita en el conjunto de celdas de media tensión, una celda de medición a cargo del cliente, en la cual se ubican los transformadores de tensión y corriente con el fin de cuantificar y registrar la energía consumida en los medidores de energía arriba enunciados.

Lote N° 3 – Línea de media tensión de alimentación a la obra de toma – item A.9:

E- Alimentación Eléctrica Externa:

- **Triple alimentación en 13,2kV a la nueva CMY “Acueducto Baigorria”**
- **Alimentación en 13,2kV “ASA – Estación de Elevación”**

Dado que el pliego de obra no es un pliego EPE exclusivamente, se desconoce la compilación del mismo. De todas maneras se envía en formato PDF los anteproyectos de las tres obras para evacuar dudas.